

ІНФОРМАЦІЯ
про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2025 року

310 Міністерство розвитку громад та територій України

(КВК) (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Видатки та надання кредитів у 2023 - 2025 роках тис. гривень

Найменування	2023 рік звіт	2024 рік звіт	2025 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Видатки, всього	19 183 641,4	12 211 313,3	66 623 940,5	59 615 665,7	-7 008 274,8
у тому числі: загальний фонд	1 619 976,6	1 723 092,5	35 174 781,2	33 963 573,2	-1 211 208,0
спеціальний фонд	17 563 664,8	10 488 220,8	31 449 159,3	25 652 092,5	-5 797 066,8
Надання кредитів, всього	6 057 712,6	2 072 477,0	25 257 514,9	5 625 754,3	-19 631 760,6
у тому числі: загальний фонд	6 221,0	6 800,0	8 000,0	8 000,0	
спеціальний фонд	6 051 491,6	2 065 677,0	25 249 514,9	5 617 754,3	-19 631 760,6
Видатки та надання кредитів, всього	25 241 354,0	14 283 790,3	91 881 455,4	65 241 420,0	-26 640 035,4
у тому числі: загальний фонд	1 626 197,6	1 729 892,5	35 182 781,2	33 971 573,2	-1 211 208,0
спеціальний фонд	23 615 156,4	12 553 897,8	56 698 674,2	31 269 846,8	-25 428 827,4

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2023 - 2025 роках

Найменування цілей та показників їх досягнення	2023 рік факт	2024 рік факт	2025 рік факт
1	2	3	4
1. Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури			
Кількість придбаних швидкісних морських пошуково-рятувальних суден (одиниць)	1,0	1,0	
Частка виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у загальній кількості звернень щодо їх видачі (відсотків)	76,7	95,0	83,7
Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю уповноважених органів містобудування та архітектури (одиниць)	3,0	1,0	15,0

Кількість виданих/zareєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів на одного працівника (одиниць)	41 309,0	63 139,0	69 848,0
Кількість кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (одиниць)	12,0	13,0	9,0
Кількість виданих ліцензій у сфері туризму (одиниць)	15,0	18,0	24,0
Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період (відсотків)	83,3	100,0	80,0
Кількість діючих судноплавних шлюзів (одиниць)	5,0	5,0	5,0
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті (одиниць)	428,0	722,0	876,0
Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом (одиниць)	11 578,0	7 170,0	4 176,0
Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески (одиниць)	1,0	1,0	4,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними транспортними організаціями за сплату членських внесків (ТРАСЕКА, Організації співдружності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень) (відсотків)	100,0	100,0	100,0
Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески ((IMO), (Black Sea Port State Control Secretariat), (INTERNFTIONAL hidrografic organization), (ДК)) (одиниць)	3,0	3,0	4,0
Кількість придбаних пасажирських вагонів (одиниць)	66,0		100,0
Кількість виданих сертифікаційних документах, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації (одиниць)	4 486,0	4 349,0	3 958,0
Кількість кредитів, наданих на придбання житла, у тому числі: внутрішньо переміщені особи, учасники проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасники проведення операції Об'єднаних сил (ООС) (одиниць)	11,0	19,0	16,0
Кількість діючих договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених у попередніх роках на початок року (одиниць)	587,0	440,0	306,0
Кількість індивідуальних сільських забудовників, яким надані пільгові кредити (одиниць)	156,0	160,0	129,0
Кількість діючих договорів про надання часткової компенсації процентів, укладених у 2012-2014 роках, на початок року (одиниць)	1 510,0	1 200,0	891,0
Базове технічне обслуговування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконуються в інших підприємствах (тис. гривень)	46 277,7		40 057,9

Кількість прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності (одиниць)	28,0	18,0	19,0
Кількість об'єктів нерухомого майна, за пошкодження яких виплачено компенсацію розміром до 200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А (одиниць)	32 386,0	9 514,0	40 623,0
Кількість об'єктів нерухомого майна, за пошкодження яких виплачено компенсацію розміром від 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б (одиниць)	3 970,0	5 530,0	4 989,0
Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, у тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі (одиниць)	1 619,0	1 574,0	1 607,0
Кількість програмного забезпечення, яке обслуговується (реєстри) (одиниць)	9,0	9,0	9,0

Висновок про досягнення цілі

Виконання показників досягнення цілі свідчить про ефективне використання коштів державного бюджету для реалізації державної регіональної політики, державної житлової політики, державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики; державної політики з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, а також прилеглих до неї територій, дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України (крім повноважень з координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та вирішення інших пов'язаних з цим питань відповідно до Закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”).

Міністерство розвитку громад та територій України протягом 2025 року продовжило формувати сучасну політику, яка враховує виклики війни і європейські стандарти управління, зокрема через розвиток багаторівневого врядування, регіональної політики та реформи управління публічними інвестиціями. Запустили Програму підтримки прифронтових територій, яка охоплює 230 громад, де проживає 6,6 мільйона людей. Програма включає понад 30 інструментів підтримки у соціальній, енергетичній, освітній, медичній, економічній та інфраструктурній сферах. Мінрозвитку працює над децентралізацією енергосистеми, аби послідовно зменшити залежність від виключно великих централізованих об'єктів. Загалом введено більше 450 МВт нових децентралізованих потужностей. Кабінетом Міністрів України затверджено План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки; Державну цільову програму справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року; Державну цільову екологічну програму технічної модернізації підприємств водовідведення та очищення стічних вод, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2034 року; Державну цільову економічну програму підтримки термомодернізації будівель до 2030 року.

Забезпечено виконання кроків Плану України 2.8 Реалізація Дорожньої карти реформування системи управління публічними інвестиціями (введено в дослідну експлуатацію програмне забезпечення Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури); 9.1 Набрання чинності законодавством щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (Закон України від 05.11.2025 року № 4677-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування”, набрання чинності – вводиться в дію через дванадцять місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні).

У 2025 році у сфері житлової політики фокус був на кількох напрямках - компенсації за пошкоджене і знищене житло, підтримка внутрішньо переміщених осіб, формування соціального житла, цифровізація будівельної сфери та оновлення правил ціноутворення. Одним із ключових державних інструментів житлової політики залишається програма «Відновлення», яка забезпечує компенсацію за знищене або пошкоджене житло. Окрім того, Мінрозвитку запровадило механізм житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій. Ваучер номіналом до 2 млн грн може бути використаний для купівлі житла. Перший етап цієї програми охоплює учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Також удосконалено систему дистанційного обстеження житла, що дозволяє фіксувати руйнування на небезпечних територіях без ризику для життя. Верховною Радою ухвалений у першому читанні рамковий законопроект №12377 «Про основні засади житлової політики». Він покликаний замінити застарілий Житловий кодекс 1983 року.

У 2025 році продовжилася цифровізація будівельної галузі. До Державного містобудівного кадастру вже підключено у понад 86% громад, до системи внесено тисячі генеральних та детальних планів територій. Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ) налічує понад 153 тисячі користувачів та 8,8 млн документів. Це забезпечує прозорість дозвільних процедур. Також оновлено 14 державних будівельних норм, що дозволяє громадам точніше планувати проекти і працювати з бюджетними коштами передбачувано.

У 2025 році завершено роботи у 815 багатоквартирних будинках за програмами Фонду енергоефективності «ВідновиДім» та «ЕнергоДім». Реалізація ще 366 проєктів триває і буде завершена у 2026 році, з фокусом на Запорізьку, Чернігівську, Харківську, Київську, Одеську, Херсонську та Львівську області.

Український морський коридор у 2025 році зберіг статус основного маршруту для експорту: з моменту його запуску перевезено понад 163 млн тонн вантажів, зокрема близько 100 млн тонн агропродукції.

Залізничні перевезення протягом року активно інтегрувалися в європейську мережу. Знаковою подією стало завершення будівництва нової колії європейського стандарту на ділянці Чоп – Ужгород. Це перша Євроколія за часів незалежності, яка відкрила пряме безпересадкове сполучення з Австрією, Словаччиною та Угорщиною. Для оновлення рухомого складу було поставлено 66 нових спальних вагонів, здійснено попередню оплату ще за 100 пасажирських вагонів. Важливою соціальною ініціативою стала програма підтримки «3000 км Україною», завдяки якій понад 50 тисяч пасажирів змогли безоплатно скористатися залізницею, передусім для виїзду з прифронтових регіонів.

Система «ЄЧерга» була розширена на всі вантажні пункти пропуску, зафіксувавши понад 2,6 млн перетинів кордону, що зробило логістику прогнозованою для бізнесу.

Протягом 2025 року Міністерство приділяло особливу увагу міжнародній підтримці відновлення та розвитку громад, а також залученню коштів міжнародних організацій. Зокрема, Парламент Японії затвердив додатковий бюджет, який дозволить продовжити грантові проєкти Фази 5 Програми екстреного відновлення та забезпечити технічну підтримку проєктів в Україні. Запуск 5-ї фази проєкту грантової підтримки дозволить у 2026 році сфокусуватися на проєктах забезпечення житлом ВПО, відновлення портової інфраструктури, забезпечення важкою будівельною технікою з можливістю дистанційного керування тощо.

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2025 році

Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної регіональної політики, державної житлової політики, державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні політики

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту; у сфері державної регіональної політики, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою; у сфері державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, надання послуги з управління побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві, державної політики ціноутворення у будівництві.
2	Визначення пріоритетних напрямків розвитку у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.
3	Виконання заходів щодо удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
4	Виконання заходів щодо удосконалення сфери житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, сфери будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних виробів (продукції).
5	Інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.
6	Узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президентів України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентів України та Кабінету Міністрів України у сфері розвитку громад та територій.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	602 268,0	593 649,5	-8 618,5
у тому числі: загальний фонд	513 170,7	504 887,5	-8 283,2

спеціальний фонд	89 097,3	88 762,0	-335,3
------------------	----------	----------	--------

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески	одиниць	4,0
2	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів	одиниць	500,0
3	Кількість розглянутих звернень громадян України	одиниць	13 000,0
4	Кількість розроблених проєктів будівельних норм	одиниць	15,0
5	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними транспортними організаціями за сплату членських внесків (Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА, Організації співдружності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень, Організації економічного співробітництва та розвитку)	відсотків	100,0
6	Частка затверджених будівельних норм у загальній кількості розроблених	відсотків	100,0
7	Рівень забезпечення розрахунків з державним підприємством "ДІЯ" за надані послуги з адміністрування та функціонування Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Виконання показників бюджетної програми у 2025 році свідчить про ефективне використання коштів державного бюджету для реалізації державної регіональної політики, державної житлової політики, державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

3.2	3101030	0484	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Мета бюджетної програми

Науково-технічне забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово-комунального господарства, захисту об'єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, на основі науково-обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах для найбільш ефективного, наукового, культурного, рекреаційного використання.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлової політики, житлово-комунального господарства, захисту об'єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, нормування у будівництві та у сфері стандартизації
2	Забезпечення впровадження в Україні національних документів у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних виробів (продукції), житлово-комунального господарства, захисту об'єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, проектування будівельних конструкцій, будівель та споруд, в тому числі, гармонізованих з міжнародними та європейськими
3	Забезпечення вільного безоплатного доступу до текстів будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації про чинні будівельні норми
4	Догляд та утримання маточних насаджень і колекційних ділянок та їх реконструкція
5	Утримання існуючих ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин, занесених до Червоної книги України

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	25 531,3	19 449,0	-6 082,3
у тому числі: загальний фонд	22 895,5	17 819,0	-5 076,5
спеціальний фонд	2 635,8	1 630,0	-1 005,8

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальна площа території Сирецького дендропарку для дослідження та створення умов для збереження і вивчення різноманітних видів рослин	гектарів	7,5
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок	одиниць	13,0
3	Кількість розроблених та опублікованих каталогів державних і галузевих будівельних норм, чинних в Україні	одиниць	4,0
4	Кількість справ будівельних норм, що зберігаються, підлягають систематизації та актуалізації	одиниць	392,0
5	Кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин з високими показниками акліматизації	одиниць	50,0
6	Кількість видів рослин збережених та вивчених	одиниць	1 281,0
7	Середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин	гривень	2 995,3
8	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	відсотків	68,4
9	Рівень наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва текстами державних будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, які затверджено та підлягають реєстрації у поточному році	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Результати наукових досліджень, науково-технічних розробок за бюджетною програмою впроваджуються Міністерством шляхом розроблення та прийняття в установленому порядку відповідних актів Міністерства, Кабінету Міністрів України, державних будівельних норм, національних стандартів, а також методик, правил, інструкцій, рекомендацій, документів з планування певного виду діяльності, здійснення моніторингу актуального стану галузі, ефективності реалізації державної політики, інших науково-методичних документів, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову.

Бюджетна програма направлена на вирішення актуальних проблем у сферах, що належать до компетенції Міністерства, зокрема будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлової політики, житлово-комунального господарства захисту об'єктів критичної інфраструктури, відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Результати виконання програми свідчить про цільове використання коштів державного бюджету та досягнення мети та задач бюджетної програми. Бюджетна програма залишається актуальною в умовах дії воєнного стану та у період відбудови для подальшої її реалізації з метою науково-технічного забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлової політики, житлово-комунального господарства, регіонального розвитку, нормування та стандартизації.

У 2025 році забезпечено виконання основної мети Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення - дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного використання. Кошторисом на 2025 рік затверджено видатки за загальним фондом державного бюджету у сумі 2745,0 тис. грн, касові видатки становлять 2356,8 тис. грн. Виділені кошти спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2321,3 тис. грн., придбання товарів і послуг - 1,6 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) - 1,1 тис. грн. та оплату водопостачання та водовідведення – 32,8 тис. грн. У звітному періоді здійснювався догляд за колекцією із 1281 рослин на площі 7,5 га, кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин з високими показниками акліматизації складає 50 од., середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин склали 2995,3 грн. Протягом року проведено ґрунтовні наукові дослідження з інтродукції та акліматизації нових таксонів і культиварів рослин, вивчення їх біологічних особливостей та розмноження найбільш цінних і перспективних інтродуцентів. За підсумками наукових досліджень надруковано 4 статі в наукових збірниках. Збільшення надходжень спеціального фонду державного бюджету пов'язано із понадплановими надходженнями коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, що свідчить про ефективність надання публічних послуг.

3.3	3101040	0454	Фінансування заходів із забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів із збереження кваліфікованого персоналу та об'єктів критичної інфраструктури у придатному стані для забезпечення швидкого відновлення польотів та подальшого сталого розвитку.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження, підтримка експлуатаційної придатності об'єктів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	709 704,0	705 053,7	-4 650,3
у тому числі: загальний фонд	709 704,0	705 053,7	-4 650,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість видів діяльності ДП МА «Бориспіль», які підтримуються у відповідності до застосовних вимог та дозвільних документів	одиниць	32,0

2	Кількість видів діяльності ДП МА «Львів» імені Данила Галицького, які підтримуються у відповідності до застосовних вимог та дозвільних документів	одиниць	14,0
3	Рівень підтримання кваліфікації персоналу, збереження висококваліфікованого персоналу операторів критичної інфраструктури ДП МА «Бориспіль»	відсотків	100,0
4	Рівень підтримання кваліфікації персоналу, збереження висококваліфікованого персоналу операторів критичної інфраструктури ДП МА «Львів» імені Данила Галицького	відсотків	100,0
5	Рівень підтримання будівель, споруд, технічних ресурсів та обладнання операторів критичної інфраструктури в експлуатаційному стані ДП МА «Бориспіль»	відсотків	100,0
6	Рівень підтримання будівель, споруд, технічних ресурсів та обладнання операторів критичної інфраструктури в експлуатаційному стані ДП МА «Львів» імені Данила Галицького	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В цілому, мету бюджетної програми було досягнуто; завдання щодо збереження, підтримки експлуатаційної придатності об'єктів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації, виконані; кошти, які були передбачені на виконання бюджетної програми, використані ефективно. ДП МА «Бориспіль» продовжує забезпечувати безперервне функціонування оператора критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації, збереження ключових активів та кваліфікованого персоналу, підтримання об'єктів інфраструктури в експлуатаційному стані.

В цілому, попри продовження строку дії воєнного стану в Україні, мету бюджетної програми “Забезпечення заходів із збереження кваліфікованого персоналу та об'єктів критичної інфраструктури у придатному стані для забезпечення швидкого відновлення польотів та подальшого сталого розвитку” було досягнуто; кошти, які були передбачені на виконання бюджетної програми, використані ефективно. ДП МА «Львів» ім. Данила Галицького вдалося забезпечити оперативну готовність аеропорту та безпеку, зберегти кваліфікований персонал.

3.4	3101050	0380	Заходи щодо соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук'яненка
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також членів їхніх сімей.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук'яненка

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 226 619,2	1 226 263,3	-355,9
у тому числі: загальний фонд	1 226 619,2	1 226 263,3	-355,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членів їх сімей під час перебування таких осіб в місцях несвободи, яким здійснено виплату щорічної державної грошової допомоги	осіб	8 263,0
2	Кількість осіб, яким виплачено державні стипендії імені Левка Лук'яненка	осіб	5,0
3	Кількість осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, яким здійснено виплату одноразової державної грошової допомоги	осіб	3 650,0
4	Кількість осіб, яким здійснено виплату одноразової державної грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, смерть якої настала під час перебування такої особи в місцях несвободи, або смерті особи, звільненої з місць несвободи, протягом року після її звільнення	осіб	6,0
5	Кількість звільнених осіб, які забезпечені речами для задоволення основних (базових) потреб	осіб	3 561,0
6	Кількість осіб, яким відшкодовано витрати на професійну правничу допомогу, що надавалася особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України для захисту їхніх прав і законних інтересів	осіб	4,0

7	Рівень задоволення потреб в наданні щорічної державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам їх сімей під час перебування таких осіб в місцях несвободи	відсотків	100,0
8	Рівень забезпечення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка	відсотків	100,0
9	Рівень забезпечення осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, які після їх звільнення забезпечені одноразовою державною грошовою допомогою	відсотків	100,0
10	Рівень забезпечення звільнених осіб речами для задоволення основних (базових) потреб	відсотків	100,0
11	Рівень задоволення потреб у відшкодовано витрати на професійну правничу допомогу, що надавалася особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України для захисту їхніх прав і законних інтересів	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма на 2025 рік Мінрозвитку за КПКВК 3101050 “Заходи щодо соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук'яненка” затверджена з метою забезпечення здійснення соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також членів їхніх сімей.

Загальна сума бюджетних призначень за КПКВК 3101050 – 1 226 619,2 тис гривень.

Сума фактично використаних коштів – 1 226 263,3 тис. гривень.

Відсоток використання коштів річних призначень – 99,97%.

Враховуючи зазначене, у 2025 році досягнуто мету бюджетної програми.

3.5 3101060 0470 Функціонування Фонду енергоефективності

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, досягнення цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов'язаннями України, відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель та енергозбереження

2	Підтримка ініціатив щодо здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів за умови незмінності або поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії
3	Реалізація програм у житловому секторі, пов'язаних з відновленням будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України
4	Забезпечення функціонування ДУ "Фонд енергоефективності"

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	240 000,0	240 000,0	
у тому числі: загальний фонд	240 000,0	240 000,0	
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальна вартість проектів, реалізованих із залученням коштів статутного капіталу ДУ "Фонд енергоефективності" (далі - Фонд)	тис. гривень	920 358,1
2	Фактичний розмір статутного капіталу Фонду на кінець року	гривень	3 059 329 220,0
3	Кількість проектів реалізованих в рамках програми відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України	одиниць	
4	Кількість проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ)	одиниць	100,0
5	Кількість проектів, реалізованих в рамках програми відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (ВІДНОВИДІМ)	одиниць	175,0
6	Кількість проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ)	одиниць	34,0
7	Середній розмір відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель	тис. гривень	1 038,8

8	Середній розмір відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України	тис. гривень	354,7
9	Середній розмір відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії	тис. гривень	876,4
10	Рівень економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проектів, що фінансуються Фондом або спільно з Фондом	відсотків	20,0
11	Рівень поповнення статутного капіталу Фонду станом на кінець року	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 20 серпня 2025 року № 4571-IX Мінрозвитку, як головному розпоряднику бюджетних коштів, було передбачено нову бюджетну програму КПКВК 3101060 «Функціонування Фонду енергоефективності» із загальною сумою бюджетних призначень 240 000,0 тис. гривень. У звітному році здійснено поповнення статутного капіталу ДУ «Фонд енергоефективності» у сумі 240 000,0 тис. грн., що становить 100,0 відсотків від запланованого річного обсягу. Фактичний розмір статутного капіталу Фонду станом на 01.01.2026 складає 3 059 329,22 тис. гривень.

Бюджетна програма за КПКВК 3101060 «Функціонування Фонду енергоефективності» має постійний характер та спрямована на виконання завдань і функцій визначених законом України «Про Фонд енергоефективності» від 08.06.2017 №2095-VIII та окремих рішень Кабінету Міністрів України.

Кошти, отримані за бюджетною програмою, дозволили Фонду енергоефективності в умовах воєнного стану досягти мети бюджетної програми щодо зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, досягнення цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов'язаннями України, та відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. В межах суми поповнення статутного капіталу Фонду у 2025 році, за період з 20.08.2025 (дати затвердження видатків на програму) по 31.12.2025. За підтримки Фонду було реалізовано 309 проектів за трьома програмами, в т.ч.: ЕНЕРГОДІМ - 100, ВІДНОВИДІМ - 175, ГРІНДІМ - 34. Досягнуто рівень економії споживання енергетичних ресурсів 20% за сукупністю всіх проектів, які фінансувались Фондом. Виконання показників бюджетної програми у 2025 році свідчить про ефективне використання коштів державного бюджету.

3.6 3101070 0824 Функціонування Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Створення та розвиток власних документально-інформаційних ресурсів, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, якісного рівня бібліотечного сервісу для розвитку галузевого наукового та науково-технічного потенціалу, реалізації прав користувачів на бібліотечне обслуговування.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Систематичне поповнення, оцифрування, збереження та надання для використання книжкових фондів фахівцями архітектурно-будівельного комплексу та житлово-комунального господарства.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	13 445,9	12 948,4	-497,5
у тому числі: загальний фонд	12 692,0	12 250,8	-441,2
спеціальний фонд	753,9	697,6	-56,3

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Бібліотечний фонд	тис. одиниць	429,1
2	Оцифрований бібліотечний фонд станом на 01.01.2026	тис. одиниць	56,7
3	Кількість користувачів, у тому числі:	осіб	28 001,0
4	Кількість книговидач	тис. одиниць	254,5
5	Кількість придбаних книжкових видань	одиниць	3 817,0
6	Кількість оцифрованих матеріалів бібліотечного фонду	одиниць	3 967,0
7	Збільшення кількості користувачів порівняно з фактом 2024 року	відсотків	89,1
8	Збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом 2024 року	відсотків	
9	Рівень оцифрування бібліотечного фонду	відсотків	13,2
10	Рівень використання книжкового фонду	відсотків	59,3

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Завдяки програмі забезпечено високий ступінь задоволення інформаційних потреб користувачів з питань архітектурно-будівельного, містобудівного та суміжних напрямів на державному і місцевому рівнях.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів бюджетної програми не зафіксовано.

Ефективність бюджетної програми характеризується високим рівнем досягнення мети та виконання її завдань. Серед негативних факторів російська-українська війна, як наслідок перебої зі світлом, повітряні тривоги, плинність кадрів. Також програма потребує забезпечення видатків розвитку (систематичне поповнення галузевого бібліотечного ресурсу, його збереження, зберігання і оцифрування та комплексна модернізація матеріально-технічної бази бібліотеки).

За бюджетною програмою формується інформаційний галузевий ресурс, що відповідає викликам відбудови та відновлення країни і сприятиме розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та виробничої діяльності користувачів, фахівців архітектурно-будівельної галузі і житлово-комунальної сфери України та суміжних галузей.

3.7 **3101080** **1060** **Компенсація за знищене житло (HOME)**
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування придбання об'єкта житлової нерухомості (у тому числі інвестування/ фінансування його будівництва), земельної ділянки, на якій розташовано такий об'єкт, частки у праві власності на таке майно з використанням житлового сертифіката громадянами, житло яких знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	4 860 000,0	4 852 950,0	-7 050,0
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	4 860 000,0	4 852 950,0	-7 050,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальна кількість профінансованих житлових сертифікатів	одиниць	3 659,0
2	Загальна площа знищених житлових об'єктів, за які надано компенсацію з використанням житлових сертифікатів	тис. кв. метрів	242,6
3	Частка профінансованих житлових сертифікатів у загальній кількості сформованих та невикористаних житлових сертифікатів	відсотків	91,7

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Метою бюджетної програми є забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.

За звітний період фактично досягнуто результату на 91,7%. За результатами аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що мета програми досягнута та завдання виконані в межах наявного фінансування з урахуванням бюджетного законодавства. Використання бюджетних коштів є ефективним та відповідає поставленим завданням.

3.8	3101090	0380	Забезпечення захисту прав і свобод громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території України, допомоги громадянам України з гуманітарно-кризових питань
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Оперативне реагування на проблеми внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій, постраждалих через війну. Здійснення організаційних, технічних та інших заходів, необхідних для забезпечення функціонування та технічного адміністрування інформаційно-комунікаційних систем, метою впровадження яких є забезпечення обробки інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень щодо захисту прав і свобод громадян України, у тому числі тих, що проживають на тимчасово окупованій території України, допомоги громадянам України з гуманітарно-кризових питань.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення оперативного реагування на звернення громадян, отримані на «гарячу» лінію
2	Здійснення організаційних, технічних та інших заходів, необхідних для забезпечення функціонування та технічного адміністрування інформаційно-комунікаційних систем

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	51 868,0	50 023,7	-1 844,3
у тому числі: загальний фонд	51 868,0	50 023,7	-1 844,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість звернень громадян, прийнятих на телефонну «гарячу» лінію у рік	одиниць	503 243,0

2	Кількість наданих доступів до особистого кабінету інформаційно-комунікаційних систем для користувачів, що пройшли підготовку та навчання згідно з інструкцією користувача інформаційно-комунікаційних систем	одиниць	1 331,0
3	Кількість перевірених статусів населених пунктів, внесених обласними військовими адміністраціями до інформаційної системи, на відповідність наказу Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією	одиниць	1 455,0
4	Рівень опрацьованих звернень громадян та наданих консультацій з загальної кількості дзвінків, отриманих на телефонну «гарячу» лінію	відсотків	100,0
5	Рівень авторизованих користувачів (представники ЦОВВ, ОВА, територіальних громад), яким надано доступ до інформаційної комунікаційної системи обліку даних	відсотків	100,0
6	Рівень опрацьованих наказів, якими внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, на відповідність даним інформаційної системи	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Через тривалі військові дії на території України бюджетна програма 3101090 «Забезпечення захисту прав і свобод громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території України, допомоги громадянам України з гуманітарно-кризових питань» є актуальною для подальшої реалізації. За умов воєнного стану, заплановану мету бюджетної програми досягнуто, реалізовані завдання бюджетної програми, а саме: протягом року здійснено оперативне реагування на звернення громадян, отримані на «гарячу» лінію; здійснено організаційні, технічні та інші заходи, необхідні для забезпечення функціонування та технічного адміністрування інформаційно-комунікаційних систем.

Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" Міністерством розвитку громад та територій України на реалізацію державної програми 3101090 було передбачено видатків в сумі 51 868,0 тис. грн. Сума фактично використаних коштів складає 50 023,7 тис. грн, що становить 96,4% від запланованих коштів за бюджетною програмою.

Вирішення завдань бюджетної програми забезпечує задоволення інтересів громадян, зокрема в наданні інформаційних послуг. Найактуальніші питання, що турбують людей при зверненнях на «гарячі» лінії: виплата державної допомоги ВПО, отримання гуманітарної допомоги, грошова допомога від УВБК, консультації з питань програм Є-відновлення та Є-оселя, В цілому переважна частина запитань стосується теми ВПО: отримання цього статусу, примусове виселення переселенців, проблема з виплатами компенсації комунальних платежів для власників житла, які приймають ВПО, Цікавлять людей також способи виїзду з ТОТ без документів та питання евакуації з небезпечних районів, грошова допомога сім'ям військовополонених від держави у розмірі 100,0 тис. грн, надання консультацій щодо актуального переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, консультації стосовно надання державою різних видів соціальної допомоги від держави.

Результативні показники по бюджетній програмі 3101090 виконані в умовах обмежень, створених дією воєнного стану в країні. Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Прострочених дебіторської та кредиторської заборгованостей за загальним та за спеціальним фондами держбюджету не обліковується.

Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та адміністрування інформаційних баз даних (реєстрів) про порушення прав і свобод людини внаслідок збройної агресії російської федерації, оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора, що окремо містить інформацію про полонених мирних (цивільних) осіб, які затримані та перебувають під владою держави-агресора (її окупаційних сил чи окупаційних адміністрацій), військовополонених ворогів, та притягнення держави-агресора до міжнародно-правової відповідальності.

Виконання міжнародних зобов'язань держави в галузі законів і звичаїв війни, спрямованих на захист жертв збройних конфліктів

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Технологічне забезпечення функціонування баз даних (реєстрів), платформ, в тому числі їх програмно-інформаційне, сервісне обслуговування, щодо порушення норм міжнародного гуманітарного права, порушення прав і свобод фізичних та юридичних осіб та заподіяну майнову/немайнову шкоду внаслідок збройної агресії російської федерації. Забезпечення виконання функцій Національного інформаційного бюро відповідно до Женевських конвенцій про поведження з військовополоненими та про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року

Видатки / надання кредитів у 2025 році

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	39 316,0	36 487,1	-2 828,9
у тому числі: загальний фонд	39 316,0	36 487,1	-2 828,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість отриманих, зафіксованих повідомлень про недотримання норм міжнародного гуманітарного права, порушень російською федерацією прав і свобод людини	одиниць	2 280,0
2	Кількість внесення первинних записів у базу даних (реєстри) та актуалізація записів у базі даних (реєстрах), про осіб що перебувають у полоні (розшуковуються)	одиниць	52 424,0
3	Кількість електронних звернень громадян через засоби Інтернет зв'язку та їх онлайн-консультування	одиниць	159 344,0

4	Частка опрацьованих повідомлень про недотримання норм міжнародного гуманітарного права, порушень російською федерацією прав і свобод людини та записів у базі даних (реєстрах) осіб, що перебувають у полоні в загальній кількості повідомлень та записів в базі даних (реєстрах)	відсотків	100,0
5	Частка опрацьованих звернень, консультацій та забезпечення зворотного зв'язку в загальній кількості звернень	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У зв'язку з початком відкритої збройної агресії проти України відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17.03.2022 № 228-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції Національного інформаційного бюро» та від 31.05.2022 № 434-р «Питання виконання Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року» державному підприємству «Український національний центр розбудови миру» було доручено виконувати функції Національного інформаційного бюро відповідно до Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими та про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949.

Національне інформаційне бюро забезпечує оперативне опрацювання інформації, яка надходить від Міжнародного Комітету Червоного Хреста про підтвердження перебування наших оборонців в полоні, для подальшої передачі оброблених даних до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Національне інформаційне бюро у взаємодії з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та Об'єднаним центром з пошуку та звільнення полонених при СБУ, вживають всіх необхідних заходів щодо виявлення, встановлення та підтвердження перебування у полоні наших захисників. Зокрема Національне інформаційне бюро забезпечує оперативне опрацювання інформації про полонених українських воїнів, та мирних (цивільних) осіб, яка надходить від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Одним із головних завдань ДП «УНЦРМ» на 2025 рік було наповнення інформаційних баз даних (реєстрів) про порушення російською федерацією, окупаційною адміністрацією російської федерації норм міжнародного права, прав громадян, іноземців та осіб без громадянства на зазначених у тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях. Наразі функціонує:

1. Єдиний реєстр осіб, депортованих або примусово переміщених у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 року № 339 «Деякі питання захисту осіб, депортованих або примусово переміщених у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України», затверджено Порядок створення, ведення, доступу до відомостей реєстру осіб, депортованих або примусово переміщених у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України. Власником Реєстру є держава в особі Міністерства розвитку громад та територій України. Держателем та володільцем інформації, що обробляється в Реєстрі, є Міністерства розвитку громад та територій України. Адміністратором та технічним адміністратором Реєстру є державне підприємство “Український національний центр розбудови миру”, що належить до сфери управління Мінрозвитку.

2. Реєстр оборонців України, які перебувають в полоні держави-агресора. Функціонування Реєстру передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 року № 441 «Про затвердження Порядку здійснення передачі військовополонених ворогів державі-агресору та звільнення оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора».

3. Реєстр військовополонених ворогів, функціонування якого здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 року № 441 «Про затвердження Порядку здійснення передачі військовополонених ворогів державі-агресору та звільнення оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора».

4. Єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 року №1281 «Деякі питання виконання Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» затверджено Порядок створення, ведення, доступу до відомостей Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Власником Реєстру та виключних майнових прав на його програмне забезпечення є держава в особі Мінрозвитку. Держателем та володільцем інформації, що обробляється в Реєстрі та/або завантажується з Реєстру, є Мінрозвитку. Адміністратором та технічним адміністратором Реєстру є ДП «УНЦРМ».

5. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.03.2024 № 301 «Про затвердження порядків з питань проведення моніторингу стану дотримання норм міжнародного гуманітарного права у зв'язку із збройною агресією проти України та функціонування, ведення та доступу до відомостей електронної інформаційної системи порушень норм міжнародного гуманітарного права внаслідок збройної агресії проти України» було впроваджено Інформаційну систему порушення норм гуманітарного права. Метою створення інформаційної системи є формування єдиної системи накопичення, обліку, зберігання та захисту даних про порушення норм міжнародного гуманітарного права внаслідок збройної агресії проти України, а також створення аналітичних матеріалів.

Вся отримана інформація вноситься до відповідних реєстрів (інформаційних баз даних) про вчинені порушення прав громадян і надається до уповноважених державних органів влади, правоохоронних органів, органів дізнання та слідства, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини для формування правової позиції України у міжнародних судових установах в рамках моніторингу та документування фактів порушень прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави внаслідок збройної агресії російської федерації для міжвідомчої координації подальшого захисту та відновлення прав постраждалих осіб та держави. Кошти загального фонду державного бюджету використані на заплановані цілі, що дозволило забезпечити виконання пріоритетних завдань державного підприємства «Український національний центр розбудови миру» відповідно до покладених функцій. Використання бюджетних коштів здійснювалось згідно з вимогами бюджетного законодавства та відповідно до норм діючих нормативних актів.

Передбачити об'єктивно планову кількість результативних показників бюджетної програми не можливо, оскільки рівень їх виконання залежить від воєнних дій. Спрогнозувати поведінку дій агресора складно, стосовно прав і свобод громадян нашої держави та суверенітету нашої держави, що призводить до непередбачуваної динаміки цих показників.

3.10

3101110

0443

Створення містобудівного кадастру на державному рівні

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Створення на державному рівні єдиного офіційного джерела отримання всієї інформації у сфері містобудівної діяльності на базі містобудівного кадастру

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Стале функціонування містобудівного кадастру на державному рівні

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	50 250,0	50 249,9	-0,1
у тому числі: загальний фонд	50 250,0	50 249,9	-0,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин	тис. гривень	48 849,9
2	Забезпечення навчання та методологічної підтримки роботи основних користувачів	тис. гривень	1 400,0
3	Кількість електронних систем та реєстрів щодо яких забезпечено ведення, адміністрування, обслуговування	одиниць	6,0
4	Кількість підключених до геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні основних користувачів щодо яких забезпечено навчання та методологічна підтримка	одиниць	3 500,0
5	Відповідність рівня ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин потребам основних користувачів та відвідувачів	відсотків	100,0
6	Рівень забезпечення навчання та методологічної підтримки основних користувачів геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За час реалізації бюджетної програми за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні» було використано коштів:

2022 рік – 1 900,0 тис. грн.

2023 рік – 7 717,2 тис. грн.

2024 рік – 26 640,1 тис. грн.

2025 рік – 50 249,9 тис. грн.

Таким чином, у поточному році збережена позитивна тенденція використання бюджетних коштів за зазначеною програмою. У 2025 році ефективне використання коштів дозволило належним чином забезпечити ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі забезпечення навчання користувачів, його адміністратором.

Запровадження електронних систем для реалізації повноважень органів місцевого самоврядування сприяє сталому розвитку громад.

Досягнення результативних показників демонструє, що за рахунок бюджетної програми забезпечено належний рівень функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин: Реєстру містобудівної документації; Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад; Єдиного державного реєстру адрес; Реєстру будівель і споруд, а також навчання та методологічна підтримка всіх основних користувачів, підключених до геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні.

Наказом Мінрозвитку від 04.09.2025 № 1341 Містобудівний кадастр на державному рівні введено в промислову експлуатацію. Отже, наразі фактично досягнуто мету бюджетної програми і Містобудівний кадастр на державному рівні перейшов зі стадії створення до стадії розвитку та функціонування.

Бюджетна програма за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні», яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» з 2026 року реалізовуватиметься під новою назвою «Розвиток та забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні», залишається актуальною для забезпечення подальшого сталого розвитку та функціонування містобудівного кадастру на державному рівні як єдиного джерела формування, зберігання та надання всієї інформації у сферах містобудування, архітектури та будівництва.

3.11	3101120	0620	Реалізація Частини 2 інвестиційного проекту “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів”
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Реалізація Частини 2 Проекту "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів"

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів з відновлення теплопостачання міст Харкова, Сум, Чернігова, Миколаєва, Кривого Рогу, Кременчука та Славути шляхом закупівлі, транспортування до об'єктів у межах України та постачання необхідного обладнання та матеріалів для підприємств централізованого теплопостачання міст Харкова, Сум, Чернігова, Миколаєва, Кривого Рогу, Кременчука та Славути включаючи, серед іншого, мобільні та стаціонарні котли, що працюють тільки на тепло, мобільні когенераційні міні-установки, труби, фітинги, клапани, насосні агрегати і насоси, основні частини для ремонту мереж централізованого тепло- і газопостачання, обладнання для ремонту сховищ рідкого палива та обладнання для альтернативних варіантів опалення, таких як електроопалення та опалення на біомасі

Видатки / надання кредитів у 2025 році			тис. гривень
Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	5 234 625,0	4 911 138,4	-323 486,6
у тому числі: загальний фонд			

спеціальний фонд	5 234 625,0	4 911 138,4	-323 486,6
------------------	-------------	-------------	------------

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальний обсяг залучених грантових коштів на впровадження заходів по проекту в рамках Частини 2 Проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів» (далі - Проект)	тис. гривень	6 838 162,5
2	Рівень реалізації Частини 2 Проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів».	відсотків	99,8

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Реалізація Частини 2 інвестиційного проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів» (далі - Проект) реалізується згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2024 № 820 «Деякі питання реалізації Частини 2 інвестиційного проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів», та Угоди про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів») між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) № TF0C0424, вчиненої 12.04.2023, із змінами, внесеними Листом про перші зміни до зазначеної Угоди від 11.06.2024 та Листом про треті зміни до зазначеної Угоди від 04.07.2025.

Сума грантових коштів МБРР становить 163 млн доларів США.

Перша вибірка коштів гранту відбулася 22.11.2024 на суму 46,675 млн доларів США по курсу 41,286 грн за 1 долар США.

Друга вибірка коштів гранту відбулася 19.12.2025 на суму 116 млн доларів США по курсу 42,3374 грн за 1 долар США.

В 2025 р. здійснена оплата послуг Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), яке закуповує та доставляє обладнання і матеріали для міст-учасників, згідно з Угодою про кінцеві результати між Міністерством розвитку громад та територій України та Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) від 30.09.2024 (зі змінами від 25.04.2025 та 30.10.2025). В 2026 р. в рамках реалізації Проекту планується моніторинг виконання закупівель та доставки обладнання і матеріалів ЮНОПСом, проведення моніторингу за дотриманням екологічних та соціальних стандартів МБРР консультантом Проекту.

3.12	3101130	1060	Надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення"
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення"

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення пошкоджених об'єктів нерухомого майна самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	5 977 317,3	4 557 318,7	-1 419 998,6
у тому числі: загальний фонд	1 000 000,0	1 000 000,0	
спеціальний фонд	4 977 317,3	3 557 318,7	-1 419 998,6

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість пошкоджених об'єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію розміром до 200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А	одиниць	40 623,0
2	Кількість пошкоджених об'єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію розміром від 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б	одиниць	4 989,0
3	Частка об'єктів нерухомого майна категорії А, за пошкодження яких надано компенсацію у загальній кількості об'єктів нерухомого майна, щодо яких прийнято рішення про виплату компенсації категорії А	відсотків	70,5
4	Частка об'єктів нерухомого майна категорії Б, за пошкодження яких надано компенсацію у загальній кількості об'єктів нерухомого майна, щодо яких прийнято рішення про виплату компенсації категорії Б	відсотків	32,6

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Метою бюджетної програми є відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”. За результатами аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що мети досягнуто та завдання виконано в межах наявного фінансування: напрямок надання компенсацій за пошкоджені об'єкти категорії А – досягнуто на 70,5%, напрямок надання компенсацій за пошкоджені об'єкти категорії Б – досягнуто на 32,6%. Використання бюджетних коштів є ефективним та відповідає поставленим завданням.

Мета бюджетної програми

Зменшення безпосереднього впливу порушеного функціонування транспортних мереж на населення та економіку України

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання спеціалізованого портового флоту
2	Придбання перевантажувальної та іншої портової техніки і обладнання
3	Придбання обладнання для автоматизованої системи управління рухом та обліку транспортної інформації
4	Впровадження та управління проектом, моніторинг та його оцінка, підготовка і надання консолідованих звітів Міжнародному банку реконструкції та розвитку та центральним органам виконавчої влади за проектом

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 389 150,0	115 845,0	-1 273 305,0
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	1 389 150,0	115 845,0	-1 273 305,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість придбаних лоцманських комплектів	одиниць	
2	Кількість придбаних одиниць спеціалізованого портового флоту	одиниць	
3	Кількість придбаних багатофункціональних портових суден	одиниць	
4	Кількість придбаних службових (сервісних) суден	одиниць	
5	Кількість придбання порталних кранів	одиниць	
6	Кількість придбаних фронтальних колісних навантажувачів	одиниць	
7	Кількість придбаних автоматизованих систем організації руху та обліку транспортної інформації	одиниць	
8	Рівень реалізації проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення («RELINC»)	відсотків	7,9
9	Рівень придбання спеціалізованого портового флоту	відсотків	40,0

10	Рівень придбання порталних кранів	відсотків	
----	-----------------------------------	-----------	--

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Використання коштів у 2025 році складає 8,3% від запланованих.

Виконання бюджетної програми у 2025 році здійснювалося в умовах поетапного розгортання діяльності за Проектом та реалізації закупівлі товарів відповідно до затверджених процедур і графіків. Відхилення між плановими та фактичними показниками обумовлені об'єктивними чинниками, зокрема початком роботи Групи управління Проектом не з початку бюджетного року, особливостями довготривалих процедур погодження та укладання договорів, а також умовами договорів, що передбачають авансові платежі, а постачання товарів може бути у наступні періоди через 6-18 місяців після сплати авансів.

Рівень касових видатків у звітному періоді пов'язаний з етапністю реалізації укладених договорів і перспективних закупівель, передбачених Планом закупівлі Проекту. Основний обсяг постачання товарів і відповідних касових видатків очікується на наступні бюджетні періоди відповідно до результатів закупівлі.

Загалом реалізація бюджетної програми здійснюється у межах затверджених показників та відповідно до визначених завдань, а виконання фінансових зобов'язань очікується у повному обсязі за укладеними договорами та перспективними закупівлями відповідно до Плану закупівлі Проекту.

3.14	3101160	0453	Співфінансування проектів розвитку залізничної інфраструктури, зокрема тих, що реалізуються за рахунок структурних фондів Європейського Союзу
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з розвитку транспортних коридорів мережі TEN-T, колії шириною 1435 мм, а також інтеграції залізничної інфраструктури України в єдину транспортну систему Європейського Союзу

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування реалізації проекту модернізації та розвитку залізничної інфраструктури для підвищення її ефективності та інтеграції в транспортну мережу ЄС, за підтримки структурних фондів Європейського Союзу (Connecting Europe Facility)

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	128 209,0	75 699,6	-52 509,4
у тому числі: загальний фонд	128 209,0	75 699,6	-52 509,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість завершених експертиз проєктної документації	одиниць	2,0
2	Протяжність ділянки Чоп – Ужгород, на якій проведено заходи з встановлення опор контактної мережі та анкерів	кілометрів	22,0
3	Рівень готовності експертиз проєктної документації	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетну програму у 2025 році в цілому виконано відповідно до мети, завдань та параметрів, визначених паспортом бюджетної програми. Усі результативні показники, передбачені паспортом, досягнуто у повному обсязі.

Відхилення між затвердженими обсягами бюджетних призначень та фактичними касовими видатками зумовлене сукупністю факторів економії коштів та об'єктивних організаційно-технічних обставин, пов'язаних із проведенням процедур закупівель, укладання договорів та часткового невиконання постачальниками умов укладених договорів.

Товарно-матеріальні цінності, придбання яких не відбулося у 2025 році з об'єктивних причин, планується закупити у 2026 році і використовувати під час подальшої реалізації програми. Забезпечення їх закупівлі є критично необхідною умовою для продовження і завершення реалізації проєктів та досягнення основної цілі з реалізації заходів з розвитку транспортних коридорів мережі TEN-T, колії шириною 1435 мм, а також інтеграції залізничної інфраструктури України в єдину транспортну систему Європейського Союзу.

3.15 3101200 1060 Компенсація за знищене житло

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування будівництва будинків садибного типу, садових або дачних будинків громадянами, житло яких знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
2	Фінансування придбання об'єкта житлової нерухомості (у тому числі інвестування/фінансування його будівництва), земельної ділянки, на якій розташовано такий об'єкт, частки у праві власності на таке майно з використанням житлового сертифіката громадянами, житло яких знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	10 605 104,6	10 605 104,6	
у тому числі: загальний фонд	3 000 000,0	3 000 000,0	
спеціальний фонд	7 605 104,6	7 605 104,6	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальна кількість профінансованих житлових сертифікатів	одиниць	6 010,0
2	Загальна площа знищених житлових об'єктів, за які надано компенсацію з використанням житлових сертифікатів	тис. кв. метрів	398,5
3	Загальна кількість профінансованих виплат грошової компенсації на відбудову на власній земельній ділянці	одиниць	1 170,0
4	Загальна площа знищених житлових об'єктів, за які надано компенсацію для відбудови на власній земельній ділянці	тис. кв. метрів	111,2
5	Частка профінансованих житлових сертифікатів у загальній кількості сформованих та невикористаних житлових сертифікатів	відсотків	91,7
6	Частка профінансованих компенсацій для відбудови на власній земельній ділянці у загальній кількості погоджених виплат	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Метою бюджетної програми є забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.

Завдання бюджетної програми полягають у фінансуванні відбудови знищеного житла, а також фінансуванні придбання нового житла для громадян, які втратили свої домівки внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

За звітний період фактично досягнуто результату на 91,7% щодо виконання завдання в частині придбання нового житла, а також 100% виконання завдання в частині забезпечення фінансування відбудови знищеного житла на власній земельній ділянці. За результатами аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що мета програми досягнута та завдання виконані в межах наявного фінансування з урахуванням бюджетного законодавства. Використання бюджетних коштів є ефективним та відповідає поставленим завданням.

3.16	3101210	0452	Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	220 539,7	220 074,6	-465,1
у тому числі: загальний фонд	39 039,7	39 035,5	-4,2
спеціальний фонд	181 500,0	181 039,1	-460,9

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість діючих судноплавних шлюзів	одиниць	5,0
2	Заходи із забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи	тис. гривень	118 084,7
3	Заходи з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані	тис. гривень	11 889,3
4	Заходи із забезпечення функціонування та ремонту річкової інформаційної служби	тис. гривень	9 476,5
5	Заходи із забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах	тис. гривень	80 624,2
6	Кількість заходів із забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи	одиниць	21,0
7	Кількість заходів з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані	одиниць	5,0

8	Кількість заходів із забезпечення функціонування та ремонту річкової інформаційної служби	одиниць	4,0
9	Кількість заходів із забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах	одиниць	5,0
10	Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період	відсотків	80,0
11	Рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного та безперервного суднопроводу через шлюзи	відсотків	100,0
12	Рівень виконання заходів із обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані	відсотків	100,0
13	Рівень виконання заходів із забезпечення функціонування та ремонту річкової інформаційної служби	відсотків	100,0
14	Рівень виконання заходів із забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За бюджетною програмою забезпечено досягнення мети та виконання завдань, передбачених паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101210 «Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту».

В умовах воєнного стану було забезпечено проведення технічного обслуговування гідротехнічних споруд, механічного та електричного обладнання, забезпечено посилену охорону судноплавних шлюзів для забезпечення системи пропуску суден та здійснення експлуатації судноплавних шлюзів. Також було забезпечено виконання функцій покладених на підприємство згідно з Законом України "Про внутрішній водний транспорт" та програми заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту на 2025 рік. Підприємством виконуються заходи для забезпечення можливості судноплавства в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови. Річковою інформаційною службою здійснювався збір, узагальнення та передача географічної, навігаційно-гідрографічної, метеорологічної, гідрологічної та іншої актуальної для судноплавства інформації.

Бюджетна програма залишається актуальною у подальшому з метою реалізації заходів обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.

3.17 3101280 0490 Підтримка регіональної політики України

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Реалізація заходів в рамках секторальної підтримки з боку Європейського Союзу.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	597 554,7	531 791,8	-65 762,9
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	597 554,7	531 791,8	-65 762,9

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість завершених об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	одиниць	4,0
2	Кількість завершених об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту та реставрації	одиниць	3,0
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури	відсотків	93,0
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реставрації об'єктів медичної інфраструктури	відсотків	100,0
5	Частка завершених об'єктів житлової інфраструктури у загальній кількості об'єктів житлової інфраструктури	відсотків	80,0
6	Частка завершених об'єктів медичної інфраструктури у загальній кількості об'єктів медичної інфраструктури	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Мінрозвитку у 2025 році згідно з розписом витрат спеціального фонду державного бюджету (зі змінами) за рахунок залишку коштів, джерелом формування яких були надходження в попередні періоди в рамках Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики «Підтримка регіональної політики України», укладеної Урядом України та ЄС 27 листопада 2014 року, передбачено кошти в обсязі 597 554,727 тис. гривень.

Відповідно до витягу з протоколу засідання Уряду № 50 від 16 травня 2025 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 р. № 691 затверджено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, яким Харківській області виділено 597 554,727 тис. гривень для реалізації 9 проектів.

Відповідно до підпункту 10 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827, визначено, що за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, може здійснюватися реалізація проєктів, спрямованих на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії російської федерації проти України.

Фінансування проєктів, спрямованих на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії російської федерації проти України, здійснюється на підставі протокольного рішення Кабінету Міністрів України, прийнятого згідно з пропозиціями центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міської держадміністрацій. Розподіл бюджетних коштів за зазначеними проєктами затверджується Кабінетом Міністрів України.

В листопаді 2025 року до Кабінету Міністрів України та Мінрозвитку звернулась Харківська обласна військова адміністрація щодо внесення змін до Розподілу.

Відповідно до витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 року № 65 Мінрозвитку було доручено разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Уряду рішення щодо внесення змін до Розподілу.

Враховуючи зазначене, на виконання витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 року № 65 Мінрозвитку за пропозиціями Харківської обласної військової адміністрації було підготовлено проєкт акта, яким пропонувалось перерозподілити 69 781,201 тис. гривень (по 2 проєктах зменшення фінансування за рахунок економії коштів обумовленої уточненням фактичного обсягу робіт та технічних рішень, виключення одного проєкту у зв’язку з необхідністю коригування проєктної документації після повторного пошкодження внаслідок агресії рф та збільшення обсягу фінансування 3 проєктів з метою їх завершення у 2025 році).

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 № 1742 було внесено відповідні зміни до Розподілу та зменшено кількість проєктів, які реалізувались в Харківській області до 8.

За інформацією Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради станом на 01.01.2026 року було завершено реалізацію 7 проєктів (3 об’єкти медичної та 4 житлової інфраструктури), що становить 88 відсотків від затвердженої кількості. Касові видатки склали 531 791,778 тис. гривень, що становить 89% від затвердженого обсягу.

Зазначене свідчить про досягнення основних завдань бюджетної програми.

3.18

3101310

0454

Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення, організація та виконання літерних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна»

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка льотної придатності повітряних суден, розвиток наземної бази та авіаційної техніки

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	343 437,3	341 479,5	-1 957,8

у тому числі: загальний фонд	343 437,3	341 479,5	-1 957,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість договорів обов'язкового авіаційного страхування Державного авіаційного підприємства "Україна"	одиниць	3,0
2	Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"	одиниць	3,0
3	Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"	чол.	2 397,0
4	Кількість виконаних пасажиро-кілометрів на повітряних суднах Державного авіаційного підприємства "Україна"	тис. кілометрів	8 942,0
5	Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", яким проведено обов'язкове авіаційне страхування	одиниць	1,0
6	Загальна кількість виконаних літерних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"	одиниць	79,0
7	Середні витрати на проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряного судна Державного авіаційного підприємства "Україна"	тис. гривень	31 951,7
8	Забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)	відсотків	100,0
9	Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"	відсотків	83,2

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В цілому, попри продовження строку дії воєнного стану в Україні, мету бюджетної програми було досягнуто; завдання щодо підтримки льотної придатності повітряних суден виконані; кошти, які були передбачені на виконання бюджетної програми, використані ефективно.

ДАП «Україна» продовжує здійснювати свою діяльність з перевезення літерних авіаційних рейсів вищих посадових осіб держави повітряним судном A319-115CJ, р/н UR -ABA, яке тимчасово базується в Польщі.

3.19	3101340	0470	Забезпечення реалізації заходу «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)» в частині ремонту та покращення портової інфраструктури
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Термінове відновлення критично важливих об'єктів портової інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення економічного захисту та сталої роботи морських портів, безпеки судноплавства в акваторіях морських портів та безпечної експлуатації об'єктів портової інфраструктури, гідротехнічних споруд морських портів, підхідних каналів (у тому числі внутрішніх підхідних каналів) та судноплавних і суднових ходів; здійснення заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури та фізичної безпеки морських портів

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	2 181 670,0		-2 181 670,0
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	2 181 670,0	0,0	-2 181 670,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість придбаних плавучих бар'єрів безпеки (бонових загороджень)	одиниць	
2	Кількість придбаних суден для днопоглиблювальних робіт – самовідвізних землесосів	одиниць	
3	Кількість придбаних лоцманських катерів	одиниць	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2025 № 737 передбачено спрямування залишку коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 2 181 670 тис. гривень, на нову бюджетну програму для реалізації заходу “Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)” в частині ремонту та покращення портової інфраструктури (видатки розвитку).

Паспорт бюджетної програми на 2025 рік було затверджено 11.11.2025 р.

Враховуючи те, що для виконання бюджетної програми необхідно проводити закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», після отримання паспорту бюджетної програми розпочалась підготовча робота для проведення закупівель за відповідними напрямками передбаченими паспортом та у грудні 2025 року були розпочаті наступні процедури закупівель:

UA-2025-12-30-004793-а Бонові загородження для облаштування об’єктів портової інфраструктури та судноплавних каналів (плавучі бар’єри безпеки);

UA-2025-12-30-008454-а Землесосний (самовідвізний) трюмний земснаряд з ґрунтоприймачем, що волочиться;

UA-2025-12-30-009509-а Лоцманські катери

Таким чином, невиконання показників бюджетної програми у 2025 році пов’язане з об’єктивними причинами: внесення змін до розпису державного бюджету за зазначеною бюджетною програмою у III кварталі 2025 року, довгострокові процедури погодження закупівель та укладання договорів на постачання товарів зумовили зміщення строків здійснення касових видатків з огляду на дотримання норм бюджетного законодавства та законодавства в сфері закупівель. Бюджетна програма залишається актуальною у подальшому з метою реалізації державної політики щодо відновлення критично важливих об’єктів портової інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

3.20 3101390 1060 Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення громадян України житлом

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам та договорів з часткової компенсації відсоткової ставки по кредитам комерційних банків, укладених в попередніх роках

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	6 165,0	6 165,0	
у тому числі: загальний фонд	6 165,0	6 165,0	
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, станом на 01.01.2025	одиниць	3 505,0
2	Кількість діючих договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, станом на 01.01.2025	одиниць	306,0
3	Середні витрати на обслуговування 1 договору в місяць	гривень	147,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Протягом 2025 року кошти за бюджетною програмою 3101390 «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» спрямовувались на оплату праці працівників, які забезпечували обслуговування пільгових довгострокових державних кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, та договорів з часткової компенсації відсоткової ставки по кредитах комерційних банків, укладених в попередніх роках. У 2025 році Держмолодьжитлом забезпечено обслуговування 3 505 договорів щодо надання пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на умовах порядку, затвердженого постановою КМУ від 29.05.2021 № 584, та 306 договорів про надання часткової компенсації відсоткової ставки по кредитах комерційних банків, укладених відповідно до порядку, затвердженого постановою КМУ від 04.06.2003 № 853.

3.21	3101400	1060	Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла по договорах, укладених у попередніх роках

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 400,0	1 176,5	-223,5
у тому числі: загальний фонд	1 400,0	1 176,5	-223,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість діючих договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених у попередніх роках станом на 01.01.2025	одиниць	306,0
2	Середній розмір часткової компенсації в місяць на 1 позичальника за діючими договорами, укладеними у попередніх роках	гривень	517,4
3	Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації відсоткової ставки кредитів за діючими договорами, укладеними у попередніх роках	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2026 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 24.10.2012 № 967, реалізується у рамках виконання завдання щодо забезпечення розвитку пільгового молодіжного житлового кредитування, формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім'ями та саодинокими молодими громадянами шляхом надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та саодинокими молодими громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків, що надаються молодим сім'ям та саодинокими молодими громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

У рамках Державної програми забезпечення молоді житлом реалізується бюджетна програма 3101400 "Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та саодинокими молодими громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла", яка направлена на відшкодування частини відсотків за кредитами, що надані комерційними банками молодим сім'ям та саодинокими молодими громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, за договорами про надання часткової компенсації відсоткової ставки, укладеними у попередніх роках. Кількість договорів, за якими фактично здійснювалась часткова компенсація відсотків у 2025 році склала 306 од.

Бюджетна програма передбачає часткову компенсацію лише за укладеними договорами у минулих роках, її реалізація потребує постійних, гарантованих витрат з державного бюджету на виплату компенсацій.

Рівень виконання зобов'язань звітнього року за договорами часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених в попередніх роках, становить 100%, що свідчить про забезпечення виконання мети та завдання бюджетної програми.

3.22	3101420	1060	Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	24 000,0	19 061,0	-4 939,0
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	24 000,0	19 061,0	-4 939,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	одиниць	9,0
2	Площа житла, на будівництво (реконструкцію) та придбання якого спрямовуються кошти кредитування	кв. метрів	483,0
3	Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів	тис. гривень	2 393,2
4	Середній розмір кредиту на одну сім'ю	тис. гривень	1 939,3

5	Фактичне формування статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" станом на 31.12.2025	відсотків	95,6
---	--	-----------	------

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2026 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 24.10.2012 № 967, реалізується у рамках виконання завдання щодо забезпечення розвитку пільгового молодіжного житлового кредитування, формування організаційних засад для здеешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім'ями та саодиокими молодими громадянами шляхом надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та саодиоким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків, що надаються молодим сім'ям та саодиоким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

У рамках Державної програми забезпечення молоді житлом реалізується бюджетна програма 3101420 «Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом». На 2025 рік передбачено кошти у сумі 24 000,0 тис. грн, фактично перераховані Держмолодьжитлу кошти за програмою склали 19 061,0 тис. грн, що забезпечило формування статутного капіталу Держмолодьжитла на рівні 95,6%.

Фактично у 2025 році за рахунок коштів, перерахованих із державного бюджету за програмою 3101420, було надано 9 кредитів.

Механізм збільшення статутного капіталу з подальшим наданням пільгових кредитів дозволяє спрямовувати кошти від повернення кредитів, наданих за рахунок коштів статутного капіталу Держмолодьжитла, на надання нових кредитів. Таким чином, фактично за рахунок бюджетних коштів забезпечується більша кількість сімей та відповідно більша сума коштів буде спрямована на розвиток економіки України.

3.23 3101430 1060 Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків, завершення будівництва житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	31 560,0	31 443,0	-117,0

у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	31 560,0	31 443,0	-117,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальна площа житлових будинків, введених в експлуатацію	тис. кв. метрів	4,2
2	Кількість житлових будинків, які підключені до існуючих комунікацій	одиниць	6,0
3	Кількість індивідуальних сільських забудовників, яким надані пільгові кредити	одиниць	129,0
4	Рівень забезпечення індивідуальних сільських забудовників пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію), придбання індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих комунікацій	відсотків	0,5

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма на 2025 рік Мінрозвитку за КПКВК 3101430 "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" затверджено з метою сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення.

Загальна сума бюджетних призначень за КПКВК 3101430 становить 31 560,0 тис. гривень. Сума фактично використаних коштів спеціального фонду державного бюджету- 31 443,0 тис. гривень. Відсоток використання коштів-99,63%. Враховуючи зазначене, у 2025 році в рамках передбачених коштів держбюджету досягнуто мету бюджетної програми та виконання основних її завдань в максимально можливому обсязі. Однак, виходячи із загальної потреби у фінансуванні-у мінімальному обсязі лише 0,5%.

3.24 **3101450** **0470** **Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)**
 (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Зменшення безпосереднього впливу порушеного функціонування транспортних мереж на населення та економіку України

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення локомотивного парку АТ «Укрзалізниця» з метою забезпечення сталого функціонування залізничного сполучення
2	Впровадження та управління проектом "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)"

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	3 433 500,0	3 367 366,0	-66 134,0
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	3 433 500,0	3 367 366,0	-66 134,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Фінальний звіт консультантів (з питань охорони довкілля та дотримання соціальних норм)	одиниць	1,0
2	Комп'ютерне обладнання та офісна техніка на впровадження проекту	одиниць	
3	Рівень придбання магістральних локомотивів для підвищення операційної ефективності залізничних перевезень	відсотків	40,0
4	Рівень реалізації Проекту в частині залізничного сполучення	відсотків	49,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми за КПКВК 3101450 «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» має прямий і системний вплив на досягнення цілі державної політики щодо забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури. Програма виступає основою трансформації територій, забезпечує відбудову інфраструктури, активізацію економічної діяльності та підвищення конкурентоспроможності громад.

Підставами для реалізації бюджетної програми за КПКВК 3101450 у 2025 році були:

- Угода про грант (Проект "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення ("RELINC")) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку № TF0C0417 від 10.02.2023 (зі змінами та доповненнями);
- Угода про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, № TF0C4970 від 12.06.2024;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2024 № 1162 "Деякі питання відновлення критично важливої логістичної інфраструктури";
- Угода про безповоротну передачу коштів гранту № 13110-05/75 між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та акціонерним товариством "Українська залізниця", підписана 06.06.2023 (зі змінами та доповненнями).

В межах бюджетної програми протягом у 2025 році здійснювалися видатки за напрямками «Придбання магістральних локомотивів для підвищення операційної ефективності залізничних перевезень сільськогосподарської продукції в напрямку країн ЄС шляхом надання АТ “Укрзалізниця” рухомого складу для перевезень залізничними лініями країн ЄС» та «Впровадження та управління проектом групою впровадження проекту включно з підтримкою закупівель, управління фінансами, управління екологічним і соціальним ризиком, аудиту та звітності, залученням і навчанням персоналу та технічних консультантів групи впровадження проекту і операційними витратами». Враховуючи укладення 02.09.2025 контракту №122/2025-ЦЮ на закупівлю 20 одиниць двосистемних електровозів, заплановану мету, визначену у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, досягнуто. Завдання бюджетної програми виконувалися у межах визначених напрямів використання бюджетних коштів та затверджених паспортом бюджетної програми видатків.

Результативні показники виконання бюджетної програми відображають досягнення мети і цілей проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)», характеризуються обґрунтованістю, досяжністю та вимірюваністю, що дозволяє оцінити ступінь виконання завдань.

Касові видатки в рамках бюджетної програми за 2025 рік склали 3 367 366 тис. гривень, що на 66 134,0 тис. грн менше запланованих видатків та складає 98,1% річного плану.

В цілому рівень реалізації Проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)” за укладеними Угодами про грант № TF0C0417 від 10.02.2023 та № TF0C4970 від 12.06.2024 на кінець 2025 року досяг рівня 49,0%.

3.25	3101470	1060	Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення громадян України доступним житлом

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування частини процентів за іпотечними кредитами громадянам, які потребують поліпшення житлових умов

Видатки / надання кредитів у 2025 році тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	5 200,0	5 111,0	-89,0
у тому числі: загальний фонд	5 200,0	5 111,0	-89,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість діючих договорів про надання часткової компенсації процентів, укладених у 2012-2014 роках, станом на 01.01.2025	одиниць	891,0
2	Середній розмір часткової компенсації процентів в місяць на 1 позичальника за діючими договорами, укладеними у 2012-2014 роках	гривень	546,4
3	Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації процентів за діючими договорами, укладеними у 2012-2014 роках	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма 3101470 “Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов” направлена на часткове покриття витрат по сплаті процентів за іпотечними кредитами для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов за договорами, укладеними у 2012-2014 роках. Кількість договорів, за якими фактично здійснювалась часткова компенсація процентів у 2025 році склала 891 од.

Бюджетна програма передбачає часткову компенсацію лише за договорами, укладеними у 2012-2014 роках, її реалізація потребує постійних, гарантованих витрат з державного бюджету на виплату компенсацій.

Рівень виконання зобов'язань звітного року за договорами часткової компенсації процентів за договорами, укладеними у 2012-2014 роках, становить 100%, що свідчить про забезпечення виконання мети та завдання бюджетної програми.

3.26	3101490	1060	Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції Об'єднаних сил (ООС) житлом

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Пільгове кредитування внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	34 750,2	33 342,5	-1 407,7
у тому числі: загальний фонд	8 000,0	8 000,0	
спеціальний фонд	26 750,2	25 342,5	-1 407,7

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість кредитів, наданих на придбання житла, у тому числі	одиниць	16,0
2	внутрішньо переміщеним особам	одиниць	8,0
3	учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС)	одиниць	8,0
4	Площа придбаного житла	кв. метрів	920,5
5	Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів	тис. гривень	6 509,2
6	Середній розмір кредиту на одну сім'ю / одну особу	тис. гривень	2 083,9

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма 3101490 «Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла» є актуальною, про що свідчить кількість осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла на умовах Порядку використання коштів, затвердженого постановою КМУ від 27.11.2019 № 980. Так, станом на 01.01.2026 зареєстровано 12 721 заява.

За результатами реалізації бюджетної програми 3101490 «Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла» у 2025 році було надано 16 кредитів як і було заплановано.

Враховуючи актуальність бюджетної програми в існуючих умовах покращенню її показників може сприяти виділення додаткових бюджетних асигнувань державного бюджету, що зумовить забезпечення житлом більшої кількості сімей та відповідно більший обсяг коштів буде спрямовано на розвиток економіки України.

3.27 3101500 0490 Обслуговування рахунків, відкритих у банківських установах, у тому числі в іноземних банках, для здійснення заходів з відновлення України та ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення сплати комісійної винагороди за обслуговування банківських рахунків, які відкриті для виплати коштів гранту та забезпечить виконання взятих українською стороною зобов'язань, відповідно до грантових угод

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреби в обслуговуванні рахунків, відкритих в іноземному банку

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	10 206,0		-10 206,0
у тому числі: загальний фонд	10 206,0		-10 206,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальний обсяг отриманих Україною грантових коштів, за перерахування яких взято зобов'язання щодо сплати банківської комісії, у тому числі:	тис. гривень	21 188 215,3
2	Обсяг комісії сплаченої банку MUFG BANK, LTD. за банківськими угодами для реалізації Програми екстреного відновлення між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва (фаза 4)	тис. гривень	
3	Кількість головних розпорядників бюджетних коштів, за перерахування коштів гранту яким буде сплачено комісію за банківські послуги	одиниць	
4	Кількість субпроектів, з метою реалізації яких сплачено банківську комісію	одиниць	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Відповідно до пункту 2 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 року № 1021 відповідальним за координацію виконання Програми екстреного відновлення (фази 1-2) визначено Мінрозвитку. Аналогічно, пунктом 2 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2024 №1133, Мінрозвитку визначено відповідальним також за координацію виконання Програми екстреного відновлення (фаза 3). Протягом 2023-2024 років на виконання заходів Грантових угод (фази 1 - 3) було надано грантові кошти у сумі 91,312 млрд. єн., з яких 85,312 млрд. єн., у 2023-2024 роках було спрямовано закупівельним організаціям для здійснення закупівель за субпроектами та поставок обладнання головним розпорядникам відповідно до вищезазначених постанов. Грантові кошти у сумі 6,0 млрд. єн відповідно до Грантової угоди (Фаза 3) є нерозподіленими і залишаються на рахунку Мінрозвитку до їх подальшого розподілу та використання у 2026 році. Головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до Порядку було визначено Міністерство енергетики України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерством освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство внутрішніх справ України для Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерство культури та інформаційної політики України, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

18 грудня 2025 року Україні було надано грантові кошти у сумі 8,8 млрд. єн, які не було перераховано закупівельним агентам, оскільки відповідальними виконавцями передбачених бюджетних програм, які є виконавчими агентствами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2025 р. № 1553 «Деякі питання спрямування за спеціальним фондом державного бюджету коштів, які надходять відповідно до Грантової угоди для Програми екстреного відновлення (Фаза 4) між Японським агентством міжнародного співробітництва та Урядом України від 7 квітня 2025 року», не було укладено відповідні агентські угоди із закупівельними агентами. У зв'язку з цим у 2025 році не виникло зобов'язань перед MUFG BANK, LTD. та АТ "Укресімбанк" щодо сплати банківської комісії.

Ці кошти будуть перераховані закупівельним установам на рахунки відкриті для головних розпорядників коштів у 2026 році. Головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до Порядку було визначено Міністерство енергетики України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерством освіти і науки України, Державну службу України з надзвичайних ситуацій та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Станом на 01.01.2026 кредиторська заборгованість перед банками відсутня.

3.28

3101510

0470

Впровадження та координація заходів проекту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)»

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення впровадження та координації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту для зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних громадах
2	Організація та проведення процедур закупівель для забезпечення реалізації проектів у відібраних громадах.
3	Розробка та впровадження навчальних програм, практикумів і семінарів для підвищення кваліфікації персоналу органів місцевого самоврядування, відповідального за планування, реалізацію та моніторинг проектів у сфері відновлюваної енергетики.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	44 000,0	24 713,3	-19 286,7
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	44 000,0	24 713,3	-19 286,7

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Рішення для відновлюваної енергетики (RES)"	відсотків	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Розписом Державного бюджету України за КПКВК 3101510 «Впровадження та координація заходів проекту "Рішення для відновлюваної енергетики (RES)" на 2025 рік були передбачені видатки у розмірі 44 000,0 тис. гривень. Касові видатки за цей період склали – 24 713,3 тис. грн., або 56,2 % від запланованих.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 № 1384 «Деякі питання використання коштів гранту, залучених від Європейського інвестиційного банку, для реалізації проекту "Рішення для відновлюваної енергетики (RES)"» Мінрозвитку спрямовано кошти гранту в сумі 396 000,0 тис. грн, з яких 44 000,0 тис. грн (видатки споживання) – на забезпечення управління проектом. Водночас у звітному періоді зазначені кошти були використані не в повному обсязі з огляду на низку об'єктивних чинників, пов'язаних із особливостями початкового етапу реалізації проекту.

У межах реалізації проекту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році здійснено оплату послуг Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), яка забезпечує надання технічної допомоги для впровадження проекту, на загальну суму 500 000 євро, що в еквіваленті становить 24 713,3 тис грн. (по курсу НБУ на дату проведення платежу на 26.12.2025 - 49,4265 грн. за 1 євро).

Окрім цього у звітному періоді було підписано 4 Тристоронні угоди про закупівлі в межах І пулу проєктів із такими кінцевими бенефіціарами: Кам'янською міською радою, Диканською селищною радою, Стрижавською селищною радою та Троїцькою селищною радою.

Разом з тим тривалість підготовчого етапу реалізації проєктів, зокрема проведення технічних оцінок, формування технічних завдань, узгодження умов співфінансування з кінцевими бенефіціарами, підготовка та погодження проєктно-кошторисної документації, а також проходження внутрішніх і міжнародних погоджувальних процедур, об'єктивно вплинула на темпи прийняття бюджетних та фінансових зобов'язань. Додатковим стримуючим фактором стало отримання першого переліку відібраних бенефіціарів лише у IV кварталі 2025 року, що суттєво обмежило часовий ресурс для проведення закупівельних процедур та здійснення платежів у межах бюджетного року.

Крім того, з урахуванням того, що платіж було зараховано на рахунок ПРООН 30 грудня 2025 року, частина запланованих результативних показників бюджетної програми за 2025 рік об'єктивно не могла бути досягнута у повному обсязі в межах звітного періоду.

3.29 3101550 0640 Реалізація проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)»
 (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Підвищення якості реалізації проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)"

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації процесів необхідних для відновлення житла, для реалізації програми відновлення пошкодженого житлового фонду

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	130 695,6	82 406,7	-48 288,9
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	130 695,6	82 406,7	-48 288,9

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість консультантів ГУП для проекту НОРЕ	чол.	13,0
2	Кількість залучених сторонніх моніторингових агенств	одиниць	1,0
3	Кількість здійснених аудиторських перевірок	одиниць	1,0
4	Кількість консультантів команди Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України	осіб	7,0
5	Кількість оброблених запитів техпідтримкою Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України	одиниць	17 420,0

6	Кількість розроблених версій оновлення програмного забезпечення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України	одиниць	3,0
7	Рівень реалізації заходів по управлінню проектом у поточному році	відсотків	48,8
8	Рівень розроблення та впровадження програмного забезпечення	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Ступінь досягнення мети та виконання завдань:

Бюджетна програма у 2025 році виконана в частині забезпечення критичних операційних процесів проекту НОРЕ. Попри те, що рівень касових видатків склав 63% від річного плану, основна мета програми — підтримка відновлення житла — вважається досягнутою. Зокрема, повністю забезпечено функціонування Державного реєстру майна та виконання робіт із розробки ПЗ (100% виконання за показниками якості).

Ефективність використання бюджетних коштів:

Нижчий рівень касових видатків відносно планових показників не вплинув на якість реалізації проекту та обумовлений наступними чинниками:

Економія на управлінських витратах: оптимізація видатків на оплату праці консультантів ГУП та РПЗМ за рахунок фактичного залучення меншої кількості фахівців та поетапного укладання контрактів.

Валютний фактор: фактичний середньорічний курс гривні до долара США був нижчим за прогнозний (45,0 грн/\$), що дозволило виконати зобов'язання перед постачальниками послуг з меншими гривневими витратами.

Адаптація до умов воєнного стану: переведення місій Світового банку та робочих нарад у дистанційний формат дозволило повністю виключити витрати на відрядження без втрати ефективності взаємодії.

Ефективність залучення зовнішнього моніторингу:

Окрему увагу у звітному періоді приділено забезпеченню прозорості проекту через залучення стороннього моніторингового агентства. Хоча рівень видатків за цим напрямом є нижчим за плановий, це зумовлено тривалим процесом узгодження протоколів доступу до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) в умовах підвищеного захисту інформації. Попри затримку оплати послуг агентства, моніторингові процедури було адаптовано до існуючих обмежень, що дозволило зберегти контроль за відповідністю проекту вимогам Світового банку.

Перспективи та стратегічна сталість:

Висока затребуваність результатів програми підтверджується значним перевищенням планових показників техпідтримки (оброблено понад 17 тис. запитів). Офіційне продовження терміну реалізації проекту НОРЕ до 30 листопада 2027 року забезпечує можливість подальшого використання ресурсів для досягнення цілей державної політики у сфері відновлення житлової інфраструктури.

Пропозиції:

За результатами звітного року пропонується актуалізувати план закупівель на 2026 рік з урахуванням фактичної динаміки найму персоналу та врегулювати питання розширення доступу консультантів до необхідних баз даних для покращення моніторингу проекту.

Мета бюджетної програми

Зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка громад для впровадження термомодернізації, підвищення енергетичної ефективності будівель, запровадження систем енергетичного менеджменту

Видатки / надання кредитів у 2025 році

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	63 195,0		-63 195,0
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	63 195,0	0,0	-63 195,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість термомодернізованих громадських будівель	одиниць	
2	Рівень реалізації проєкту за рахунок грантових коштів міжнародних фінансових установ	відсотків	
3	Скорочення видатків на оплату енергоносіїв, внаслідок впровадження проєкту	відсотків	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Розписом державного бюджету на 2025 рік за бюджетною програмою 3101560 «Енергоефективність громадських будівель» передбачено бюджетні призначення у сумі 63 195,0 тис. гривень. Перший транш грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро отримано 23.12.2026.

В зв’язку затримкою в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, перші Угоди про передачу коштів підписані у грудні 2025 року.

У рамках виконання Програми підписано Угоди про передачу коштів гранту між Міністерством розвитку громад та територій України та Сарненською, Ковельською, Волочинською, Лановецькою міськими радами.

Також готується до підписання Угода між Міністерством розвитку громад та територій України та Моршинською міською радою.

Станом на 01.01.2026 року касові видатки грантових коштів не здійснювались.

3.31 **3101570** **0620** **Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв**
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Оновлення стану міської інфраструктури м. Миколе́ва

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реабілітація інфраструктури в м. Миколаєві

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	146 615,7	54 210,0	-92 405,7
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	146 615,7	54 210,0	-92 405,7

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальна кількість встановлених нових енергоефективних насосних агрегатів з перетворювачами частоти на насосних станціях водопостачання другого підйому	одиниць	
2	Загальна кількість встановлених магістральних камер моніторингу, обладнаних новими засувками, лічильниками води та передавачами даних в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста	одиниць	
3	Рівень реалізації проекту за рахунок грантових коштів Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології	відсотків	54,3
4	Рівень виконання робіт з встановлення нових енергоефективних насосних агрегатів на насосних станціях водопостачання другого підйому за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	відсотків	59,8

5	Рівень виконання робіт з встановлення камер моніторингу в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	відсотків	23,3
6	Рівень зменшення використання електроенергії завдяки встановленню нових агрегатів на насосних станціях водопостачання другого підйому за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	відсотків	
7	Рівень зменшення втрат води в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	відсотків	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Проект: «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» (далі - Проект) реалізується згідно із Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» («Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв») від 20.06.2012 № 4987-VI, Законом України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 30.04.2020 року № 580-IX, Законом України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «Е5Р» між Україною та Європейським інвестиційним банком)» від 19.12.2019 року № 416-IX.

Загальна сума грантових коштів фонду Е5Р, що надаються на реалізацію Проекту, становить 8,11 млн. євро. Перший транш грантових коштів у розмірі 1,3 млн євро було отримано 09.11.2021 р. Другий транш грантових коштів у розмірі 3,81 млн євро було отримано 15.12.2023 р. Третій транш грантових коштів у розмірі 3,0 млн євро було отримано 28.11.2025 р. За рахунок грантових коштів наданих за Програмою «Е5Р» між Україною та Європейським інвестиційним банком» в 2021 р. - 2025 р. сплачено 4 406 272,64 євро. (180 992 154,15 грн. у гривневому еквіваленті). З зазначеної суми в рамках контрактної угоди № MkUIP-Ph1-DW 1.1, LOT II (НС 2-го підйому) «Реконструкція та підвищення ефективності насосних станцій 1-го та 2-го підйому, МКП «Миколаївводоканал» від 27.04.2021 р. між МКП «Миколаївводоканал» та PER AARSLEFF A/S (Данія) було сплачено 4 124 071,12 євро (167 274 112,23 грн. у гривневому еквіваленті) за постачання установок та обладнання та надані послуги. В рамках контрактної угоди № MkUIP-Ph1-DW3.1» від 21.12.2020 р. «Впровадження пілотних зон порайонного обліку води (DMA)» (секторизації пілотної зони мережі водопостачання міста) за надані послуги було сплачено 13 718 041,91 грн. Виконання вищезазначених контрактів буде подовжено в 2026 р.

Таким чином, динаміка досягнення мети та виконання завдання бюджетної програми демонструє, що незважаючи на збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора та складність виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань з реконструкції та покращення ефективності насосних станцій 2-го підйому в повному обсязі, ним здійснено постачання установок та обладнання та розпочато будівельно-монтажні роботи, які мають будуть завершені в 2026 році. В рамках виконання контракту з секторизації пілотної зони мережі водопостачання міста підрядником, незважаючи на дію форс-мажорних обставин, розпочато будівельно-монтажні роботи, які мають бути завершені у III кварталі 2026 р.

3.32 3101580 0620 Посилення місцевого самоврядування в Україні

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Модернізація та реконструкція комунального водного господарства в м. Чернівцях

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	312 260,2	107 366,7	-204 893,5
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	312 260,2	107 366,7	-204 893,5

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість реконструйованих очисних споруд каналізації в с. Магала	одиниць	
2	Кількість придбаних вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних	одиниць	2 021,0
3	Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні"	відсотків	14,0
4	Рівень виконання робіт із реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала	відсотків	
5	Рівень придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма 3101580 «Посилення місцевого самоврядування в Україні» реалізується на підставі Грантової та Проектної угоди «Посилення місцевого самоврядування в Україні» ВМЗ-№2016 68 524 від 22.12.2022 року, між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства розвитку громад та територій України, KfW, Франкфурт-на-Майні та комунальним підприємством «Чернівціводоканал», якою передбачено надання грантового фінансування у сумі 16 400 тис. євро.

Відповідно до угоди реалізується публічний інвестиційний проект «Посилення місцевого самоврядування в Україні», з наступними заходами:

- «Реконструкція очисник споруд каналізації в с. Магала»
- «Придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних».

У 2025 році здійснено першу вибірку коштів за проектом (код доходу 42021100 Грант KfW для проекту "Посилення місцевого самоврядування в Україні") у сумі 2 303,0 тис. євро, що становить 14% від загальної суми гранту та підтверджує фактичний початок фінансування і проведення фінансових операцій у межах проекту. Розписом державного бюджету на 2025 рік передбачено бюджетні призначення за спеціальним фондом у сумі 312 260,2 тис. грн, касові видатки становили 107 366,7 тис. грн, що складає 34,4% річного обсягу видатків. Фінансування здійснюється відповідно до умов угоди, зокрема із застосуванням процедури прямих виплат підрядникам, у зв'язку з чим обсяги надходжень спеціального фонду та касові видатки залежать від фактично підтверджених витрат (акти/рахунки) і проходження процедур погодження у межах KfW, а базовою валютою розрахунків є євро, відповідно - показники звіту в національній валюті формуються шляхом перерахунку за офіційним курсом НБУ на дати здійснення операцій.

Фінансування інших напрямів проекту у 2025 році не здійснювалося у зв'язку зі зміною регуляторних вимог щодо гранично допустимих концентрацій (ГДК) відповідно до дозволу на спецводокористування, що зумовило необхідність додаткових вишукувань, коригування проєктних рішень та матеріалів ОВД, а також тривалі процедури погодження етапів реалізації проекту з KfW. Відповідні закупівельні процедури після погодження KfW були оголошені у листопаді 2025 року, а укладення договору та виконання робіт переноситься на 2026 рік.

Разом з тим, один із компонентів програми виконано результативно: поставку вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних здійснено у повному обсязі - 2021 од. (100%), що створює передумови для підвищення якості обліку, прозорості розрахунків та ефективності управління системою.

Враховуючи вище зазначене - у 2025 році бюджетна програма виконувалась частково. Планові обсяги фінансування за спеціальним фондом реалізовано не в повному обсязі: касові видатки становили 107 366,7 тис. грн при плані 312 260,2 тис. грн, унаслідок чого виконання частини заходів та досягнення окремих результативних показників перенесено на наступні бюджетні періоди.

3.33	3101590	0454	Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та аварійних подій, пов'язаних з судноплавством
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Запобігання виникнення авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та аварійних подій, пов'язаних із судноплавством.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення об'єктивного технічного розслідування авіаційних та аварійних подій.
2	Здійснення зчитування, відтворення та проведення аналізу записів бортових реєстраторів та наземних засобів об'єктивного контролю, у разі потреби - визначення технічного центру, у тому числі за кордоном.
3	Забезпечення збирання інформації про джерела небезпеки (загрози), відхилення, виявлені під час технічного розслідування авіаційних та аварійних подій, обставини та причини авіаційних та аварійних подій.
4	Підготовка та надання зацікавленим органам, підприємствам, установам, організаціям, звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних та аварійних подій.
5	Вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення технічного розслідування аварійних подій та авіаційних подій, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні технічних розслідувань авіаційних подій.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	34 081,9	33 754,5	-327,4
у тому числі: загальний фонд	34 081,9	33 754,5	-327,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Штатна чисельність працівників Національного бюро	одиниць	25,0
2	Кількість відряджень для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території України	одиниць	2,0
3	Кількість підготовлених звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій	одиниць	26,0
4	Кількість людино – днів перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території України	людино-днів	16,0
5	Кількість людино – днів перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території іноземних держав	людино-днів	8,0
6	Кількість людино – днів участі у заходах, що проводяться міжнародними авіаційними організаціями з питань сприяння розвитку міжнародних науково-технічних та інформаційних зв'язків у сфері технічного розслідування та запобігання авіаційним подіям	людино-днів	29,0
7	Кількість людино – днів участі у заходах на території іноземних держав з вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань	людино-днів	41,0
8	Чисельність працівників Національного бюро, які підвищили кваліфікацію	осіб	25,0
9	Частка оприлюднених звітів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів відповідно до міжнародних вимог	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма «Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та аварійних подій, пов'язаних з судноплавством» запроваджена з метою забезпечення проведення розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, а також аварійних подій, пов'язаних із судноплавством, для підвищення рівня безпеки польотів і судноплавства.

За підсумками 2025 року мету та завдання бюджетної програми виконано.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення визначеної мети, виконання завдань бюджетної програми та реалізацію цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3101590 "Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та аварійних подій, пов'язаних з судноплавством" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій НБРТ, визначених наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 27 вересня 2023 року № 881 «Про затвердження Положення про Національне бюро розслідувань на транспорті» (зі змінами).

3.34	3101600	0620	Розвиток міської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Підвищенні якості надання послуг та ефективності використання енергії комунальними підприємствами у сфері водопостачання та водовідведення

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	2 367 837,3	1 110 827,0	-1 257 010,3
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	2 367 837,3	1 110 827,0	-1 257 010,3

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість одиниць придбаної спеціальної техніки, обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	одиниць	4,0
2	Кількість реконструйованих та модернізованих каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	одиниць	13,0
3	Кількість реконструйованих водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	одиниць	3,0
4	Кількість придбаних та встановлених одиниць приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	одиниць	3,0
5	Протяжність реконструйованих та модернізованих каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	кілометрів	29,6
6	Кількість збудованих полігонів твердих побутових відходів за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	одиниць	
7	Протяжність реконструйованих мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)	кілометрів	4,6
8	Кількість одиниць реконструйованих поверхневих водозаборів та очисних споруд водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (3 черга)	одиниць	
9	Кількість переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга)	одиниць	0,4
10	Протяжність реконструйованих водогонів за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"	кілометрів	5,6
11	Кількість одиниць реконструйованих камер регулювання тиску за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"	одиниць	4,0
12	Протяжність реконструйованих міських мереж за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"	кілометрів	
13	Кількість реконструйованих та технічно переобладнаних очисних споруд каналізації за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"	одиниць	
14	Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	відсотків	95,8

15	Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"	відсотків	26,0
16	Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"	відсотків	16,0
17	Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають від забруднення колодязів у рамках проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"	відсотків	42,3

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв».

Проект реалізується згідно із Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» («Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв») від 20.06.2012 № 4987-VI, Законом України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 30.04.2020 року № 580-IX, Законом України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «Е5Р» між Україною та Європейським інвестиційним банком» від 19.12.2019 року № 416-IX.

Сума кредитних коштів ЄІБ становить 15,54 млн. євро. Перший транш кредиту у сумі 5,0 млн. євро надано 29.12.2014 р, другий транш кредитних коштів у сумі 2,7 млн. євро отримано 22.12.2021 р. третій транш кредитних коштів у сумі 7,84 млн. євро було отримано 11.10.2024 р.

На реалізацію проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ за період 2015 р. – 2025 р. витрачено 214 982 442,22 грн. (що становить 6 499 108,80 євро). На реалізацію бюджетної програми в 2025 р. впливав фактор того, що через неможливість виконання підрядником- іноземною компанією, контрактних зобов'язань через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора, було розірвано контракт з зазначеним підрядником, проведено новий міжнародний тендер та укладено нову контрактну угоду на здійснення реконструкції очисних споруд каналізації з іншим підрядником. Новому підряднику було сплачено аванс в розмірі 46 585,17 тис. грн. Підрядник здійснював проектування реконструкції очисних споруд каналізації. На кінець року проектування реконструкції очисних споруд каналізації ще не було завершено. Акти постачання обладнання або наданих послуг підрядником не надавались. Реконструкція очисних споруд каналізації буде здійснюватися у 2026 та 2027 роках.

Проект "Розвиток міської інфраструктури - 2"

2. Угоди про позику з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (300,00 млн. дол.) та з Фондом чистих технологій (50 млн. дол.) підписані 26.05.2014 та набули чинності 21.11.2014. - 8 червня 2018 року Світовим банком було скасовано частину позики МБРР № 8391-UA на 7.893.000 дол. США. 31 липня 2020 року Світовим банком було скасовано частину позики МБРР № 8391-UA на 15.010.921,90 дол. США та частину позики ФЧТ № TF017112 на 528.334,73 дол. США. 09 серпня 2022 року Світовим банком було проведено реструктуризацію проекту та запроваджено компонент «Реагування на надзвичайні ситуації».

Проект складається із декількох субпроектів у сфері водопостачання, водовідведення та пілотного проекту з поводження з твердими побутовими відходами на 11 комунальних підприємствах 10 міст: Києва, Харкова, Кіровограда, Житомира, Краматорська, Коломиї, Тернополя, Вінниці, Черкас, та Нововолинська.

В рамках проведення місії Світового банку 20 листопада – 7 грудня 2017 р. було ініційовано скасування виділених коштів для КВП «Краматорський водоканал» до фактично витраченої суми станом на грудень 2017 року. В рамках місії Світового банку в серпні 2018 підприємство «Чугуїввода» повідомило про виниклі проблеми щодо укладення субкредитної угоди. Міськрада не змогла дійти консенсусу щодо участі підприємства у проекті. 02.10.2018 було отримано лист від КП «Чугуїввода» щодо відмови від подальшої участі в проекті. 06.11.2018 лист було направлено в Мінфін.

Вибірка коштів станом на 01.01.2026 в рамках інвестиційного компоненту - 250,9 млн.дол. США.

Реконструкція споруд водопостачання здійснена у 3 містах (Кропивницький, Тернопіль, Житомир); Реконструкція споруд очистки стічних вод здійснена у 4 містах (Кропивницький, Черкаси, Харків, Житомир); Переоснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) з використанням SCADA здійснена в 3 містах (Кропивницький, Черкаси, Тернопіль); Насосні станції водопроводу переоснащено у 3 містах (Київ, Кропивницький, Житомир); Насосні станції каналізації переоснащено у 3 містах (Кропивницький, Тернопіль, Нововолинськ); Замінено понад 103 км водопровідних мереж та близько замінено 22 км каналізаційних мереж (Кропивницький, Тернопіль, Нововолинськ, Коломия, Житомир, Вінниця, Черкаси);

У деяких містах труби та споруди, які складають міські водопровідні системи, старше 50 років, пошкоджені та крихкі аж до зламу. Це сприяло втраті до 50 відсотків води. Заміна негерметичних труб призвела не тільки до позитивного інфраструктурного ефекту (зупинка забруднення води в процесі її транспортування та руйнування доріг та будівельних баз), але також пропорційно зменшила витрати електроенергії на отримання та водопостачання 1м³ води. Ключові показники ефективності:

У результаті реалізації "Розвиток міської інфраструктури-2" досягнуто суттєвого підвищення енергоефективності у сфері водопостачання та водовідведення порівняно з початком проекту. Зниження питомого споживання електроенергії на виробництво 1 м³ води та очистку 1 м³ стічних вод у середньому перевищило 30%. Зокрема, питоме споживання електроенергії у сфері водопостачання зменшилось з 0,60 до 0,387 кВт·год/м³, а у сфері водовідведення - з 0,90 до 0,56 кВт·год/м³. Фактична економія електроенергії, досягнута в межах реалізації проекту, становить 183,79 ГВт·год на рік станом на другу половину 2025 року.

Крім того, реалізація заходів з реконструкції та модернізації мереж водопостачання сприяла суттєвому скороченню втрат води, що, у свою чергу, призвело до додаткового зниження споживання електроенергії на транспортування та очистку води.

Зазначені показники є проміжними, з урахуванням того, що не всі об'єкти введені в повну експлуатацію; подальше покращення показників очікується після завершення пусконаладжувальних робіт та введення в дію всіх запланованих об'єктів.

Проект «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1» станом на 31.12.2025 використано 4 445 842,19 євро без ПДВ

Черга 1: Заміна аварійних ділянок магістральних водогонів– 5,86км

Поточний стан:

За даним договором було встановлено 4600 метрів труб діаметром 800-1000 мм та влаштовано 61 палю глибиною від 16 до 22 метрів, діаметром 1000 мм – для надземної проклади труб у зоні зсувів. Підрядник готовий розпочати встановлення повітряної ділянки трубопроводу на зсувному схилі, як тільки погода стабілізується і кількість опадів зменшиться.

Черга 3: Реконструкція поверхневого водозабору «Митків» та станції водоочищення «Вікно»

Поточний стан:

Розроблено тендерну документацію у відповідності до Керівних принципів KfW, на яку отримано 23.04.2024 р. погодження банку KfW. Запрошення до участі в тендері було оприлюднено 29.04.2024 р. на сайтах GTAI, PROZORRO, Чернівецької міської ради та КП «Чернівціводоканал». 09.07.2024 р. відбулося відкриття тендерних пропозицій. Імплементативним консультантом здійснена оцінка отриманих тендерних пропозицій, Конверт 1. Звіт про оцінку кваліфікації надано на погодження банку KfW. 15.10.2024 р. отримано погодження від банку KfW Звіту про оцінку кваліфікації. 18.10.2024 р. відбулася друга публічна сесія розкриття тендерних пропозицій. Імплементативний консультант здійснив запити на роз'яснення питань. Звіт щодо оцінки було погоджено KfW 21.02.2025 року та скасовано після відповідної публікації на веб сайті GTAI.de. Скасування закупівлі було здійснено у зв'язку з невідповідністю технічної пропозиції вимогам закупівлі та значному перевищенню цінової пропозиції у відповідності до очікуваної вартості. Наразі, Імплементативний консультант спільно з КП «Чернівціводоканал» переглянули та узгодили відомості обсягів робіт (BoQ), на завершальному етапі оновлення тендерної документації, з метою визначення потенційних учасників тендеру Імплементативний консультант проводить маркетинговий аналіз. Оголошення нової тендерної закупівлі очікується у лютому 2026.

Черга 6: Переобладнання системи знезараження з використанням гіпохлориту натрію (виробництво на місці)

Поточний стан:

18.12.2024 р. надано Заявку на вибірку коштів для сплати проміжного платежу в сумі 250 000,00 євро, без ПДВ, яка була сплачена 20.03.2025 року.

Розпочато поставку сталевих конструкцій в червні 2025 року. Протягом звітного періоду було встановлено модульну будівлю на площадці. На даний час виконуються роботи по влаштуванню внутрішньо площадкових мереж.

Проект «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2» станом на 31.12.2025 використано 3 435 227,27 євро без ПДВ.

Заходи в рамках другої стадії Проекту:

- Продовження реконструкції магістральних водогонів;
- Реконструкція подальших зон мереж системи водопостачання та заміна мереж водопостачання та водовідведення (разом з абонентськими підключеннями);
- Реконструкція системи регулювання тиску.

I. Реконструкція аварійних ділянок напірного водогону «Дністер - Чернівці» ~7 км»

Поточний стан:

Дата початку робіт за договором – 10.01.2025 року. Даний Договір умовно розбити на 2 секції роботи – детальне проектування та виконання робіт.

Протягом 2025 року було проведено геологічні та топографічні вишукування, виконано телеінспекції та механічну очистку ділянок, які підлягають санації.

Підрядником було підготовлено робочу документацію та розпочато безпосередні роботи, так станом на 31.12.2025 року замінено 5,6 км труб.

II. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, великих діаметрів >400мм. Протяжністю >7,5 км

Поточний стан:

Проведено додаткові вишукування на вулицях, де планується здійснити заміну водопровідних та каналізаційних мереж. КП «Чернівціводоканал» видано технічні умови та оновлено завдання на проектування у відповідності до окремих, узгоджених вулиць. Технічною службою погоджено трасування заміни мереж.

1 ділянка - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи;

2 ділянка - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи;

3 ділянка - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи;

4 ділянка - 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи;

5 ділянка – 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи;

6 ділянка – 100% готовність ПКД та отримано позитивний висновок Експертизи.

Розпочато розробку тендерної документації та технічних вимог до матеріалів на виконання робіт – оголошення закупівлі очікується в квітні 2026 року.

III. Встановлення обладнання для системи регулювання тиску

Поточний стан:

Договір підписано 02.04.2025 р. 11.04.2025 р. проведено Kick-off зустріч. Подано банківські гарантії та рахунку для здійснення авансового платежу. Сплачено авансовий платіж 23.06.2025 р. у сумі 230 645,12 євро. Підрядником підготовлено та подану проєктну документацію стадії Р в серпні 2025 року, наразі тривають роботи по влаштуванню камер регулювання тиску – вже завершено роботи з влаштування 4х камер регулювання.

3.35	3101610	0490	Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Покращення інфраструктури міського пасажирського транспорту в містах України (оновлення комунального парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, електробусів, вагонів метрополітену, будівництво та реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній, депо)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація підпроектів з розвитку міського пасажирського транспорту в містах України за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	3 865 551,7	1 464 892,9	-2 400 658,8
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	3 865 551,7	1 464 892,9	-2 400 658,8

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість придбаних автобусів м. Київ (проект "Міський громадський транспорт України")	одиниць	20,0
2	Кількість придбаних трамваїв м. Одеса (проект "Міський громадський транспорт України")	одиниць	5,0
3	Кількість придбаних тролейбусів м. Кременчук (проект "Міський громадський транспорт України II")	одиниць	3,0
4	Рівень реалізації проекту "Міський громадський транспорт України" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку	відсотків	45,8
5	Рівень реалізації проекту "Міський громадський транспорт України II" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку	відсотків	14,7

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Розписом державного бюджету на 2025 рік за КПКВК 3101610 "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України" передбачено бюджетні призначення у сумі 3 865 551,7 тис. гривень. Протягом звітного року здійснено касові видатки у сумі 1 464 892,9 тис. грн., що становить 37,9 % від запланованого річного обсягу видатків.

Проект «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України».

Рівень реалізації Проекту «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року складає 45,8 %.

У 2025 році підписано контракти:

м. Запоріжжя (поставка тролейбусів) - на суму 850 888,00 євро на поставку 2 од. тролейбусів за рахунок кредитних коштів;

м. Львов (поставка автобусів) – на суму 11 997 957,84 євро на поставку 48 од. автобусів;

м. Львів (будівництво депо) – на суму 3 500 000,00 євро (кредитних коштів).

Протягом 2025 року залучено 10-й та 11-й транші ЄІБ у розмірі 27 679 453,00 євро, рівень вибірки за проектом складає 120,9 млн євро (60,5%).

Здійснено видатки:

- м. Миколаїв (автобуси) – оплату 35% авансового платежу і платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту;
- м. Суми (тролейбуси) – оплату залишку несплачених 5% після прийомки по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів (тролейбуси), контракт завершено;
- м. Одеса (трамваї) – оплату 85% 5-ти трамваїв разом з запасними частинами та обладнанням відповідно до умов контракту;
- м. Київ (автобуси) – оплату 60% за поставлені автобуси (20 од.) відповідно до умов контракту;
- м. Львів (трамваї) – оплату залишку запчастин до поставлених трамваїв, контракт завершено;
- м. Івано-Франківськ (тролейбуси) – оплату 35% авансового платежу та платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту;
- м. Запоріжжя (тролейбуси) – оплату 35% авансового платежу та платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту;
- м. Львів (автобуси) – оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту.

По інших підпроектах:

- м. Львів (будівництво автобусного депо) - контракт на виконання робіт підписано 05.12.2025; контракт на надання послуг інженера – 23.12.2025; у зв'язку із залученням кредитних коштів ЄІБ у кінці року оплати та реалізація підпроєкту буде здійснюватися у 2026 році;
- м. Львів (будівництво тролейбусної лінії і реконструкція кабельних ліній) контракти знаходяться на фінальній стадії підписання, роботи і оплати будуть проводитись у 2026 році;
- у містах Київ (фунікулер), Харків (вагони метро), Запоріжжя (електробуси) процедури закупівель не було завершено, Тернопіль (прийнято рішення про зміну предмета закупівель з автобусів на тролейбуси, проводилась робота щодо підготовки до закупівель), м. Харків (електробуси) – проводилась робота щодо зміни предмета закупівель на електробуси та підготовки до них.

Проект "Міський громадський транспорт України II"

Рівень реалізації Проєкту «Міський громадський транспорт України II» за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року складає 14,7 %.

Протягом 2025 року залучено 3-й і 4-й транші ЄІБ у розмірі 24 956 389,00 євро.

Всього рівень вибірки з урахуванням реструктуризованої частки кредиту у розмірі 100 000 000,00 євро в бюджет України, складає 62,5%.

Здійснено:

- м. Кременчук (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу, 25% платежу готовності до виробництва та 60% 3-х од. тролейбусів разом із запасними частинами та супутніми послугами відповідно до умов контракту;
- м. Дніпро (трамваї) – оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту;
- м. Ужгород (електробуси) - оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту;
- м. Кам'янське (трамваї) - оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту;
- м. Тернопіль (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту.

По інших підпроектах:

- містами Чернівці (тролейбуси), Луцьк (тролейбуси), Одеса (електробуси) процедури закупівель не було завершено, м. Дніпро – завершується робота щодо підписання контракту на троллейбуси, а також зміни предмета закупівельз підпроєкту закупівлі вагонів метро на трамваї.

Серед основних причин відхилення фактичних показників від планових є:

- затримка здійснення вибірки коштів позики, яка у зв'язку з воєнними діями потребує отримання гарантії ЄС, а також підписання Україною листів про відмову від окремих умов Фінансових угод. У результаті чергові транші за проєктами «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» та «Міський громадський транспорт України II» були отримані лише 15.10.2025 та 16.12.2025, що призвело до затримки оплати авансових платежів і, відповідно, до невчасної поставки рухомого складу згідно з графіками та їх подальшої оплати.
- низька інституційна спроможність кінцевих бенефіціарів щодо проведення процедур закупівель, довга процедура погодження тендерної документації ЄІБ, існуючі ризики реалізації підпроєктів у зв'язку із воєнними діями тощо.

3.36 3101620 0490 Модернізація української залізниці

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Підвищення стійкості національної транспортної системи та логістичних ланцюгів шляхом зменшення їх вразливості до надзвичайних подій, збільшення пропускної здатності прикордонної інфраструктури, розбудова залізничної мережі колії шириною 1435 міліметрів відповідно до вимог до транс'європейської транспортної мережі

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Модернізація залізничної інфраструктури в районах прикордонних пунктів переходу, здійснення реконструкції ділянок залізничних ліній на українській стороні, що ведуть до прикордонних пунктів переходу: Ягодин – Дорогуськ (кордон України та Польщі), Мостиська I та II – Медика (кордон України та Польщі), Чоп-Чірна-над-Тісоу / Захонь (кордони Україна / Словаччина / Угорщина), Вадул-Сірет – Дорнешти (кордон України та Румунії).

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 216 750,0	667 223,2	-549 526,8
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	1 216 750,0	667 223,2	-549 526,8

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальна довжина залізничних колій, що реконструюються на прикордонних пунктах переходу та прилеглих територіях з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, що фінансуються за кошти ЄІБ	кілометрів	56,1
2	Протяжність реконструйованих залізничних колій на прикордонних пунктах переходу та прилеглих територіях з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією	кілометрів	15,4
3	Рівень готовності залізничних колій, що реконструюються на прикордонних пунктах переходу та прилеглих територіях з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією	відсотків	27,5

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 12 місяців 2025 року склали 667 223,2 тис. грн, що на 549 526,8 тис. грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 54,8% річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року в сумі 549 526,8 тис. грн за спеціальним фондом пояснюються наступним.

Протягом 2025 року тривало репрофілювання (реструктуризація) спільного з ЄІБ Проєкту (Проєкт модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»)) (Фінансова угода від 19.12.2016 № FI № 81.843), у рамках якого надаються бюджетні кошти за програмою КПКВК 3101620.

Відповідно до Фінансової угоди планувалось здійснити електрифікацію та модернізацію ділянки Долинська – Миколаїв – Колосівка (далі – Проєкт). Проте у зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану АТ «Укрзалізниця» відповідно до пункту 39 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проєктів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70, ініціювало репрофілювання (реструктуризацію) Проєкту із внесенням відповідних змін до Фінансової угоди та спрямування кредитних коштів на фінансування критичних потреб для забезпечення стабільних і безперебійних залізничних перевезень.

Після завершення репрофілювання (реструктуризація) та прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2025 №1194, що визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою КПКВК 3101620, до ЄІБ направлено запит на вибірку коштів у розмірі 13 492 243 євро. Запит такої суми зумовлений наступним, відповідно до Статті 1.4.В «Перший транш для Компоненту 1» Фінансової угоди перша вибірка коштів ЄІБ має дорівнювати сумі отриманих АТ «Укрзалізниця» інвестиційних грантів Європейського Союзу за програмою «Механізм «Сполучення Європи»» (Connecting Europe Facility, далі – CEF 2022). Підтверджена сума таких грантів становить 13 442 243 євро. Крім того, відповідно до Статті 1.8 Фінансової угоди у день першого траншу ЄІБ утримує комісію за оцінку у розмірі 50 000,0 євро, однак комісію за оцінку не було утримано. 19.12.2025 було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 13 492 243 євро (за курсом НБУ станом на 19.12.2025 становить 669 134,3 тис грн), які надійшли на рахунок Міністерства фінансів України. 24.12.2025 кошти позики ЄІБ за проєктом "Модернізації української залізниці" у розмірі 13 442 243 євро (за курсом НБУ станом на 24.12.2025 становить 667 223,2 тис грн), надійшли на рахунок АТ «Укрзалізниця».

Вибірка коштів позики, запланована на 2025 рік, потребувала здійснення закупівлі послуг фінансового та технічного аудиту з виконання перевірки використання коштів за проєктами програми CEF 2022, що передбачено Статтею 1.4.С Фінансової угоди.

Мета бюджетної програми

Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод та соціальних втрат від дорожньо-транспортного травматизму.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення міської дорожньої інфраструктури

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	264 184,7		-264 184,7
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	264 184,7	0,0	-264 184,7

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість реконструйованих об'єктів міської дорожньої інфраструктури в місті Львів	одиниць	
2	Рівень реалізації проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"	відсотків	
3	Рівень реалізації підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів	відсотків	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Розписом державного бюджету на 2025 рік за бюджетною прогпрмою КПКВК 3101630 передбачено бюджетні призначення у сумі 264 184,7 тис. грн. для впровадження заходів підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів у рамках реалізації інвестиційного проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України». Касові видатки за бюджетною протягом року не здійснювались.

У зв'язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди.

ЄІБ та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ здійснювалась підготовка Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною. Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились. У звітному періоді м. Львів завершено процедури закупівель. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025.

3.38

3101640

0620

Програма розвитку муніципальної інфраструктури

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Оновлення та/або мінімізація погіршення стану міської інфраструктури України

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів, спрямованих на модернізацію об'єктів у секторі централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергоефективності будівель, зовнішнього освітлення населених пунктів та поводження з твердими відходами

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	9 411 128,6	897 271,7	-8 513 856,9
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	9 411 128,6	897 271,7	-8 513 856,9

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Рівень виконання проектів у сфері централізованого теплопостачання	відсотків	0,4
2	Рівень виконання проектів у сфері енергоефективності будівель	відсотків	15,1
3	Рівень виконання проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів	відсотків	25,4
4	Рівень виконання проектів у сфері водопостачання та водовідведення	відсотків	1,1
5	Рівень виконання проектів у сфері поводження з твердими відходами	відсотків	78,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Розписом Держбюджету України за КПКВ 3101640 «Програма розвитку муніципальної інфраструктури» на 2025 рік передбачено видатків спеціального фонду у розмірі 9 411 128,6 тис. грн. Касові видатки за цей період склали – 897 271,7 тис. грн., або 9,5 % від запланованих на рік. Протягом 2025 року було здійснено вибірку у сумі 31 793,2 тис. євро або 1 547 573,8 тис. грн.

Планування фінансування заходів здійснювалось за умови, що кінцевий термін вибірки коштів позики відповідно до Фінансової угоди передбачалося до 23 липня 2025 року та планувалося здійснити вибірку до запланованої дати в угоді. У зв'язку з тим, що ЄІБ продовжив вибірку коштів до 23 липня 2027 року, було переглянуто план вибірки коштів за проектами, та відповідно і фактичне фінансування проектів також було переглянуто.

За результатами роботи, проведеної Мінрозвитку спільно з експертами та консультантами Європейського інвестиційного банку, а також із залученням інших зацікавлених сторін, та з метою прискорення виконання бюджетної програми Мінрозвитку здійснено наступні заходи:

- затверджено оновлений Операційний посібник програми;
- у травні 2025 року сформовано та затверджено оновлений перелік проектів ПРМІУ - 10 проектів загальною вартістю 284,9 млн. євро ;
- Європейським інвестиційним банком прийнято рішення щодо виділення коштів для фінансування 10 проектів;
- між Мінфіном, Мінрозвитку та Кінцевими бенефіціарами підписано 10 Угод про передачу коштів позики для забезпечення можливості фінансування проектів у сфері Енергоефективності будівель в містах Тернопіль, Суми, Запоріжжя та Луцьк, у сфері Зовнішнє освітлення в містах Дніпро, Кам'янське, у сфері теплопостачання в місті Лозова, у сфері водопостачання та водовідведення у м. Луцьк, у сфері поводження з твердими відходами у місті Львів;
- щодо всіх інших проектів з високим ступенем готовності та їх компонентів триває процес щодо підписання угоди про передачу коштів позики та підготовка тендерної документації.

В 2022-2025 рр. завершено роботу, пов'язану з відбором проектів, що можуть фінансуватися в рамках бюджетної програми та розпочато закупівлі за проектами з високим ступенем готовності.

В рамках укладених контрактів щодо проектів у сфері енергоефективності будівель у м. Тернопіль, м. Луцьк, м. Суми та м. Запоріжжя, у сфері зовнішнього освітлення у м. Дніпро, у сфері водопостачання та водовідведення у м. Луцьк та у сфері поводження з твердими відходами у м. Львів здійснено фінансування у розмірі 897 271,7 тис грн.

У 2025 році здійснено вибірку коштів позики з метою фінансування проектів у сфері енергоефективності будівель (м. Суми, м. Запоріжжя, м. Луцьк, м. Тернопіль) у розмірі 19,42 млн євро, у сфері водопостачання та водовідведення (м. Луцьк) у розмірі 1,33 млн. євро, у сфері зовнішнього освітлення у м. Дніпро та м. Кам'янське у розмірі 7,74 млн. євро, у сфері поводження з твердими побутовими відходами (м. Львів) у розмірі 3,3 млн євро. Загальна сума вибірки коштів за проектами у 2025 році склала 31,79 млн євро.

3.39	3101650	0620	Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури та програми розвитку муніципальної інфраструктури України
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення впровадження та координації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком проектів для реабілітації інфраструктури та заміни й модернізації обладнання на обраних комунальних підприємствах для зменшення серйозних ризиків для здоров'я населення і довкілля.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка і впровадження навчальних програм, практикумів і семінарів для підготовки персоналу регіональних ГУП, Центральних груп управління проектами, фахівців підприємств (органів місцевого самоврядування) , що забезпечують реалізацію проектів у сферах водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання, утилізації твердих відходів, енергоефективності, вуличного освітлення населених пунктів
2	Здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних містах
3	Підготовка і надання консолідованих звітів Міжнародному банку реконструкції та розвитку, Європейському інвестиційному банку та центральним органам виконавчої влади за проектами

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	39 588,4	24 047,8	-15 540,6
у тому числі: загальний фонд	300,0	300,0	
спеціальний фонд	39 288,4	23 747,8	-15 540,6

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість міст-учасників у яких здійснено збір інформації для проведення соціологічного дослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) за проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2"	одиниць	9,0
2	Збільшення кількості громадян, які задоволені отриманими комунальними послугами	відсотків	70,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Розписом Державного бюджету України за КПКВК 3101650 «Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури та програми розвитку муніципальної інфраструктури України» на 2025 рік передбачено видатки у розмірі 39 588,4 тис. гривень. Касові видатки за цей період склали – 24 047,844 тис. грн., або 60,8 % від запланованих.

В цілому, заплановані заходи здійснено консультантами груп управління проектів на належному рівні. Економія бюджетних коштів виникла внаслідок недоукомплектування груп управління проектами консультантами, відсутністю видатків на відрядження. Суттєвий вплив мали коливання курсу валют до гривні та збройна агресія російської федерації проти України.

У звітному році, з метою координації щоденного управління проектами, групами управління проектами (ЦГУП та ГУПП) здійснено контроль виконання завдань, що включені до проектів бюджетної програми, у тому числі завдань, що стосуються здійснення платежів та використання коштів, проведення закупівель, фінансового управління, звітності та інших заходів, пов'язаних із впровадженням проектів. Проведені он-лайн семінари, консультації та навчання для кінцевих бенефіціарів. Здійснювались видатки на оплату послуг консультантів. Проведено щорічні обов'язкові аудити проектів "Розвиток міської інфраструктури - 2" та "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України". За проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" здійснено погашення кредиторської заборгованості за надані у 2024 році послуги з проведення аудиту проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" у сумі 306878,4 гривень. Проект завершено.

За проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2" касові видатки році склали 15 863,0 тис. грн., що становить 60,9 % річних бюджетних призначень. У завершальний рік реалізації Проекту Група управління проектом забезпечила повноцінне управління фінальним етапом впровадження та контроль за завершенням усіх ключових зобов'язань.

У частині закупівель та контрактного менеджменту забезпечено супровід усіх процедур закупівель, включно з інтеграцією 2 нових учасників (м. Суми та м. Шостка), загалом проведено блтзько 20 нових закупівль. Опрацьовано та оформлено зміни до діючих договорів з метою їх належного завершення, забезпечено погодження з МБРР понад 20 додаткових угод. Забезпечено повний супровід всіх закупівельних операцій в системі STER. Забезпечено проведення розрахунків за договорами в межах Проекту та контроль фінансової дисципліни, документування прийнятих видатків, авансування спеціальних рахунків, супровід усіх необхідних операцій в системі Client Connection для всіх КП - учасників Проекту.

У межах взаємодії з МБРР здійснено повний супровід офіційної комунікації з Банком, підготовлено та подано обов'язкову фінансову й операційну звітність, забезпечено участь у 2 місіях МБРР.

Забезпечено супровід виконання Субвенції за компонентом "Реагування на надзвичайні ситуації", організовано та проведено 2 аудити Проекту. Здійснено збір інформації для проведення соціологічного дослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) та 30.06.2025 подано звіт, який підтверджує, що в результаті виконання Проекту кінцеві бенефіціари отримуть послуги з водовідведення та водопостачання на вищому рівні ніж до та на початку виконання Проекту в порівнянні з результатами дослідження, проведеного у 2018 році.

Завдяки системній роботі ЦГУП забезпечено кероване завершення Проекту, виконання договірних та фінансових зобов'язань, дотримання процедур МБРР і підтримання належного рівня інституційної спроможності учасників. Реалізацію Проекту повністю завершено 31.12.2025.

За проектом "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" (ПРМІУ) касові видатки у 2025 році склали 7 878,0 тис. грн., що становить 59,6 % річних призначень.

З метою координації управління проектом групою з управління та підтримки проекту (ГУПП) здійснено супровід та контроль виконання завдань, у тому числі що стосуються здійснення платежів та використання коштів, проведення закупівель, фінансового управління, звітності та інших заходів, пов'язаних із впровадженням субпроектів, здійснювались видатки на оплату послуг консультантів.

Проведені он-лайн наради, консультації та навчання для кінцевих бенефіціарів: 77 технічних нарад з представниками ЄІБ, Міністерства розвитку, Кінцевих бенефіціарів, консультантами технічної підтримки, тощо (Technical Meeting Notes No 611 - 687); проведено 45 організаційних та робочих нарад з представниками технічної підтримки COWI, ЄІБ, Міністерства розвитку та Мінфіну.

Здійснено: супровід підготовки тендерної документації щодо 7 компонентів субпроектів ПРМІУ, супровід проведення тендерних процедур щодо 6 компонентів в рамках субпроектів ПРМІУ, супровід підписання 14 контрактів в рамках субпроектів ПРМІУ, забезпечення моніторингу та контролю за реалізацією 32 контрактів в рамках ПРМІУ (3 в сфері централізованого теплопостачання, 4 в сфері поводження з ТПВ, 4 в сфері водопостачання та водовідведення, 4 в сфері зовнішнього освітлення населених пунктів, 17 у сфері енергоефективності будівель).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 липня 2025 р. № 717-р "Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік" здійснено перерозподіл видатків загального фонду у сумі 300 тис. грн. на КПКВК 3101650, що дало можливість оплатити податок на додану вартість до договору на проведення аудиту. У звітному році було проведено аудит реалізації Проекту за період з 2018 по 2023 роки.

3.40 3101660 0640 Енергоефективність громадських будівель в Україні
 (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів з підвищення енергоефективності громадських будівель, які передбачають масштабну реконструкцію будівель шляхом розширення інвестицій в термомодернізацію будівель бюджетної сфери

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	2 461 504,9	36 271,2	-2 425 233,7
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	2 461 504,9	36 271,2	-2 425 233,7

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість термомодернізованих громадських будівель в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"	одиниць	
2	Кількість термомодернізованих будівель в рамках проекту "Енергоефективність у громадах"	одиниць	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2025 році за напрямом "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" відбулась вибірка кредитних коштів на загальну суму 10 372,9 тис. євро, що в еквіваленті становить 510 728,8 тис грн.

Перша вибірка кредитних коштів відбулась 20.10.2025 на суму 4857,5 тис. євро по курсу НБУ 48,762 за 1 євро., що становить 236 861,4 тис грн.

Друга вибірка кредитних коштів відбулась 16.12.2025 на суму 5 515,4 тис. євро по курсу НБУ 49,654 за 1 євро., що становить 273 867,4 тис грн.

За результатами четвертого відбору проєктів термомодернізації громадських будівель до подальшої роботи обрано 40 громад та 66 субпроєктів, загальна вартість яких становить 45 млн 404 тис євро, що еквівалентно 2 млрд. 189 млн. 41 тис.грн на момент затвердження.

Відповідно до рейтингового списку та оцінки залишку коштів Програми було відібрано до подальшої участі 19 громад з відповідними субпроектами на загальну суму 28 776 979 євро. Також триває процес підписання договорів про передачу коштів позики, відібраними в рамках трьох конкурсів, територіальними громадами.

Найбільшого прогресу виконання робіт за проектами з підвищення енергоефективності громадських будівель Ковельської громади становить 80-87%, Корецької громади становить 35% та Рівненської громади становить 30%.

Упродовж 2025 року реалізація заходів за бюджетними програмами здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання, що зумовило необхідність коригування проектно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робіт ускладнювалося несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідок безпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт.

Додатковими чинниками стали тривалі строки погодження змін до проектно-кошторисної документації та складні багаторівневі процедури вибірки коштів, що сукупно призвело до тимчасового призупинення виконання робіт та нездійснення у повному обсязі запланованих на 2025 рік видатків.

З метою забезпечення виконання бюджетних програм у наступних періодах вжито організаційно-управлінські заходи, зокрема здійснюється коригування та повторна експертиза ПКД, актуалізація календарних планів, оптимізація процедур погодження фінансової документації та посилення координації між усіма учасниками проєктів.

За напрямом "Енергоефективність громадських будівель в Україні":

Реалізація Проєкту здійснюється двома кінцевими бенефіціарами: Житомирською та Запорізькою міськими радами.

Житомирська міська рада:

Упродовж 2025 року Житомирською міською радою забезпечено проведення процедури відбору Консультанта, за результатами якої у II кварталі 2025 року було укладено Контракт. Водночас умовами Контракту не передбачено здійснення авансового платежу за рахунок коштів проєкту, у зв'язку з чим фактичні видатки у 2025 році не проводилися.

Процес відбору Консультанта був тривалим у зв'язку з необхідністю багаторазового доопрацювання умов Контракту з урахуванням зауважень як з боку Банку, так і з боку Консультанта, що суттєво вплинуло на відставання від затвердженого графіка реалізації Проєкту.

Разом з тим у звітному періоді спільно з Консультантом розпочато та завершено підготовку проектно-кошторисної документації за першим лотом, який охоплює дві будівлі, а також розпочато процедуру розроблення проектно-кошторисної документації за другим лотом, що включає п'ять будівель. Зазначені заходи створили передумови для активізації реалізації Проєкту та здійснення відповідних видатків у наступному бюджетному періоді.

Запорізька міська рада:

Затримка у реалізації Проєкту зумовлена насамперед складною безпековою ситуацією в регіоні, що суттєво ускладнило організацію та проведення необхідних процедур. У III кварталі 2025 року розпочато спрощену процедуру укладення Контракту з Консультантом. Також Запорізькою міською радою направлено офіційний запит до компанії Fichtner щодо надання цінової та технічної пропозиції.

Після її отримання планується проведення переговорів та укладення Контракту з Консультантом, що дозволить забезпечити подальшу реалізацію Проєкту та освоєння коштів у встановлені строки.

3.41	3101670	0620	Розвиток міського водопостачання	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)		

Мета бюджетної програми

Відновлення стану міської інфраструктури м. Києва

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення якості надання споживачам послуг з водопостачання, підвищення надійності експлуатації системи водопостачання та забезпечення екологічної безпеки водних ресурсів міста Києва та території України, яка розташована в басейні р. Дніпро
2	Модернізація комплексу очисних каналізаційних споруд м. Києва

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	2 236 956,1		-2 236 956,1
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	2 236 956,1	0,0	-2 236 956,1

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість встановлених систем захисту від гідроударів в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1)	одиниць	
2	Кількість реконструйованих водопровідних станцій в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (компонент 2)	одиниць	
3	Протяжність реконструйованих двох водоводів в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (компонент 3)	кілометрів	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма на 2025 рік не виконана через ряд причин, а саме:

1. Реалізація заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту «Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.
2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалось у 2023-2025 роках у зв'язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проекту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).

3.42	3101690	0490	Реалізація спільного з Урядом Французької Республіки проекту постачання рейок акціонерному товариству "Українська залізниця"
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Відновлення зруйнованої залізничної інфраструктури, підвищення якості перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом та безпеки руху поїздів, налагодження ефективної логістики з країнами Європейського Союзу

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреби в залізничній рейці для відновлення та реконструкції залізничних колій

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 829 992,0		-1 829 992,0
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	1 829 992,0	0,0	-1 829 992,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальна вага придбаних залізничних рейок за Проектом	тонн	2 101,8

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за 12 місяців 2025 року склали 0 тис. грн, що на 1 829 992,0 тис. грн менше від видатків затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року в сумі 1 829 992,0 тис. грн за спеціальним фондом пояснюються тим, що відповідно до статті 3 Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок акціонерному товариству «Українська залізниця» від 13.12.2022, ратифікованого Законом України від 29.05.2023 № 3115-ІХ, перша виплата за контрактом на виробництво та постачання рейок і відповідно вибірка кредитних коштів має становити не менше 10% від загальної суми контракту.

Для формування мінімально необхідного обсягу виплати за Контрактом на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-I (зі змінами) відповідно до умов Рамкового договору необхідно отримати не менше ніж 3 партії залізничних рейок. У 2025 році Saarlühl Rail SAS було відвантажено 2 партії залізничних рейок загальною вагою 2 101,8 тонн на загальну суму 3 135 051,32 євро, оплата не проводилась.

У той же час, термін дії сертифікату відповідності Saerstahl Rail SAS, наявність якого є обов'язковою умовою приймання рейок, закінчився 18.01.2025. У зв'язку з цим, Saerstahl Rail SAS протягом лютого-червня 2025 року здійснював заходи щодо поновлення сертифікату відповідності для можливості постачання наступних партій залізничних рейок (новий сертифікат отримано 17.07.2025). Крім цього, у липні 2025 р. Saerstahl Rail SAS повідомив про випадок виробничого травматизму та припинення виробництва продукції на час проведення розслідування, яке тривало до вересня 2025 р.

Враховуючи рівень світових цін на рейки, АТ «Укрзалізниця» ініціювало переговорний процес з Saerstahl Rail SAS з метою зниження ціни на рейки у рамках укладеного Контракту на поставку. У грудні 2025р. між АТ «Укрзалізниця» та Saerstahl Rail SAS укладено додаткову угоду № 6 до Контракту на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-I, якою було встановлено фіксовану (знижену) ціну для 3-ї та наступних партій рейок на рівні 1250 євро за 1 тону та збільшено загальний обсяг рейок, який має бути поставлено у рамках Контракту до 29 673,752 тонн.

Станом на 31.12.2025 р. Контракт є дійсним. Продовження постачання рейок розпочнеться з січня 2026 року.

3.43	3101700	0453	Надання акціонерному товариству "Українська залізниця" фінансової допомоги для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану, зокрема здійснення перевезень з територій, на яких ведуться бойові дії, та інших соціально значущих перевезень
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Підвищення стійкості національної транспортної системи шляхом зменшення її вразливості до надзвичайних подій.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану, зокрема здійснення перевезень з територій, на яких ведуться бойові дії, та інших соціально значущих перевезень.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	12 349 000,0	11 252 123,4	-1 096 876,6
у тому числі: загальний фонд	12 349 000,0	11 252 123,4	-1 096 876,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Відсоток використання наданої фінансової допомоги на забезпечення виплати заробітної плати працівникам філій та Регіональних філій товариства	відсотків	100,0
2	Рівень забезпечення філій товариства паливом та мастильними матеріалами придбаними в межах наданої товариству фінансової допомоги	відсотків	100,0
3	Рівень забезпечення філій товариства електроенергію придбаною в межах наданої товариству фінансової допомоги	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Аналіз виконання бюджетної програми у 2025 році показав, що фінансова допомога акціонерному товариству «Українська залізниця» забезпечила досягнення Мети програми — підвищення стійкості національної транспортної системи шляхом зменшення її вразливості до надзвичайних подій

Незважаючи на недофінансування у розмірі 8,9 % від уточненого плану, видатки здійснено в межах доведених асигнувань, а всі результативні показники виконано на рівні 100 %. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати, повне забезпечення паливно-мастильними матеріалами та електроенергією, що унеможливило зупинення перевізного процесу в умовах воєнного стану.

Таким чином, реалізація програми сприяла безперебійному функціонуванню залізничного транспорту, підтриманню критичної інфраструктури та мінімізації ризиків дестабілізації транспортної системи, що свідчить про досягнення визначеної Мети бюджетної програми у звітному періоді.

3.44	3101710	0453	Здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зокрема для будівництва захисних споруд об'єктів критичної інфраструктури підсектору залізничного транспорту сектору транспорту і пошти (захист тягових підстанцій із рівнем первинної напруги 150 (110) кВ)
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зменшення безпосереднього впливу порушення функціонування транспортних мереж на населення та економіку України

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	800 494,1	800 494,1	
у тому числі: загальний фонд	800 494,1	800 494,1	
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Обсяг авансування на виконання робіт з реконструкції за переліком об'єктів критичної інфраструктури	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Аналіз виконання бюджетної програми у 2025 році показав, що Мету бюджетної програми виконано у повному обсязі.

Забезпечено авансування робіт з реконструкції об'єктів критичної інфраструктури залізничного транспорту.

Реалізація програми сприяє зміцненню обороноздатності держави, що у повній мірі відповідає визначеній Меті бюджетної програми та має позитивний вплив на функціонування залізничного транспорту та стійкість транспортної інфраструктури в цілому.

3.45	3101720	0380	Надання щорічної державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам їх сімей під час перебування таких осіб у місцях несвободи
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати щорічної державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам їх сімей під час перебування таких осіб у місцях несвободи

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплати щорічної державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам їх сімей під час перебування таких осіб у місцях несвободи

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	400 000,0	400 000,0	
у тому числі: загальний фонд	400 000,0	400 000,0	
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість виплат щорічної державної грошової допомоги, які здійснено особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам їх сімей під час перебування таких осіб у місцях несвободи	одиниць	4 000,0
2	Рівень задоволення потреб в наданні щорічної державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам їх сімей під час перебування таких осіб у місцях несвободи	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма Мінрозвитку на 2025 рік за КПКВК 3101720 затверджена з метою забезпечення виплат щорічної державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам їх сімей під час перебування таких осіб у місцях несвободи.

Загальна сума бюджетних призначень за КПКВК 3101720 – 400 000 000,0 гривень.

Сума фактично використаних коштів – 400 000 000,0 гривень.

Відсоток використання коштів річних призначень – 100 %.

Враховуючи зазначене, у 2025 році досягнуто мету бюджетної програми.

3.46 3101730 1060 Надання компенсації за знищене майно

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування придбання об'єкта житлової нерухомості (у тому числі інвестування/фінансування його будівництва), земельної ділянки, на якій розташовано такий об'єкт, частки у праві власності на таке майно з використанням житлового сертифіката громадянами, житло яких знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	8 800 000,0	8 800 000,0	
у тому числі: загальний фонд	8 800 000,0	8 800 000,0	
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальний обсяг коштів, необхідних для фінансування сформованих та невикористаних житлових сертифікатів	тис. гривень	39 400 000,0
2	Загальна кількість сформованих та невикористаних житлових сертифікатів	одиниць	29 709,0
3	Загальна кількість профінансованих житлових сертифікатів	одиниць	6 635,0
4	Середній розмір житлового сертифіката	тис. гривень	1 326,2
5	Частка профінансованих житлових сертифікатів у загальній кількості сформованих та невикористаних житлових сертифікатів	відсотків	22,3

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Метою бюджетної програми є забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.

Завдання бюджетної програми полягають у фінансуванні відбудови знищеного житла, а також фінансуванні придбання нового житла для громадян, які втратили свої домівки внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

За результатами аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що мета програми досягнута та завдання виконані в межах наявного фінансування з урахуванням бюджетного законодавства. Використання бюджетних коштів є ефективним та відповідає поставленим завданням.

Публічні послуги надавались відповідно до встановлених стандартів та у межах затвердженого фінансування. Виявлено невелику кількість випадків порушень терміну розгляду заяв. Вжито відповідних заходів щодо недопущення повторення аналогічних ситуацій в майбутніх періодах.

Планування показників бюджетної програми здійснено з урахуванням наявного фінансового ресурсу та фактичних даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

У звітному періоді забезпечено дотримання вимог бюджетного законодавства. Видатки здійснювались в межах бюджетних призначень. Порушень фінансової дисципліни не виявлено.

Контрольні заходи за бюджетною програмою у 2025 році не проводились.

Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства. Видатки проводилися в межах затверджених асигнувань, забезпечено їх цільове та раціональне використання. Ефективність управління бюджетними коштами оцінюється як достатня.

Реалізація бюджетної програми забезпечила досягнення визначених цілей державної політики у відповідній сфері в межах наявного фінансового ресурсу. Проведено ряд заходів для підвищення якості публічних послуг та раціональне використання бюджетних коштів. Вплив програми оцінюється як позитивний.

3.47

3101820

0453

Реалізація публічного інвестиційного проекту з придбання пасажирських вагонів (366 од.)

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Покращення якості та доступності послуг перевезень пасажирів залізничним транспортом

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання рухомого складу для перевезення пасажирів

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	4 419 137,6	4 418 100,3	-1 037,3
у тому числі: загальний фонд	4 419 137,6	4 418 100,3	-1 037,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальна кількість придбаних пасажирських вагонів серійного виробництва	одиниць	95,0
2	Загальна кількість придбаних пасажирських вагонів нових моделей з інноваційними технічними та планувальними рішеннями (Т)	одиниць	5,0

3	Кількість поставлених пасажирських вагонів, за які проведено остаточний розрахунок	одиниць	66,0
4	Рівень оновлення парку пасажирських вагонів АТ «Укрзалізниця»	відсотків	2,6
5	Рівень зростання кількості пасажирських вагонів, доступних для перевезення осіб з інвалідністю в кріслі колісному	відсотків	7,0
6	Рівень здійснення остаточної оплати за поставлені вагони	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетну програму у звітному періоді виконано в повному обсязі. Усі ключові результативні показники досягнуто відповідно до затверджених у паспорті бюджетної програми значень. Незначні відхилення за окремими показниками затрат та ефективності не вплинули на кінцеві результати реалізації бюджетної програми. Виконання програми свідчить про досягнення поставленої мети та ефективне використання бюджетних коштів.

3.48 **3101830** **1060** **Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам**
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення постійним житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам на придбання житла

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	270 250,8	207 492,9	-62 757,9
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	270 250,8	207 492,9	-62 757,9

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів	тис. гривень	26 565,3
2	Кількість внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, які отримали кредити на придбання житла	одиниць	80,0
3	Площа житла, на придбання якого спрямовуються бюджетні кошти	кв. метрів	5 095,9
4	Середній розмір кредиту на одну сім'ю/одинокую особу	тис. гривень	2 311,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми 3101830 «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам» здійснюється у рамках реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.) (проект “Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб”), вчиненої 3 червня 2020 р. в м. Києві, ратифікованої Законом України від 2 грудня 2020 р. № 1037-IX, і Грантової та Проектної Угоди між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву та KfW, Франкфурт-на-Майні (“KfW”), укладеної 28 грудня

2020 року, а також змін та доповнень до неї (далі – Проект).

Кількість зареєстрованих заяв громадян для отримання пільгових кредитів на умовах Порядку пільгового іпотечного кредитування ВПО, затвердженого постановою КМУ від 28.04.2021 № 451, станом на 01.01.2026 склало 7 009 заяви, що свідчить про актуальність програми для внутрішньо переміщених осіб.

За результатами реалізації бюджетної програми 3101830 у 2025 році було надано 80 кредитів ВПО на придбання житла.

Проект передбачає спрямування коштів від повернення кредитів, частини відсотків за користування ними та інші надходження за проектом на надання нових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам.

3.49 3101850 1060 Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів позики Банку розвитку Ради Європи

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення постійним житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам на придбання житла

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 248 356,2	1 158 297,5	-90 058,7
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	1 248 356,2	1 158 297,5	-90 058,7

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів	тис. гривень	169 422,6
2	Кількість внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, які отримали кредити на придбання житла	одиниць	476,0
3	Площа житла, на придбання якого спрямовуються бюджетні кошти	кв. метрів	29 627,1
4	Середній розмір кредиту на одну сім'ю/одинокую особу	тис. гривень	2 433,4

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Бюджетна програма 3101850 «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів позики Банку розвитку Ради Європи» виконується у межах Проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" (далі – Проєкт БРРС), який реалізується за коштів позики БРРС відповідно до Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи від 26.05.2025 №LD 2219. Порядок використання коштів, а також порядок пільгового іпотечного кредитування затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №451.

Кількість зареєстрованих заяв громадян для отримання пільгових кредитів на умовах Порядку пільгового іпотечного кредитування ВПО, затвердженого постановою КМУ від 28.04.2021 № 451, станом на 01.01.2026 склало 7 009 заяви, що свідчить про актуальність програми для внутрішньо переміщених осіб.

За рахунок використаних коштів за бюджетною програмою було надано 476 пільгових кредитів ВПО на придбання житла.

Проєкт БРРС передбачає спрямування коштів від повернення кредитів, частини відсотків за користування ними та інші надходження за проєктом на надання нових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам протягом строку використання коштів позики і перших п'яти років, починаючи з 1 числа місяця, наступного за місяцем використання у повному обсязі бюджетних коштів.

Мета бюджетної програми

Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення платежу за виконані роботи за контрактом від 28 вересня 2016 року № UDHEEP-KHTM-ICB-17 «Встановлення теплових лічильників та іншого механічного та електричного обладнання в теплових пунктах житлових будинків м. Харків» між комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» та АВ «Axis Industries»

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	18 692,4	18 692,4	
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	18 692,4	18 692,4	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Рівень погашення заборгованості за контрактом за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2025 № 1600 «Деякі питання реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» Міністерству розвитку громад та територій України було спрямовано кошти позики у сумі 18692,384 тис. гривень, які надійшли відповідно до Угоди про позику (Проект “Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 26 травня 2014 р. та Угоди про позику Фонду чистих технологій (Проект “Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (діючим як виконавець від імені Фонду чистих технологій) від 26 травня 2014 р., кінцевий строк виплати коштів за якими продовжено до 31 січня 2026 р. відповідно до листа Міжнародного банку реконструкції та розвитку від 30 жовтня 2025 р. Reg. 2025/10/30-01, за спеціальним фондом державного бюджету для завершення реалізації інвестиційного проекту “Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України” на нову бюджетну програму (надання кредитів у сумі 18692,384 тис. гривень).

Зазначені кошти спрямовано для забезпечення повного погашення заборгованості за контрактом від 28 вересня 2016 року № UDNEEP-KHTM-ICB-17 «Встановлення теплових лічильників та іншого механічного та електричного обладнання в теплових пунктах житлових будинків м. Харків», укладеним між комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» та компанією АВ «Axis Industries», відповідно до Остаточної угоди про розірвання зазначеного контракту від 28 грудня 2023 року.

Заборгованість у повному обсязі погашено у 2025 році, що дало змогу остаточно врегулювати фінансові розрахунки та забезпечити належне виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань. У цілому реалізація бюджетної програми є результативною, а поставлену мету — досягнуто в повному

3.51	3102010	0443	Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням замовниками, підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, архітекторами та іншими проектувальниками, підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальними виконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та лінійних споруд вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.
2	Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил територіальними органами ДІАМ, уповноваженими органами містобудування та архітектури, структурними підрозділами Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю, іншими органами, що здійснюють контроль у сфері містобудівної діяльності, під час провадження ними містобудівної діяльності.
3	Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	173 330,6	170 800,5	-2 530,1
у тому числі: загальний фонд	173 330,6	170 800,5	-2 530,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного контролю	одиниць	106,0

2	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю	одиниць	14,0
3	Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю уповноважених органів містобудування та архітектури	одиниць	15,0
4	Кількість виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт	одиниць	53 115,0
5	Кількість виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів	одиниць	69 848,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р., що передбачає введення тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, припинення проведення планових та позапланових заходів архітектурно-будівельного нагляду, контролю та державного ринкового нагляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 303 від 13 березня 2022 року призвели до відхилення деяких результативних показників бюджетної програми, пов'язаних із проведенням контрольних заходів, в бік зменшення.

Проте, значно перевиконано результативні показники, пов'язані із наданням адміністративних послуг.

3.52 3103010 0452 Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного державного нагляду у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у територіальному морі, внутрішніх морських водах та на внутрішніх водних шляхах України, а також надання адміністративних послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства .

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства
2	Здійснення державного нагляду у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства
3	Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства
4	Забезпечення дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	213 214,5	199 670,2	-13 544,3
у тому числі: загальний фонд	202 287,3	188 743,0	-13 544,3
спеціальний фонд	10 927,2	10 927,2	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість опрацьованих доручень і листів	одиниць	74 800,0
2	Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України	одиниць	488,0
3	Кількість реєстрацій у Судновій книзі України	одиниць	2 634,0
4	Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища	одиниць	1 682,0
5	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	14,0
6	Кількість виданих ліцензій на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом	одиниць	8,0
7	Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та внутрішньому водному транспорті	одиниць	1 803,0
8	Кількість розроблених та прийнятих проєктів нормативно-правових актів	одиниць	15,0
9	Кількість виданих посвідчень особи моряка	одиниць	5 379,0
10	Кількість реєстрацій у Реєстрі об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту	одиниць	3,0
11	Рівень виконання заходів, направлених на підвищення рівня безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі та внутрішніх водних шляхах, а також попередження забруднення з суден	відсотків	100,0
12	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків ((IMO), (Black Sea Port State Control Secretariat), (INTERNFTIONAL hidrografic organization), (ДК))	відсотків	100,0
13	Частка наданих адміністративних послуг у сфері морського і внутрішнього водного транспорту в загальній кількості звернень щодо їх отримання	відсотків	100,0

14	Частка виданих ліцензій на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відсотків	100,0
15	Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості	відсотків	100,0
16	Частка виданих посвідчень особи моряка в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України забезпечено досягнення мети та виконання завдань, передбачених паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3103010 «Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту» та виконання затверджених результативних показників в умовах воєнного стану в межах законодавства, необхідних для реалізації бюджетної програми.

3.53 **3106010** **0829** **Керівництво та управління у сфері розвитку туризму**
 (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення приналежності громадян України до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів)

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	22 757,4	15 613,2	-7 144,2
у тому числі: загальний фонд	22 757,4	15 613,2	-7 144,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод(меморандумів) про співпрацю в туристичній сфері	одиниць	3,0
2	Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати подорожувати Україною	одиниць	2,0
3	Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	одиниць	15,0
4	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму	одиниць	2,0
5	Кількість виданих ліцензій у сфері туризму	одиниць	24,0
6	Зростання надходжень до бюджету від туристичного збору порівняно з минулим роком	відсотків	31,5
7	Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень про їх видачу	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Програма за КПКВК 3106010 "Керівництво та управління у сфері розвитку туризму" продемонструвала високий рівень виконання ключових завдань: повністю виконано план із підготовки міжнародних угод (3 одиниці) та розробки проєктів НПА. Значно перевиконано показники щодо представлення України у міжнародних організаціях (15 заходів при плані 8) та видачі ліцензій (24 одиниці при плані 15). Проте мета щодо категоризації готелів не досягнута (фактичне падіння на -31,8% при плановому зростанні +5%, проте рівень недовиконання скоротився на 25,2 % порівняно з попереднім роком, що свідчить про часткове покращення динаміки виконання показника).

Діяльність ДАРТ в 2025 році була зосереджена на стратегічному переході від етапу кризового реагування та адаптації до формування системної, цифрової та інклюзивної екосистеми туризму. Ключовим завданням стало закладання довгострокових основ розвитку галузі, здатної функціонувати прозоро, прогнозовано та відповідно до європейських стандартів навіть в умовах триваючих викликів.

Основним вектором роботи залишалося наближення національного правового поля у сфері туризму та курортів до норм Європейського Союзу з метою створення зрозумілих правил гри для бізнесу та інвесторів. Такий підхід дозволив посилити координацію на державному та місцевому рівнях і забезпечити сталість управлінських рішень.

Завдяки якісній міжвідомчій комунікації галузь продемонструвала високу економічну стійкість. Податкові надходження від туризму у 2025 році продовжували зростати, закріплюючи за сектором статус важливого наповнювача державного та місцевих бюджетів. Окремим пріоритетом стала детінізація ринку, покращення адміністрування та сплати туристичного збору, а також формування цифрової екосистеми в галузі туризму задля ефективного менеджменту, аналітики та прийняття управлінських рішень на основі даних.

Особливу увагу було приділено реалізації національного проєкту «Маршрути місцями пам'яті», який закладає концептуальний фундамент меморіального туризму в Україні. У межах цього напрямку ДАРТ координує роботу з трансформації туристичних локацій у простір повної безбар'єрності, з адаптацією інфраструктури та сервісів до потреб ветеранів, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначені ініціативи базуються на принципах універсального дизайну та європейських підходах до інклюзивності, що дозволяє розглядати туризм не лише як економічний сектор, а й як інструмент соціальної реінтеграції, ментального відновлення та підвищення якості життя громадян.

Водночас у 2025 році ДАРТ суттєво посилив міжнародну діяльність, послідовно позиціонуючи Україну як перспективну європейську туристичну дестинацію, віддану принципам сталого розвитку. Агентство активно залучало міжнародних партнерів і донорські фонди до відновлення туристичного потенціалу територій та розвитку професійних компетенцій фахівців галузі. Розпочато системний діалог з ООН Туризм щодо експертного супроводу розробки нової стратегії сталого відновлення та розвитку туризму в умовах війни та у післявоєнний період, а також формування оновленого позиціонування України на міжнародному туристичному ринку.

Особливу увагу було приділено реалізації національного проєкту «Маршрути місцями пам'яті», який закладає концептуальний фундамент меморіального туризму в Україні, та підготовки до запуску проєкту «Режим тиші: шляхи відновлення».

3.54 **3108010** **0454** **Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту**
 (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.
2	Реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.
3	Здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації.
4	Організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації.
5	Сертифікація та реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень.
6	Регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху.
7	Організація авіаційних перевезень.
8	Сприяння провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	255 285,1	245 775,7	-9 509,4
у тому числі: загальний фонд	164 227,0	163 548,3	-678,7
спеціальний фонд	91 058,1	82 227,4	-8 830,7

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів	одиниць	28,0
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків (ICAO, ECAC)	відсотків	100,0
3	Частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відсотків	97,8

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Державна авіаційна служба України, функціонуючи в умовах воєнного стану, забезпечила виконання завдань, досягнення мети та ключових результативних показників, передбачених паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3108010 «Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту». Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3108010 "Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення виконання завдань і функцій Державіаслужби, визначених Положенням про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 520.

3.55 **3109010** **0451** **Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті**
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті
2	Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті
3	Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	443 203,3	442 183,2	-1 020,1
у тому числі: загальний фонд	408 992,9	408 394,1	-598,8
спеціальний фонд	34 210,4	33 789,1	-421,3

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю	одиниць	123,0
2	Кількість опрацьованих доручень і листів	одиниць	472 601,0
3	Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)	одиниць	168,0
4	Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів	одиниць	57 743,0
5	Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом	одиниць	4 176,0
6	Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	одиниць	46 710,0
7	Кількість виявлених порушень вимог законодавства	одиниць	80 140,0
8	Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті	одиниць	5 800,0
9	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів	одиниць	27,0
10	Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті	одиниць	876,0
11	Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті	одиниць	5 196,0
12	Частка виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відсотків	100,0

13	Частка виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відсотків	100,0
14	Частка прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відсотків	100,0
15	Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті	відсотків	96,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Державна служба України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, здійснює державний нагляд (контроль) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, а також надає, у передбачених законом випадках, адміністративні послуги у сфері автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту. За підсумками 2025 року, діяльність Укртрансбезпеки була надзвичайно результативною і суттєво позначилася на стані державного бюджету в умовах дії воєнного стану. За вказаний період, завдяки ефективному контролю, до державного бюджету перераховані значні суми адміністративно-господарських санкцій, застосованих до недобросовісних автомобільних перевізників. Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій Укртрансбезпеки, визначених Положенням про Державну службу України з питань безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 (зі змінами).

Державний секретар

(підпис)

Сергій БІЛЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



ІНФОРМАЦІЯ про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2025 року
Міністерство розвитку громад та територій України
ід-47718 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
06.03.2026 19:50:04 **Сергій БІЛЕЦЬКИЙ** (12E71E)
06.03.2026 20:55:00 **відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України** (12E743)
d192735d-c7d6-4dd4-a305-80b2dea32a6a