

ІНФОРМАЦІЯ
про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2025 року

312 Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)
(КВК) (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Видатки та надання кредитів у 2023 - 2025 роках тис. гривень

Найменування	2023 рік звіт	2024 рік звіт	2025 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Видатки, всього	9 544 791,9	7 330 876,7	15 020 564,0	5 683 285,1	-9 337 278,9
у тому числі: загальний фонд	355 757,5	188 210,4	2 327 878,0	1 490 247,2	-837 630,8
спеціальний фонд	9 189 034,4	7 142 666,3	12 692 686,0	4 193 037,9	-8 499 648,1
Надання кредитів, всього			2 090 120,8		-2 090 120,8
у тому числі: загальний фонд					
спеціальний фонд			2 090 120,8		-2 090 120,8
Видатки та надання кредитів, всього	9 544 791,9	7 330 876,7	17 110 684,8	5 683 285,1	-11 427 399,7
у тому числі: загальний фонд	355 757,5	188 210,4	2 327 878,0	1 490 247,2	-837 630,8
спеціальний фонд	9 189 034,4	7 142 666,3	14 782 806,8	4 193 037,9	-10 589 768,9

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2023 - 2025 роках

Найменування цілей та показників їх досягнення	2023 рік факт	2024 рік факт	2025 рік факт
1	2	3	4
1. Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури			
Кількість відібраних проєктів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Програми з відновлення України (одиниць)	136,0	155,0	150,0
Кількість реалізованих проєктів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії (одиниць)	336,0	186,0	57,0
Рівень впровадження проєктів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії (відсотків)	22,0	78,6	79,6
Рівень реалізації районними радами повноважень, визначених в Конституції та чинному законодавстві (відсотків)	97,5	92,7	94,9

Висновок про досягнення цілі

Протягом 2025 року з метою забезпечення виконання цілей державної політики Міністерства продовжило формувати сучасну політику, яка враховує виклики війни і європейські стандарти управління, зокрема через розвиток багаторівневого управління, регіональної політики та реформи управління публічними інвестиціями.

Серед пріоритетів у 2025 році визначено енергетичну стійкість громад та їх відновлення в умовах постійних обстрілів.

У 2025 році завершено 203 проекти відновлення у громадах по всій країні. Серед проектів: укріплення, заклади охорони здоров'я, адмінбудівлі, ЦНАПи, водопостачання, водовідведення, заклади освіти, житло. Проекти реалізовано за кошти міжнародних проектів в рамках Програми відновлення спільно з Європейським інвестиційним банком. А також коштами Державного фонду регіонального розвитку та окремої субвенції для міста Харкова.

За підтримки Світового банку у 2025 році було продовжено реалізацію Проекту розвитку міської інфраструктури – 2, що забезпечило відновлення та заміщення об'єктів критичної інфраструктури, придбання обладнання для відновлення об'єктів критичної інфраструктури; реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів комунальної інфраструктури.

Завдяки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії успішно реалізується програма «Відновлення», також забезпечено фінансування сотень проектів відновлення в регіонах за прозорою і відкритою процедурою.

Внаслідок повномасштабного військового вторгнення російської федерації на територію України деякі райони були окуповані збройними формуваннями агресора. Громади у 2025 році працювали в умовах безперервних викликів і одночасно розбудовували інструменти для сталого розвитку та ефективного управління. Проте, в більшості громад забезпечено надання якісних публічних послуг як для членів громади так і для ВПО.

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2025 році

3.1 3121040 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень районними радами, закріплених в Конституції України та чинному законодавстві, в умовах перехідного періоду реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування окремих видатків районних рад для здійснення повноважень, закріплених в Конституції України та чинному законодавстві

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	167 478,0	162 338,0	-5 140,0
у тому числі: загальний фонд	167 478,0	162 338,0	-5 140,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість органів місцевого самоврядування (районних рад), де відбулися місцеві вибори у 2020 р. на новій територіальній основі	одиниць	116,0
2	Рівень реалізації районними радами повноважень, визначених в Конституції та чинному законодавстві	відсотків	94,9

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За підсумками 2025 року мета бюджетної програми в цілому досягнута. Забезпечено фінансування 116 із 119 районних рад, у яких відбулися місцеві вибори у 2020 році, що дозволило забезпечити виконання ними повноважень, визначених Конституцією України та чинним законодавством. Не здійснювалося фінансування Бердянської районної ради Запорізької області, Сватівської районної ради Луганської області, Геніченської районної ради Херсонської області, які знаходяться на тимчасово окупованій території та не перемістилися на підконтрольну українській владі територію. Реалізація бюджетної програми сприяла належному функціонуванню районних рад та забезпеченню безперервності виконання ними своїх функцій. Більшість районних рад забезпечили 100% виконання покладених на них повноважень у межах чинного законодавства.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

Бюджетна програма за КПКВК 3121040 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень» залишається актуальною для подальшої реалізації з метою забезпечення функціонування районних рад відповідно до чинного законодавства

3.2 3121070 0470 Державний фонд регіонального розвитку

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Реалізація публічних інвестиційних проектів, що мають на меті відновлення та розвиток регіонів

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація публічних інвестиційних проектів, що мають на меті відновлення та розвиток регіонів

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 000 000,0	656 869,8	-343 130,2

у тому числі: загальний фонд	1 000 000,0	656 869,8	-343 130,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість публічних інвестиційних проєктів	одиниць	48,0
2	Середня загальна кошторисна вартість одного публічного інвестиційного проєкту	тис. гривень	64 957,8
3	Частка завершених публічних інвестиційних проєктів у загальній кількості	відсотків	56,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Статтею 48 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» установлено, що у 2025 році кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок використання у 2025 році коштів державного фонду регіонального розвитку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 року № 971.

За результатами засідань Комісії з проведення пріоритезації публічних інвестиційних проєктів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, які відбулися 17 та 25 вересня 2025, рекомендовано до затвердження 48 публічних інвестиційних проєктів обсягом фінансування 1 млрд гривень.

Перелік публічних інвестиційних проєктів, що можуть реалізовуватися у 2025 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2025 року № 1145-р.

Пріоритет при відборі публічних інвестиційних проєктів надавався проєктам з потребою у фінансуванні за кошти ДФРР обсягом до 70 млн гривень, по яких завершено тендерні процедури, укладені договори підяду та реалізацію яких буде завершено у 2025 році. Тому очікувалось завершення реалізації 48 проєктів до кінця 2025 року.

Середня загальна кошторисна вартість одного публічного інвестиційного проєкту у 2025 році склала 64957,8 тис. гривень.

Касові видатки за бюджетною програмою склали 656 869,75063 тис. гривень, завершено у повному обсязі реалізацію 27 проєктів.

Таким чином, частка завершених публічних інвестиційних проєктів у загальній кількості склала 56% у зв'язку з використанням розпорядниками коштів нижчого рівня (одержувачами бюджетних коштів) виділених коштів не в повному обсязі, зокрема у зв'язку з обмеженими строками реалізації публічних інвестиційних проєктів у звітному періоді, а також низькими темпами виконання підрядниками будівельних робіт, що зумовлено нестачею у підрядних організацій кваліфікованих робітників у зв'язку з мобілізацією, відключенням світла та неможливістю виконання окремих видів робіт за допомогою генераторів, масовими обстрілами, що призводило до необхідності припиняти роботу працівників під час повітряних тривог.

Зазначене в цілому свідчить про досягнення мети бюджетної програми та виконання її основних завдань.

3.3	3121160	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)»
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення задоволення критичних потреб у відновленні багатоквартирних будинків у територіальних громадах, які постраждали від окупації або агресії з боку російської федерації

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відновлення житла, постраждалого в результаті збройної агресії (проектування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, які зазнали пошкоджень під час збройної агресії російської федерації)

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	540 000,0		-540 000,0
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	540 000,0	0,0	-540 000,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість розробленої проектної документації	одиниць	
2	Рівень реалізації проекту за рахунок грантових коштів МБРР на кінець року	відсотків	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За результатами 2025 року мету бюджетної програми щодо задоволення критичних потреб у відновленні багатоквартирних будинків у громадах, що постраждали від агресії рф, не реалізовано в частині касового виконання.

У межах бюджетної програми передбачається фінансування розроблення технічної документації для частково пошкоджених житлових будинків у відібраних територіальних громадах та фінансування капітального ремонту відібраних БКБ, для яких буде завершено розробку необхідної проектної документації в рамках Компоненту, а також передбачає фінансову підтримку для надання технічної допомоги та розбудови потенціалу відібраних ОМС для розроблення та оновлення документів і даних щодо планування відновлення, у тому числі, серед іншого, підготовка Програми комплексного відновлення і Комплексного плану просторового розвитку або Генерального плану населеного пункту, з метою забезпечення основ для проведення поетапних та просторово скоординованих ремонтних робіт, необхідних для вирішення мультисекторальних потреб у відновленні житла за допомогою підходу, орієнтованого на місцеві умови.

Розписом Держбюджету України за КПКВК 3121160 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)" на 2025 рік було передбачено 540 000,00 тис. грн., проте касові видатки не здійснювались. Загальний оціночний обсяг фінансування цього Компоненту складає 200,0 млн дол. США, з яких уже залучено 12,0 млн дол. США.

Через затягування процедур закупівель та перенесення підписання договорів на січень 2026 року оплати були не здійснені. Також це призвело до пропорційного зменшення територіальних часток та перерозподілу коштів окремих громад (зокрема Ізюмської) для забезпечення найбільш пріоритетних напрямків. Основна затримка виникла на етапах розробки та багаторівневого погодження технічних завдань (ТЗ) з органами місцевого самоврядування та Світовим банком у системі STEP (зокрема отримання «No Objection»). Також значний часовий ресурс було витрачено на проведення конкурсних відборів, оцінку виявлень зацікавленості (REoI) та фіналізацію звітів з оцінки пропозицій. Наразі результати відбору кластерів БКБ затверджено наказом Мінрозвитку від 30.04.2025 № 792. Наказом Міністерства від 21.01.2026 № 111 (на підставі протоколу Керівного комітету від 14.01.2026 № 3) до зазначеного переліку було внесено зміни та викладено його в новій редакції. Угоди про передачу коштів гранту підписано з усіма містами-учасниками (між Мінрозвитку, Мінфіном та відповідними ОМС), розпочато процедури закупівель за усіма пакетами закупівель. В лютому 2026 року планується вибірка коштів. До кінця року планується вибірка у розмірі приблизно 8,4 млн.дол.США.

3.4

3121350

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території 30 км зони спостереження діючих атомних електростанцій

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту
2	Закупівля засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду
3	Навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання
4	Фінансування об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	20 000,0	15 283,0	-4 717,0
у тому числі: загальний фонд	20 000,0	15 283,0	-4 717,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, на яких здійснено поточний ремонт	одиниць	13,0
2	Кількість об'єктів поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)	одиниць	33,0
3	Засоби індивідуального захисту - респіратори	тис. гривень	83,5
4	Препарати стабільного йоду - калій йодид	тис. гривень	38,0
5	Навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання	тис. гривень	26,3
6	Рівень впровадження проектів поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури	відсотків	100,0
7	Рівень впровадження проектів поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)	відсотків	94,3
8	Рівень закупівлі засобів індивідуального захисту - респіраторів	відсотків	58,3
9	Рівень закупівлі препаратів стабільного йоду - калій йодиду	відсотків	37,2
10	Рівень впровадження проектів з навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання	відсотків	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2025 році бюджетна програма 3121350 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» реалізовувалася в межах бюджетних призначень у сумі 20 000,0 тис. грн. Касові видатки становили 15 282,972 тис. грн, або 76,4 % від плану.

Аналіз результативних показників свідчить, що мету бюджетної програми в цілому досягнуто, а її основні завдання виконано з урахуванням об'єктивних обставин бюджетного та організаційного характеру.

Повністю забезпечено: 100 % виконання показників з поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури (13 об'єктів); 100 % виконання заходів з навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту; високий рівень виконання робіт з поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту — 94,3%.

Водночас недовиконання окремих показників (закупівля респіраторів — 58,3 %, препаратів стабільного йоду — 37,2 %) зумовлено не системними управлінськими недоліками, а сукупністю об'єктивних чинників, зокрема: досягненням економії бюджетних коштів за результатами процедур закупівель; відмовами переможців тендерів від укладення договорів у кінці бюджетного періоду; отриманням частини продукції на безоплатній основі від благодійних організацій; відсутністю належної конкуренції під час закупівель робіт з ремонту захисних споруд.

Таким чином, відхилення фактичних видатків від плану (–4 717 тис. грн) не призвело до втрати функціональної спроможності програми та не зменшило її соціального ефекту.

3.5	3121430	0490	Фонд ліквідації наслідків збройної агресії
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Ліквідація наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення та будівництво об'єктів критичної інфраструктури, житлового фонду, громадських будинків та споруд, здійснення інших першочергових заходів для ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього			
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Відсоток виділених коштів на ліквідацію наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України	відсотків	91,9

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Відповідно до статті 43 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» створено у 2025 році фонд ліквідації наслідків збройної агресії у складі спеціального фонду Державного бюджету України з метою ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Рішення про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії (з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм) приймаються Кабінетом Міністрів України.

Статтею 44 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» установлено, що, як виняток з положень частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів станом на 1 січня 2025 року, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету в попередніх бюджетних періодах до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, зберігаються на рахунку спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії" (код 3121430) і за рішеннями Кабінету Міністрів України (з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам) спрямовуються на завершення проектів (об'єктів, заходів), реалізація яких у попередніх бюджетних періодах здійснювалася за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Порядок використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 №118 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2025 р. № 180).

Рішеннями Кабінету Міністрів України у 2025 році з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено 15 157 524,781 тис гривень:

- 3493303,012 тис. гривень Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на нову бюджетну програму для відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації (постанова КМУ від 7 березня 2025 № 251 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації»);
- 1240670,583 тис. гривень Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на нову бюджетну програму для будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд (постанова КМУ від 11 квітня 2025 № 412 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд»);
- 665000 тис. гривень Міністерству розвитку громад та територій на бюджетну програму 3101130 «Надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» (розпорядження КМУ від 9 травня 2025 № 456-р «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії»);
- 1544179,333 тис. гривень Міністерству розвитку громад та територій для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії (постанова КМУ від 16 травня 2025 № 570 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії»);
- 3540000 тис. гривень Міністерству розвитку громад та територій на бюджетну програму 3101200 «Компенсація за знищене житло» (постанова КМУ від 11 червня 2025 № 685 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії»);
- 1593568,118 тис. гривень Міністерству розвитку громад та територій на бюджетну програму 3101200 «Компенсація за знищене житло» (постанова КМУ від 13 серпня 2025 № 968 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії»);
- 2471536,485 тис. гривень Міністерству розвитку громад та територій на бюджетну програму 3101200 «Компенсація за знищене житло» (постанова КМУ від 22 жовтня 2025 № 1332 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії»);
- 609267,250 тис. гривень Міністерству розвитку громад та територій на бюджетну програму 3101130 «Надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» на ремонти категорії А (видатки споживання) (постанова КМУ від 26.11.2025 № 1517).

3.6	3121450	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії (найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	

Мета бюджетної програми

Ліквідація наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії з метою ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 544 179,3	1 126 234,9	-417 944,4
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	1 544 179,3	1 126 234,9	-417 944,4

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість проектів (об'єктів, заходів)	одиниць	57,0
2	Середня загальна кошторисна вартість одного проекту (об'єкту, заходу)	тис. гривень	97 522,7
3	Частка завершених проектів (об'єктів, заходів) у загальній кількості	відсотків	35,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Відповідно до статті 43 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» створено у 2025 році фонд ліквідації наслідків збройної агресії у складі спеціального фонду Державного бюджету України з метою ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Рішення про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії (з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм) приймаються Кабінетом Міністрів України.

Статтею 44 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» встановлено, що, як виняток з положень частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів станом на 1 січня 2025 року, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету в попередніх бюджетних періодах до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, зберігаються на рахунку спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії" (код 3121430) і за рішеннями Кабінету Міністрів України (з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам) спрямовуються на завершення проектів (об'єктів, заходів), реалізація яких у попередніх бюджетних періодах здійснювалася за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Порядок використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 №118 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2025 р. № 180).

У відповідності до вимог Порядку, за результатами поданих Мінрозвитку центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською міською держадміністраціями (обласними військово-цивільними, військовими, Київською міською військовою адміністраціями), органами місцевого самоврядування (відповідними військовими адміністраціями населених пунктів у разі їх утворення), оператором системи передачі, звернень про виділення коштів фонду на завершення проектів (об'єктів, заходів), реалізація яких у попередніх бюджетних періодах здійснювалася за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2025 р. № 570 (зі змінами) Міністерству розвитку громад та територій України з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок залишків коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії станом на 1 січня 2025 р. на безповоротній основі виділено 1 544 179,333 тис. гривень (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії передбачалося реалізувати 57 проектів (об'єктів, заходів), які планувалося завершити у 2025 році. Середня загальна кошторисна вартість одного проекту (об'єкту, заходу) - 97522,7 тис. гривень.

За інформацією розпорядників субвенції за місцевими бюджетами у 2025 році касові видатки місцевих бюджетів склали 1 126 234,910 тис. гривень, що на 417 944,4 тис. гривень менше запланованого показника, завершено реалізацію 20 проектів.

Таким чином, частка завершених проектів (об'єктів, заходів) у загальній кількості склала 35% у зв'язку з використанням розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами виділених коштів не в повному обсязі.

Зазначене в цілому свідчить про досягнення мети бюджетної програми та виконання її основних завдань.

3.7	3121470	0180	Субвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Ліквідація наслідків спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів/заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України в м. Харкові

Видатки / надання кредитів у 2025 році тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 000 000,0	620 285,8	-379 714,2
у тому числі: загальний фонд	1 000 000,0	620 285,8	-379 714,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість проектів/заходів	одиниць	17,0
2	Частка завершених проектів/заходів у загальній кількості	відсотків	59,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2025 році забезпечено реалізацію завдання бюджетної програми за КПКВК 3121470. Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерству розвитку громад та територій України було передбачено субвенцію з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери у обсязі 1 млрд гривень. Загалом до фінансування було погоджено 29 проектів з них завершено реалізацію 17 проектів. Реалізація бюджетної програми сприяла досягненню цілей державної політики у сфері забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури. Програма сприяла ліквідації наслідків спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та реалізації проектів з аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків в м. Харкові.

3.8	3121500	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках проекту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)»
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Зниження споживання енергоресурсів у відібраних громадських будівлях в рамках реалізації проекту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)»

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження відновлюваних джерел енергії у відібраних будівлях для зменшення споживання традиційних енергоресурсів та підвищення енергоефективності.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	49 995,0	29 161,6	-20 833,4
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	49 995,0	29 161,6	-20 833,4

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість громад, яким передано кошти на фінансування проєктів з відновлюваної енергетики	одиниць	4,0
2	Кількість громадських будівель, у яких впроваджено проєкти з відновлюваної енергетики	одиниць	
3	Рівень виконання робіт з відновлених / покращених об'єктів соціальної та критичної інфраструктури в рамках проєкту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)”	відсотків	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У межах реалізації проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році не було використано в повному обсязі кошти субвенції, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2025 р. № 1384, у сумі 396 000 тис. гривень (видатки розвитку), що спрямовуються з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації відповідних інвестиційних проєктів. Зазначене зумовлено тим, що Європейським інвестиційним банком (далі – ЄІБ) було сформовано та надано перший перелік відібраних проєктів, однак значна частина з них у 2025 році не мала повного пакета дозвільної та проєктної документації, передбаченої вимогами ЄІБ для прийняття рішень щодо фінансування. У зв'язку з цим кількість проєктів, які могли бути профінансовані у межах відповідного бюджетного періоду, була суттєво обмежена. Крім того, до кінця 2025 року ЄІБ мав надати затверджений другий перелік проєктів, готових до фінансування, однак зазначений перелік до Мінрозвитку подано не було, що унеможливило подальше планування, розподіл та використання відповідної частини коштів субвенції у 2025 році. Водночас у IV кв. 2025 року ЄІБ було надано Allocation Letter на загальну суму 612 000,00 євро для реалізації 6 об'єктів у 4 територіальних громадах, за результатами чого Мінрозвитку здійснено розподіл субвенції на суму 590 000,00 євро. З метою забезпечення повного та своєчасного використання коштів субвенції у наступних бюджетних періодах Мінрозвитку спільно з ЄІБ та органами місцевого самоврядування вживаються заходи щодо прискорення підготовки проєктної та дозвільної документації, формування та погодження актуалізованих переліків проєктів, а також удосконалення механізмів координації та планування реалізації інвестиційних проєктів.

3.9 3121600 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо відновлення соціальної та житлової інфраструктури на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (підконтрольна Україні територія), метою яких є подолання наслідків збройної агресії російської федерації

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення соціальної та житлової інфраструктури на підконтрольній Україні території за напрямками: відновлення та модернізація інфраструктури для тимчасового розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, в тому числі відновлення / будівництво систем опалення таких будівель, підвищення їх енергоефективності; відновлення та реконструкція громадських будівель (медичних та навчальних закладів, адміністративних будівель тощо), які забезпечують надання послуг значній кількості внутрішньо переміщених осіб, підвищення їх енергоефективності; відновлення та модернізація критичної інфраструктури

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 551 152,5	766 400,5	-784 752,0
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	1 551 152,5	766 400,5	-784 752,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість відібраних проєктів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	одиниць	60,0
2	Рівень виконання проєкту щодо об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури	відсотків	44,2

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (проєкт «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»), ратифікованої Законом України від 22 квітня 2015 № 346-VIII, затверджено наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 200 млн. євро.

Із затверджених протягом всього періоду реалізації програми 248 проєктів:

115 проєктів завершено у період 2018-2025 роки;

74 проєкти знаходяться у червоній та помаранчевій зонах (відповідно до безпекових зон ЄІБ) будівництво об'єктів зупинено;

59 будуть реалізовуватися у 2026 році.

Станом на 31.12.2025 отримано транші від ЄІБ у розмірі 144,6 млн євро.

За період 2017-2025 рік за рахунок кредитних коштів оплачено виконані роботи, послуги з технічного нагляду та послуги інженера-консультанта у розмірі 4 291,6 млн грн.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» передбачено бюджетні призначення для реалізації КПКВК 3121600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» в обсязі 1 551 152,5 тис. грн.

У 2025 році реалізовувалося 60 проєктів.

У 2025 році Рахунковою палатою проведено аудит діяльності (ефективності) на тему “Надзвичайна кредитна програма: шлях до відновлення соціальної та критичної інфраструктури територіальних громад”). Міністерством здійснюється ряд заходів для удосконалення процесу реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та усунення зауважень, висловлених аудитором Рахункової палати.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації забезпечення фінансування проєктів, спрямованих на відновлення об’єктів інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії РФ проти України.

3.10

3121610

0490

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення.Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	2 090 120,8		-2 090 120,8
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	2 090 120,8	0,0	-2 090 120,8

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Рівень готовності до експлуатації об’єктів будівництва станцій метрополітену	відсотків	

2	Рівень реалізації інвестиційного проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ та ЄБРР на кінець року	відсотків	
---	---	-----------	--

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2025 році касові видатки за відповідною бюджетною програмою не здійснювалися. Відповідно, заплановані заходи КП «Харківський метрополітен» у повному обсязі не реалізовані. Основним стримуючим фактором стала складна безпекова ситуація, пов'язана з триваючою військовою агресією російської федерації проти України, що істотно вплинула на стабільність функціонування критичної інфраструктури міста Харкова. Зазначені обставини обмежили можливість своєчасного проведення закупівельних процедур, виконання підготовчих робіт та забезпечення належної організації реалізації заходів Проекту.

3.11	3121620	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)		

Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо відновлення соціальної та житлової інфраструктури на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (підконтрольна Україні територія), метою яких є подолання наслідків збройної агресії російської федерації

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення соціальної та житлової інфраструктури на підконтрольній Україні території за напрямками:- відновлення та модернізація інфраструктури для тимчасового розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, в т.ч. відновлення / будівництво систем опалення таких будівель, підвищення їх енергоефективності;- відновлення та реконструкція громадських будівель (медичних та навчальних закладів, адміністративних будівель тощо), які забезпечують надання послуг значній кількості внутрішньо переміщених осіб, підвищення їх енергоефективності- відновлення та модернізація критичної інфраструктури.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	5 000 000,0	1 872 134,4	-3 127 865,6
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	5 000 000,0	1 872 134,4	-3 127 865,6

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Програми з відновлення України	одиниць	150,0
2	Рівень виконання проекту "Програма з відновлення України	відсотків	15,7

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

09 грудня 2020 року підписано Фінансову угоду (Проект «Програма з відновлення України») між Україною та Європейським інвестиційним банком про наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 340 млн євро. для забезпечення фінансування проектів, спрямованих на відновлення об'єктів інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військових дій в східних регіонах України, яку ратифіковано Законом України від 14 липня 2021 року № 1645-IX «Про ратифікацію Фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком».

У 2021 році затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України (постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1324 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України»).

Затверджено до реалізації в рамках Програми 150 проектів загальною вартістю за рахунок кредитних коштів ЄІБ – 12,9 млрд грн.

Станом на 31.12.2025 отримано транші від ЄІБ у розмірі 115 млн євро.

Станом на 31.12.2025 за 150 проектами:

за 121 проектами ведуться будівельні роботи;

за 15 проектами продовжуються процедури закупівель;

за 14 проектами будівельні роботи закінчено.

За період 2024-2025 роки за проектами здійснено оплату на загальну суму 3 076,3 млн. грн, з них зі спеціального фонду - 2 593,2 млн. грн., з місцевого бюджету - 483,1млн. грн.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації забезпечення фінансування проектів, спрямованих на відновлення об'єктів інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії РФ проти України.

3.12	3121640	0180	Субвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на продовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Продовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення.Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	2 090 120,8		-2 090 120,8
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	2 090 120,8	0,0	-2 090 120,8

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Рівень готовності до експлуатації об'єктів будівництва станцій метрополітену	відсотків	
2	Рівень реалізації інвестиційного проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ та ЄБРР на кінець року	відсотків	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2025 році касові видатки за бюджетною програмою не проводилися, у зв'язку з чим заплановані заходи КП «Харківський метрополітен» не були реалізовані у запланованому обсязі. Ключовим фактором, що стримував виконання заходів, залишалася складна безпекова ситуація, спричинена триваючою військовою агресією російської федерації проти України, яка суттєво вплинула на стабільне функціонування об'єктів критичної інфраструктури міста Харкова.

3.13	3121670	0180	Субвенція з державного бюджету бюджету Дніпровської міської територіальної громади на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Розвиток транспортної інфраструктури м. Дніпра

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	842 400,0	212 811,4	-629 588,6
у тому числі: загальний фонд	140 400,0	35 470,7	-104 929,3
спеціальний фонд	702 000,0	177 340,7	-524 659,3

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Рівень готовності до експлуатації об'єктів будівництва станцій метрополітену	відсотків	33,0
2	Рівень реалізації інвестиційного проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ та ЄБРР на кінець року	відсотків	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

З початку реалізації програми виконано наступні основні роботи з будівництва метрополітену: споруджені шість будівельних майданчиків з робочими стволами №11,1,12,13,14,-15бс,16бс, пройдено перегінні тунелі загальною протяжністю 4.685км (в однопутному обчисленні) або 71.2% від загальної їх протяжності (6.574км), в т.ч.: 1) на тимчасовому кріпленні – 3.612км або 54.9% від загальної протяжності перегінних тунелів; 2) з постійною збірною та монолітною оправою -1.073км або 16.3% від загальної протяжності перегінних тунелів, пройдено 285м верхньої (калотної) частини станції «Театральна» на тимчасовому арочно-анкер-набризк-бетонному кріпленні, споруджено тимчасове огороження котлованів для будівництва вестибюлів Станцій «Театральна», «Центральна», «Історичний музей» способом «стіна в ґрунті» з розробкою ґрунта котловану на всю висоту.

З причини самовільного залишення об'єкту будівництва Підприємством та відповідно розторгнення контракту Замовником у липні 2022 року, на об'єкті виконувались роботи з першочергових заходів з підтримання у техногенно-безпечному стані та здійснення відповідного як технічного так і загального нагляду за контрактами проекту Інженером. З початку розторгнення Контракту № 1А, Інженером підводиться підсумок результатів виконання Контракту № 1А та визначення вартості виконаних робіт.

Замовником ведеться позовна діяльність щодо відшкодування збитків спричинених підприємством в результаті зупинення робіт, а також сум необхідних для завершення будівництва. Замовником розпочато дії щодо відбору нового підприємця з продовження та завершення будівництва. Проведено Ринкові консультації, визначено 14 потенційних учасників, зацікавлених в участі з відбору генпідрядника з будівництва. Розроблено план закупівель, розпочато конкурсний відбір підприємця Контракту № 3А з виконання робіт по збереженню об'єкта у технологічно-безпечному стані.

З метою відновлення та підвищення ефективності програма потребує якнайшвидшого визначення нового підприємця та відновлення робіт з завершення будівництва. Враховуючи факт зупинки робіт за програмою, об'єктивно визначити ступінь її ефективності до повного відновлення будівельних робіт не можливо.

3.14 3121680 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2”

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення або заміщення (створення альтернативної) критичної інфраструктури на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (підконтрольна Україні територія), метою яких є подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів по наданню якісних житлово-комунальних послуг у населених пунктах, які постраждали від бойових дій
2	Відновлення та модернізація пошкодженої критичної інфраструктури
3	Отримання якісних послуг з водопостачання, водовідведення та теплопостачання

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	215 238,4	181 718,4	-33 520,0
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	215 238,4	181 718,4	-33 520,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість адміністративно-територіальних одиниць якими було здійснено відновлення об'єктів критичної інфраструктури за проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2»	одиниць	
1	Кількість адміністративно-територіальних одиниць якими було здійснено відновлення об'єктів критичної інфраструктури за проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2»	одиниць	8,0

2	Кількість комунальних підприємств (кінцевих бенефіціарів) якими відновлюватимуться об'єкти критичної інфраструктури за проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2"	одиниць	10,0
3	Рівень виконання заходів по відновленню об'єктів критичної інфраструктури за проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2»	відсотків	84,4

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2025 році касові видатки склали 181 718,4 тис. грн. Обсяг залучених у 2025 році коштів виконано на 84,4% та направлено місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2 відповідно до укладених договорів. Підстава - постанова КМУ від 15 листопада 2022 р. № 1279 (зі змінами). Реалізація субвенції забезпечила відновлення та заміщення (створення альтернативної) критичної інфраструктури, придбання обладнання для відновлення об'єктів критичної інфраструктури (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та поводження з відходами); реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів комунальної інфраструктури (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та поводження з відходами), зокрема коригування проектної документації. У 2024 році касові видатки склали 502 925,2 грн, в рамках компоненту "Реагування на надзвичайні ситуації":

У 2025 році в рамках компоненту "Реагування на надзвичайні ситуації" закуплено: місто Кременчук (КП "Кременчукводоканал"): Спеціалізований механізм для безтраншейної прокладки комунікацій; (МКП «ВУВКГ м. Херсона») – 1 дорожню фрезу, 1 гідравлічний бур, 1 подовжувач ковша, 1 легковий фургон, 1 легковий автомобіль, 1 комплект шиномонтажного обладнання та 1 евакуаторну платформу з краном-маніпулятором; у місті Харків (КП «Харківські теплові мережі») – 2 електричні вантажо-пасажирські автомобілі; у місті Житомир (КП «Житомирводоканал») – 1 мобільну електротехнічну лабораторію та 1 мобільну лабораторію питної води; у місті Суми (КП «Міськводоканал») – 1 екскаватор колісний потужністю 129 кВт з об'ємом ковша 0,85 м³, 1 екскаватор-навантажувач потужністю 74,2 кВт з об'ємом ковша 0,24 м³ та фронтальним ковшем 1,3 м³, 1 автомобіль-гібрид повнопривідний підвищеної прохідності з бензиновим двигуном, 1 автомобіль передньопривідний підвищеної прохідності з турбодизельним двигуном, 7 аварійних майстерень з утепленим фургоном та відсіками для інструменту й обладнання, 2 бортові автомобілі з даблкабіною вантажопідйомністю 2,9 т, 2 машини муло-всмоктувальні з цистерною 5 м³, продуктивністю вакуумного насоса 240 м³/год та глибиною всмоктування 4,5 м (до 8 м з насадкою), 1 автокран вантажопідйомністю 25 т зі стрілою 5-секційною телескопічною довжиною від 10,4 м до 39,52 м, 1 кабельно-електротехнічну пересувну лабораторію на базі автофургона для електрокабелів 0,4–10 кВ, 1 насос відцентровий одноступінчатий каналізаційний з двигуном 75 кВт, 1485 об/хв, 400 В, 50 Гц, вільним проходом 80 мм із шафою управління на базі плавного пуску або частотного перетворювача потужністю 75 кВт; у місті Шостка (КП ВУВКГ «Водоканал») – 4 аварійно-ремонтні автомобілі для перевезення бригади робітників та спеціального устаткування, 1 асенізаційну машину, 1 автобус для перевезення робітників, 1 самоскид об'ємом кузова 10 м³, 1 легковий фургон для лабораторії, 1 фронтальний колісний навантажувач об'ємом ковша 3 м³, 1 колісний повноповоротний гідравлічний екскаватор, 1 каналопромивну машину, 2 легкові автомобілі зі збільшеним кліренсом та 2 каналізаційні насоси.

Передбачені на 2025 рік кошти субвенції використано не у повному обсязі у зв'язку із коливання обмінних курсів валют, що призвело до економії коштів за контрактами. Також, за результатами місії МБРР щодо виконання проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2", проведеної в жовтні-листопаді 2024 року було прийнято рішення стосовно реструктуризації проекту, проведеної в січні 2025 року, зокрема стосовно перерозподілу коштів позики МБРР та розширення компоненту CERC для двох нових підприємств, що у тому числі призвело до перерозподілу незаконтрагованих коштів позики у сумі близько 1,6 млн дол. США, передбачених КП "Бровариводотеплоенергія" та інституційного компоненту проекту, для потреб нових учасників CERC.

У 2025 році заплановані заходи субвенції виконано майже на 100% відповідно до Компоненту реагування на надзвичайні ситуації (CERC) в 10 комунальних підприємствах відповідно до заходів передбачених Планами закупівель, погодженими переліками витрат та заключеними контрактами, при цьому різниця фактичного використання коштів субвенції виникла у зв'язку з коливання курсу валют і частковою оптимізацією.

Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо відновлення соціальної та житлової інфраструктури на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (підконтрольна Україні територія), метою яких є подолання наслідків збройної агресії російської федерації

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення соціальної та житлової інфраструктури на підконтрольній Україні території за напрямками: відновлення та модернізація інфраструктури для тимчасового розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, у тому числі відновлення/будівництво систем опалення таких будівель, підвищення їх енергоефективності; відновлення та реконструкція громадських будівель (медичних та навчальних закладів, адміністративних будівель тощо), які забезпечують надання послуг значній кількості внутрішньо переміщених осіб, підвищення їх енергоефективності; відновлення та модернізація критичної інфраструктури.

Видатки / надання кредитів у 2025 році

тис. гривень

Найменування	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 000 000,0	40 047,4	-959 952,6
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	1 000 000,0	40 047,4	-959 952,6

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Програми відновлення України III	одиниць	122,0
2	Рівень виконання проекту "Програма відновлення України III"	відсотків	0,8

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком проект «Програма відновлення України III», ратифікованою Законом України № 3905-IX від 20.08.2024, затверджено наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 100 млн євро на фінансування заходів, спрямованих на реалізацію проектів з відновлення соціальної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального господарства тощо у регіонах, що постраждали внаслідок військової агресії рф (підконтрольні Уряду України), а також у тих, що зазнали найбільшого навантаження через значний наплив внутрішньо переміщених осіб.

Порядок та умови надання субвенції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2025 №162 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Програми відновлення України III».

Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» передбачено 1 млрд. гривень для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації відповідних проєктів.

За результатами розгляду проєктів експертною робочою групою з питань ініціювання, підготовки, супроводження та реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, Програми з відновлення України та Програми відновлення України III у 2025 році загалом схвалено до реалізації 128 проєктів на суму 4,5 млрд гривень.

З урахуванням цього розпорядженнями Кабінету Міністрів України:

від 25 червня 2025 р. № 614 «Про розподіл у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Програми відновлення України III»;

від 16 липня 2025 р. № 731 «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. № 614»;

від 10 вересня 2025 р. № 971 «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. № 614»;

від 29 жовтня 2025 р. № 1185-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. № 614» здійснено розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у розрізі 122 проєктів (схвалених Європейським інвестиційним банком) в рамках Програми відновлення України III в обсязі 1 000 000,0 тис. грн.

Фактична реалізація проєктів розпочалася у 2025 році, за рахунок кредитних коштів оплачено виконані роботи, послуги з технічного нагляду та послуги інженера-консультанта у розмірі 40,05 млн грн.

Низький ступінь фактичної реалізації проєктів пояснюється необхідністю проведення певних довготривалих заходів: погодження розподілу коштів (Allocation Table) в Європейському інвестиційному банку, укладання Угод про передачу коштів позики, проведення тендерних процедур, підписання договорів, отримання дозволів про початок будівельних робіт, тощо.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації забезпечення фінансування проєктів, спрямованих на відновлення об'єктів інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії РФ проти України.

Державний секретар

(підпис)

Сергій БІЛЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



ІНФОРМАЦІЯ про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2025 року
Міністерство розвитку громад та територій України
ід-47719 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=312, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
03.03.2026 16:35:05 **Сергій БІЛЕЦЬКИЙ** (12E71E)
03.03.2026 17:56:02 **відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України** (12E743)
61b8c793-e6a9-432b-a58a-f90fa0b5d7b6