

ЗВІТ
про стан виконання Операційного плану заходів з реалізації у 2024–2030 роках
Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури
з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року

Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
1. Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин»	1) будівництво нового термінала пункту пропуску	Агентство відновлення, Служба відновлення у Волинській області Волинська облдержадміністрація (військова адміністрація)	850 000		400 000	1600	Виконується У 2025 році укладено договір на розроблення передпроектної документації по об’єкту: «Будівництво нового термінала пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Ягодин» з ПП «Проект-центр». ПП «Проект-центр» розроблено передпроектну документацію на суму 873,754 тис грн. Реалізацію проекту передбачено за моделлю «Проектуй-будуй». За результатами закупівлі укладено договір на виконання робіт з ТОВ «Автомагісталь-Південь» та проведено оплату згідно з актом виконаних робіт на суму 1600 тис.грн. Прогнозований строк виконання робіт: 31.12.2027.
	2) реконструкція існуючої ділянки пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Волинській області	868 000	5 000	63 000		Виконується Роботи з реконструкції існуючого терміналу пункту пропуску можуть бути проведені після завершення будівництва нового терміналу.
	3) побудова системи відеоконтролю «Система керування дорожнім рухом»	Держмитслужба Мінфін	150 000		150 000		
	4) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією портального сканування	Держмитслужба Мінфін	110908	55 454	55 454	60 454	Виконується У грудні 2024 року підписано договір з польською компанією на поставку 4 скануючих систем. Відповідно до статті 3 Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015 договори направлено на підтвердження Міністерством фінансів Республіки Польща. Листом від 21.03.2025 № DG5.9300.43.2024 Міністерство фінансів Республіки Польща повідомило про підтвердження договору разом із додатковою угодою. У травні 2025 року було здійснено передплату у розмірі 50 % вартості обладнання. Термін поставки 31.03.2026.
	5) будівництво нового мостового	Мінрозвитку	1 500 000		20 000		Виконується



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
	переходу через р. Західний Буг	Агентство відновлення Служба відновлення у Волинській області Волинська облдержадміністрація (військова адміністрація) МЗС					Під час засідання Комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури Спільної українсько-польської Координаційної Міжурядової Ради з питань міжрегіонального співробітництва, що відбулось 21.06.2024 у Дорогуську, сторони обговорили, серед іншого, питання побудови нового мостового переходу через р. Західний Буг. Українською стороною було передано польській стороні інформаційні матеріали для вивчення. Польська сторона висловила готовність до розгляду переданих матеріалів, а також наголосила, що рішення стосовно будівництва мостового переходу має бути вирішено шляхом підписання відповідної міжурядової угоди.
	б) капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-07 Під'їзд до автотермінала на контрольно-пропускному пункті «Ягодин» № 2 та Під'їзд до автотермінала на контрольно-пропускному пункті «Ягодин» № 3, Волинська область	Агентство відновлення Служба відновлення у Волинській області	236 664,29	568	236 096,29	72525,16	Виконано У 2024 році ПП «Офіс проектування інфраструктури транспорту» відповідно до договору від 15.01.2024 № 02.2/7/24 розроблено проєктну документацію. Укладено договір на виконання робіт з ТОВ 13.05.2025 № 01.2/1/25 – укладено договір на виконання робіт по об'єкту з ТОВ «Волиньдорбуд». Виконання становить 133 901,022 тис. грн. Укладено договір на здійснення авторського нагляду з ПП «Офіс проектування інфраструктури транспорту» від 09.05.2025 №02.2/1/25. Здано на оплату акти виконих робіт на суму 181,560 тис грн. Укладено договір на здійснення технічного нагляду з КОНСОРЦІУМ «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН» від 16.05.2025 №01.2/2/25. Роботи завершено. 03.12.2025 відкрито рух транспортних засобів.
	7) будівництво стоянок для влаштування додаткових місць паркування вантажного транспорту у пункті пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Волинській області	411 160,09	3 745,77	179 820	221748	Виконується У 2025 році ТзОВ «ІНЖИНІРИНГ КОРП.» виконано розробку передпроектної документації. Реалізацію пакету передбачено за моделлю «Проектуй-будуй». За результатами проведеної закупівлі укладено договір з ТзОВ «Автомагісталь-Південь». Відповідно до наказу Агентства відновлення від 28.11.2025 Н-591 видано попередню оплату у розмірі 100 % вартості



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
							робіт за договором (контрактом) на строк до 30.06.2026.
	8) передача Службі відновлення у Волинській області від державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» права постійного користування на земельну ділянку (кадастровий номер 0723384900:04:001:1474), загальною площею 9 га із зміною цільового призначення	Агентство відновлення Служба відновлення у Волинській області державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» (за згодою)	400	400			Виконується Службою відновлення підготовлено документи та оплачено відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам ДП «Ліси України» за рахунок коштів, передбачених на заходи з утримання пунктів пропуску через державний кордон. Також зареєстровано право постійного користування даною земельною ділянкою.
	9) реконструкція та капітальний ремонт автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці Ковель – Ягодин, довжиною 69,9 км	Агентство відновлення Служба відновлення у Волинській області	11 506 800				Реалізація заходу передбачена на 2026 – 2028 роки
2. Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску для залізничного сполучення «Ягодин»	1) модернізація колії шириною 1435 мм на станції «Ягодин» у межах пункту пропуску	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця» (за згодою)	31 759,53	14 847,17	16 600,49	14 847,17	Виконується У 2024 році виготовлено проєктну документацію та отримано позитивний експертний звіт. Загальна вартість проєктної документації та експертизи – 282 тис.грн. У 2025 році розпочато роботи капітального ремонту колії № 10 шириною 1435 мм. (виконано – 0,834 км). Вартість виконання робіт за 2025 рік – 14 357,94 тис.грн. (частина робіт виконано господарським способом за кошти АТ «Укрзалізниця»). Планується ввести в експлуатацію об’єкт у II кварталі 2026 року.
	2) модернізація залізничної інфраструктури між мм. Любомлем, Мацеевом та Ковелем	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця»(за згодою)	2 277 297,1	256 960,36	1 151 122,1	256 960,36	Виконується У 2024 році виготовлено проєктну документацію. Загальна вартість проєктної документації – 2 812,71 тис.грн. У 2025 році отримано позитивний експертний звіт проєктно-кошторисної документації. Загальна вартість експертизи – 308,69 тис.грн. У 2025 році виконано колійні роботи на перегоні Ковель – Мацеїв (виконання – 23,808 км). Вартість виконаних робіт за 2025 рік – 383 303,58 тис.грн. (частина робіт виконано господарським способом за кошти АТ «Укрзалізниця»). Об’єкт введено в експлуатацію – IV квартал 2025 року. Акт



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
							введення в експлуатацію від 31.12.2025.
	3) реконструкція споруд залізниці з електрифікацією напрямку «Ковель – Ягодин – державний кордон з Республікою Польща»	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця» (за згодою)	12 375 614,29				Виконується За кошти технічної допомоги ЄІБ розроблено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) для об'єкта «Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією напрямку «Ковель – Ягодин – держкордон з Республікою Польща регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» у Волинській області». АТ «Укрзалізниця» передані права інтелектуальної власності на це ТЕО відповідно до листа ЄІБ від 19.06.2024 та рішення Правління АТ «Укрзалізниця» від 30.09.2024. У 2026 році планується виконати проєктування стадії «П», на 2027 рік заплановано отримання експертного звіту стадії «П» та проєктування стадії «Р».
	4) облаштування пункту митного контролю для пасажирів на станції «Ковель»	Мінрозвитку Держмитслужба АТ «Укрзалізниця» (за згодою)	2 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік
	5) облаштування пункту пропуску через державний кордон для залізничного сполучення (встановлення скануючої системи стаціонарного типу для огляду залізничного рухомого складу на перегоні «Ягодин – Дорогуськ»)	Держмитслужба АТ «Укрзалізниця» (за згодою)	331 200	113 310,75	217 889,25	131 667	Виконується У 2025 році скануюча система ввезена в Україну. Завершено розробку проєктної документації та підписано угоду на будівництво інфраструктури для встановлення скануючої системи. Термін звершення робіт – липень 2026 року. АТ «Укрзалізниця» видано технічні умови від 13.08.2025 № НТО-ТП-2/36, погоджено проєктну документацію № НТО-ТП-3/27 від 31.10.2025 та надано дозвіл на початок робіт.
	6) встановлення динамічних вагонних ваг на коліях шириною 1520 мм, 1435 мм	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця» (за згодою)	3 000	600	2 400		Реалізація заходу призупинена у зв'язку з призупиненням програм у рамках міжнародної технічної допомоги «Економічна підтримка України», що фінансувалися USAID.
3. Реконструкція пункту пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг»	1) реконструкція пункту пропуску, зокрема системи відеоконтролю та зважування	Агентство відновлення Служба відновлення у Волинській області	803 000	2 700	201 300		Виконується Земельна ділянка оформлена за Службою відновлення у Волинській області. Розроблено та затверджено завдання з коригування проєктної документації з реконструкції пункту пропуску. У 2025 році проведено поточний ремонт пункту пропуску.
	2) придбання скануючої системи стаціонарного типу для легкових автомобілів	Держмитслужба Мінфін	98 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2027 рік



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
4. Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська», будівництво сервісних зон	1) капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська – влаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту на км 183+260 (справа) та на км 191+800 (справа) Львівська область	Агентство відновлення Служба відновлення у Львівській області	736 771	4 531	179820	7184,45	Виконується У 2025 році проведено закупівлю та укладено договір на виконання робіт з розроблення проєктної документації на об’єкт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська – влаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту на км 183+260 (справа) та на км 189+800 (справа), Львівська область» (ДК 021:2015: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи). Розроблено проєктну документацію. 26.01.2026 проведено закупівлю, за результатами якої визначено переможця та 25.02.2026 укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту з ТОВ «Автомагістраль-Південь». Ціна договору становить 459,330 тис. грн. Також укладено договори на проведення авторського нагляду та здійснення технічного нагляду на об’єкті.
	2) будівництво пішого переходу у пункті пропуску	Держмитслужба Мінфін	158 310,3	53 047,5	105 262,8	105 262,7	Виконується У 2024 році завершено виготовлення проєктної документації. Отримано позитивний висновок експертизи. Наказом Держмитслужби затверджено вартість проєкту. Підписано додаткову угоду № 3 щодо збільшення термінів і вартості. Листом від 18.03.2026 Міністерство фінансів Республіки Польща погодило Додаткову угоду № 3.
	3) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією портального сканування	Держмитслужба Мінфін	110908	55 454	55 454	60 454	Виконується У грудні 2024 року підписано договір з польською компанією на поставку 4 скануючих систем. Відповідно до статті 3 Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015 Договори направлено на підтвердження до Міністерства фінансів Республіки Польща. Листом від 21.03.2025 № DG5.9300.43.2024 Міністерство фінансів Республіки Польща повідомило про підтвердження договору разом із додатковою угодою. У травні 2025 року було здійснено передплату у розмірі 50 % вартості обладнання. Термін поставки 31.03.2026.
5. Модернізація та технічне	1) капітальний ремонт автомобільної дороги загального	Агентство відновлення Служба відновлення у	535 891	4531	179820	6891,33	Виконується У 2025 році проведено закупівлю та укладено договір на



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
переоснащення пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», будівництво сервісних зон	користування державного значення М-10 Львів – Краківець – влаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту на км 63+500 (праворуч) та на км 63+700 (ліворуч) Львівська область	Львівській області					виконання робіт з розроблення проєктної документації на об’єкт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-10 Львів-Краковець – влаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту на км 63+500 (праворуч) та на км 63+700 (ліворуч), Львівська область» (ДК 021:2015: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи). ПП «Полісся – проєкт» розроблено проєктну документацію. У січні 2026 року проведено закупівлю, за результатами якої визначено переможця та 13.03.2026 укладено договір підряду на виконання робіт по об’єкту з ТОВ «АЗВІРТ». Ціна договору становить 431,990 тис. грн. Також укладені договори на проведення авторського нагляду та здійснення технічного нагляду на об’єкті.
	2) будівництво ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску	Держмитслужба Мінфін	878 658,1	84 796	341 595,1	321 595,1	Виконується У грудні 2024 року підписано договір з польською компанією на проєктування і будівництво. Відповідно до статті 3 Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015 договори направлено на підтвердження Міністерством фінансів Республіки Польща. Листом від 29.04.2025 року Міністерство фінансів Республіки Польща погодило договір. У липні сплачено аванс. Розпочато проєктні роботи.
	3) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією портального сканування	Держмитслужба Мінфін	110908	55 454	55 454	60 454	Виконується У грудні 2024 року підписано договір з польською компанією на поставку 4 скануючих систем. Відповідно до статті 3 Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015 договори направлено на підтвердження до Міністерства фінансів Республіки Польща. Листом від 21.03.2025 № DG5.9300.43.2024 Міністерство фінансів Республіки Польща повідомило про підтвердження договору разом із додатковою угодою. У травні 2025 року було здійснено передплату розмірі 50% вартості обладнання. Термін поставки 31.03.2026 року.
6. Будівництво сервісної зони перед	капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування	Агентство відновлення Служба відновлення у	150 000		5000		Реалізація заходу передбачена в операційному плані на 2025 – 2026 роки



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
пунктом пропуску для автомобільного сполучення «Нижанковичі»	державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий – влаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту на км 6+850 (праворуч) Львівська область	Львівській області					
7. Будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Варяж»	1) одержання офіційної згоди суміжної держави на відкриття пункту пропуску та укладення міжнародного договору	Мінрозвитку МЗС Держмитслужба Адміністрація Держприкордонслужби					Під час засідання Комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури Спільної українсько-польської Координаційної Міжурядової Ради з питань міжрегіонального співробітництва, яке було проведено 21.06.2024 у пункті пропуску Ягодин – Дорогуськ, на польській частині кордону, сторонами обговорено, серед іншого, питання відкриття нових пунктів пропуску через українсько-польський державний кордон, проблемні питання їх створення та інфраструктурного забезпечення. Зокрема, українською стороною запропоновано започаткувати будівництво нового пункту пропуску на модульній інфраструктурі для легкового транспорту та вантажного до 3,5 тонн та автобусів «Варяж – Усмеж». За результатами обговорення сторони погодили, що наразі пріоритетними завданнями є оптимізація використання існуючих пунктів пропуску, завершення заходів з їх модернізації, а після цього – проведення аналізу потреб і можливостей щодо будівництва нових пунктів пропуску.
	2) оформлення прав землекористування	Львівська облдержадміністрація (військова адміністрація) органи місцевого самоврядування (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення у Львівській області	2 000				Сокальська міська рада, відповідно до рішення Варязької сільської ради від 09.07.2013 № 203, здійснює роботи з розроблення генерального плану с. Варяж з урахуванням будівництва (на перспективу) пункту пропуску «Варяж».
	3) будівництво пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Львівській області Львівська	35 000				Будівництво пункту пропуску можливе після узгодження з польською стороною.



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
		облдержадміністрація (військова адміністрація) органи місцевого самоврядування (за згодою)					
8. Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині»	1) реконструкція пункту пропуску	Держмитслужба Мінфін	853 480,9	287 220,3	267 771,8	267 771,8	Виконується У 2024 році підписано договір на проектування і будівництво. З урахуванням погодження Міністерством фінансів Республіки Польща договір набрав чинності 06.06.2024 року. Отримано дозвіл на виконання підготовчих робіт. Підрядником розроблено і передано Замовнику комплект робочої документації. Розпочато виготовлення проекту зовнішніх мереж. Прийнято рішення щодо коригування проєктної документації, а саме передбачити будівництво захисної споруди. Станом на 01.01.2026 року виконано проєктних, підготовчих і будівельних робіт на загальну суму 46 102,2 тис. грн.
	2) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією порталного сканування	Держмитслужба Мінфін	110 908	55 454	55 454	60 454	Виконується У грудні 2024 року підписано договір з польською компанією на поставку 4 скануючих систем. Відповідно до статті 3 Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги від 09.09.2015 Договори направлено на підтвердження Міністерством фінансів Республіки Польща. Листом від 21.03.2025 № DG5.9300.43.2024 Міністерство фінансів Республіки Польща повідомило про підтвердження договору разом із додатковою угодою. У травні 2025 року було здійснено передплату розмірі 50% вартості обладнання. Термін поставки 31.03.2026 року
9. Модернізація пункту пропуску для залізничного сполучення «Мостиська»	1) модернізація існуючих залізничних колій до стандартів TEN-T на перевантажувальних комплексах Мостиська I та Мостиська II	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця»(за згодою)	92 271,71	2 134	90137,71	69 300	Виконується Завершено розробку проєктної документації. Отримано позитивний експертний звіт. Вартість робіт з розробки проєктної документації «Капітальний ремонт колії шириною 1435 мм на ст. Мостиська 1» складає 583,2 тис. грн з ПДВ, вартість експертизи 35 тис. грн з ПДВ. Виконання робіт заплановано на 2026 рік.Вартість робіт з розробки проєктної документації «Капітальний ремонт колії шириною 1435 мм на ст. Мостиська 2» складає 1 038 тис. грн з ПДВ, вартість



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
							експертизи 67 тис. грн з ПДВ. Виконання робіт заплановано на 2026 рік. Планове введення об'єкта в експлуатацію – другий квартал 2026 року. Завершення робіт заплановано на 01.05.2026.
	2) реконструкція залізничної колії на ділянці «Держкордон – Мостиська ІІ – Сквиливі (м. Львів)»	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця»(за згодою)	10 923 339,5				Виконується У 2021 році вигодовлено проєктно-кошторисну документацію стадії «ТЕО» загальною вартістю – 16 223 тис.грн. У 2023 році отримано позитивний експертний звіт стадії «ТЕО» загальною вартістю – 562 тис.грн.У 2023 році виготовлено проєктно-кошторисну документацію стадії «П» загальною вартістю – 3 367 тис.грн. У 2025 році завершено розробку проєктної документації стадії «П». Вартість робіт з розробки проєктної документації «Реконструкція залізничної колії на ділянці Держкордон-Мостиська2-Сквиливі (м. Львів)» з новим будівництвом залізничного терміналу на ст. Сквиливі регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» становить 12999 тис.грн. Проєкт проходить експертизу, очікується позитивний експертний звіт. У 2026 році планується розробити проєктну документацію стадії «Р». У І кварталі 2026 року розпочато підготовчі роботи. Здачу об'єкта в експлуатацію заплановано на липень 2027 року.
	3) облаштування пункту пропуску через державний кордон України для залізничного сполучення (встановлення скануючої системи стаціонарного типу для огляду залізничного рухомого складу на перегоні «Мостиська – Пшемисль»)	Держмитслужба АТ «Укрзалізниця» (за згодою)	331 200	113 310,75	217 889,25	99 346,9	Виконується У грудні 2024 року підписано договір на постачання скануючої систем, сплачено аванс (50%). Термін постачання грудень 2025 року. Підписано договори сервітуту на земельну ділянку, розпочато розроблення проєктної документації. У 2025 році придбану скануючу систему передано на склад для зберігання. АТ «Укрзалізниця» видано технічні умови від 12.08.2025 № НТО-ТП-2/35.
	4) встановлення динамічних вагонних ваг на суміщеній колії 1520/1435 мм	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця»(за згодою)	3 000	600	2 400		Виконується Проєкт призупинено у зв'язку з призупиненням програм міжнародної технічної допомоги «Економічна підтримка України», що фінансується USAID.
10. Будівництво	1) одержання офіційної згоди	Мінрозвитку					Наразі офіційної згоди словацької сторони на відкриття



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
пункту пропуску для автомобільного сполучення «Забрідь»	суміжної держави на відкриття пункту пропуску та укладення міжнародного договору	МЗС Держмитслужба Адміністрація Держприкордонслужби					пункту пропуску та укладення міжнародного договору не отримано.
	2) оформлення прав землекористування, у тому числі відшкодування втрат лісогосподарського виробництва	Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) органи місцевого самоврядування (за згодою) Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	200		200		Визначено межі проєктування. Розпочато процедури, необхідні для оформлення прав землекористування
	3) підготовчі роботи з будівництва пункту пропуску та сервісної зони, у тому числі влаштування проїзду до об'єктів будівництва	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) органи місцевого самоврядування (за згодою)	120 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік
	4) будівництво пункту пропуску та сервісної зони	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) органи місцевого самоврядування (за згодою)	456 800		200		Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 – 2028 роки
11. Модернізація, технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного	капітальний ремонт пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	47 450	1 450	38000	14 235	Виконується У 2025 році розроблено проєктну документацію, проведено закупівлю, за результатами якої визначено переможця закупівлі та 19.09.2025 укладено договір № 34 з ТОВ «Агро Констракшн» на виконання робіт з капітального ремонту.



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
сполучення «Малий Березний»							04.11.2025 укладено договір на здійснення авторського нагляду. 22.12.2025 укладено договір на виготовлення землепорядної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) землекористувача Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області на території пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Малий Березний – Убля».
12. Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород», будівництво сервісних зон	1) реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів інфраструктури пункту пропуску, II черга (пасажирський напрямок)	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	305 000	105 000	200 000	20 000	Виконується У 2025 році ТОВ «УКРБАНТЕК» було здійснено коригування проєктної документації та проведено закупівлю робіт за об'єктом: «Реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» II черга (пасажирський напрямок) та влаштування стику доріг (ув'язка) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною (коригування)». За результатами закупівлі визначено переможця та 01.12.2025 укладено договір з ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» на виконання робіт з реконструкції. Також укладено договори на проведення авторського нагляду та здійснення технічного нагляду на об'єкті, надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві об'єкта.
	2) придбання скануючої системи стаціонарного типу для легкових автомобілів	Держмитслужба Мінфін	98 000		98 000		У 2025 році проєкт не реалізовувався, оскільки кошти в бюджеті передбачені не були.
	3) реконструкція навісів на вантажній ділянці пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	40 800	600	30 000	50	Виконується Завдання на коригування проєктної документації узгоджується з генпроектувальником.
	4) будівництво складу для зберігання конфіскованого майна на території вантажної ділянки пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	151 400		1 400	50	Виконується Завдання на коригування проєктної документації «Будівництво складу для зберігання конфіскованого майна на території вантажної ділянки міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» узгоджується з генпроектувальником.
	5) ремонт дорожнього покриття пункту пропуску з облаштуванням території пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	372 800		53000	1 242,7972	Виконується 15.08.2025 Службою відновлення укладено договір з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДІНВЕСТАЛЬЯНС» на виконання робіт. Вартість договору становить 1,83 млн. грн.



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
							22.12.2025 договір продовжено до 31.12.2026. Крім того, 24.12.2025 укладено договір № 73 з ТОВ «МЕГА ПРОЄКТ БУД» на виконання поточного ремонту в рамках експлуатаційного утримання пункту пропуску.
	6) будівництво сервісних зон перед пунктом пропуску з оформленням прав землекористування, у тому числі з відшкодуванням втрат лісогосподарського виробництва	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) Адміністрація Держприкордонслужби Ужгородська міська рада (за згодою)	646 923,2		20000	50	Виконується Визначено межі проєктування. Розпочато процедури необхідні для оформлення прав землекористування.
	7) капітальний ремонт автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп на ділянці Мукачево – Ужгород до I категорії, загальною довжиною 26,6 км	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	2 975 000				Виконується Виконання заходу в операційному плані заплановано на 2026 – 2028 роки. Підготовлено та надіслано до Агентство відновлення завдання на проєктування на 17 ділянок у рамках програми «Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)». 05.11.2025 за підсумками транспортного діалогу, що відбувся у м. Ужгород, 2 ділянки включено до проєктної пропозиції ЄІБ.
	8) капітальний ремонт автомобільної дороги М-08 Об’їзд м. Ужгорода – контрольно-пропускний пункт «Ужгород» до I категорії, загальною довжиною 18,2 км	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	1 450 000			3 998,28316	Виконується Завдання на проєктування капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-08 (Обхід м. Ужгород-КПП Ужгород на ділянці 6+013-км 10+720) погоджено Агентством відновлення.
13. Облаштування під’їзду до пункту пропуску для залізничного сполучення «Павлове/Матьовце – Ужгород»	1) нове будівництво залізничної колії шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця»(за згодою)	1 148 431,43	202 384,42	946 047,01		Виконано Об’єкт введено в експлуатацію. Сертифікат готовності об’єкта до експлуатації від 22.08.2025. Вартість виконаних робіт становить – 1 206 202,47 тис.грн. (частину робіт виконано господарським способом за кошти АТ «Укрзалізниця»).
	2) електрифікація залізничної колії шириною 1435 мм на ділянці	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця»(за	1 137 663,39		117 455,72		Виконується У 2025 році виготовлено проєктну документацію стадії «П»



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
	«Чоп – Ужгород»	згодою)					та отримано позитивний експертний звіт. Розпочато стадію «Р» за проєктом «Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород в Закарпатській області. Отримано позитивний експертний звіт. Вартість проєктної документації стадії «П» та експертизи становить – 9 486 тис.грн. В розробці проєктна документація стадії «Р» (запланована дата видачі – березень 2026 року). У жовтні 2025 року на об’єкті розпочато роботи. Здача об’єкта в експлуатацію заплановано на серпень 2026 року.
	3) облаштування пункту митного контролю для пасажирів на станції «Ужгород»	Мінрозвитку Держмитслужба АТ «Укрзалізниця»(за згодою)	4 000		4 000		Виконується За участі представників Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України та АТ «Укрзалізниця» 24.01.2025 на вокзалі станції Ужгород було проведено спільну нараду. Представники Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України заявили про відсутність можливості функціонування пункту контролю на станції Ужгород (наявність потрібної кількості персоналу), а також подальшого проведення контрольних процедур безпосередньо у пункті пропуску «Чоп».
	4) реконструкція залізничної інфраструктури з будівництвом колії 1435 мм та електрифікації на ділянці «Павлове-Матьовце – Ужгород»	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця»(за згодою)	1 745 306,2		214 391,97		Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2025 – 2026 роки
14. Будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Паладь – Комарівці»	1) одержання офіційної згоди суміжної держави на відкриття пункту пропуску та укладення міжнародного договору	Мінрозвитку МЗС Держмитслужба Адміністрація Держприкордонслужби					Наразі офіційної згоди словацької сторони на відкриття пункту пропуску та укладення міжнародного договору не отримано.
	2) оформлення прав землекористування, у тому числі відшкодування втрат лісогосподарського виробництва	Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) Адміністрація Держприкордонслужби органи місцевого	200				Виконується Визначено межі проєктування. Розпочато процедури, необхідні для оформлення прав землекористування.



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
		самоврядування (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області					
	3) підготовчі роботи з будівництва пункту пропуску та сервісної зони, у тому числі влаштування проїзду до об'єктів будівництва	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) органи місцевого самоврядування (за згодою)	80 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2027 рік
	4) будівництво пункту пропуску та сервісної зони	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) органи місцевого самоврядування (за згодою)	485 600				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2027 – 2029 роки
15. Будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Соломоново»	1) укладення міжнародного договору щодо відкриття пункту пропуску на території України	Мінрозвитку МЗС Держмитслужба Адміністрація Держприкордонслужби					Наразі офіційної згоди словацької сторони на відкриття пункту пропуску та укладення міжнародного договору не отримано.
	2) оформлення прав землекористування, у тому числі відшкодування втрат лісогосподарського виробництва	Закарпатська облдержадміністрація Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	2 000				Виконується Визначено межі проектування. Розпочато процедури, необхідні для оформлення прав землекористування. Рішенням Чопської міської ради від 28.08.2025 № 44 про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 4,7 га відповідно до детального плану території.



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
							18.12.2025 Службою відновлення підготовлено запити цінової пропозиції на виконання робіт з виготовлення землевпорядної документації.
	3) будівництво пункту пропуску та сервісної зони	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація)	798 300		8000	50	Початок виконання заходу в операційному плані передбачено на 2027 рік.
16. Модернізація, технічне переоснащення пункту пропуску для залізничного сполучення «Чоп»	облаштування пункту пропуску для залізничного сполучення (встановлення скануючої системи стаціонарного типу для огляду залізничного рухомого складу на перегоні «Чоп – Чірна-над-Тисою»)	Держмитслужба Мінфін АТ «Укрзалізниця» (за згодою)	382 500				Виконується Початок виконання заходу в операційному плані передбачено на 2026 рік.
	капітальний ремонт колії шириною 1435 мм на ділянці Чоп – Держкордон (Чірна над Тисою)	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця»(за згодою)			56 544		Виконується Розроблено проєктну документацію для капітального ремонту 6,817 км колій шириною 1435 мм на ділянці Чоп-держкордон в напрямку станції Чірна-над-Тисою, отримано експертний звіт (позитивний). Загальна вартість проєктної документації та експертизи – 1 295,76 тис.грн. Тривають будівельні роботи, завершення робіт заплановано на IV квартал 2026 року.
17. Модернізація, технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного та залізничного сполучення «Чоп»	1) модернізація об’єктів пункту пропуску, у тому числі системи кондиціювання та опалення; заходи з енергоефективності, автономного енергозабезпечення пункту пропуску для автомобільного сполучення	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	163 000		23000	1 600	Виконується 19.09.2025 Службою відновлення укладено договір №33 з ТОВ «ЕЖІС ЕРТЛЄ ІНЖИНІРИНГ» на розробку проєктної документації: «Капітальний ремонт об’єктів інфраструктури пункту пропуску на державному кордоні для автомобільного сполучення «Чоп - Захонь», стадія ескізний проєкт. Проєктну документацію розроблено та 22.12.2025 отримано позитивний звіт експертизи. Крім того, у 2025 році в рамках експлуатаційного утримання виконано поточний ремонт пункту пропуску відповідно до договору19.11.2025 №ПП-62 з ТОВ «БК ГЕКФЕСТ».
	2) модернізація пункту пропуску для залізничного сполучення, а також ділянок залізниці	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця»(за згодою)	879 101,01	11 506	867 595,01		Виконується Виконано роботи з розробки проєктної документації та отримано позитивний експертний звіт за проєктом



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
	«Боржава – Виноградів» і «Батево – Дяково»						«Капітальний ремонт колій на ділянці Батьово-Дяково» (вартість ПКД 2 582,4 тис. грн з ПДВ, вартість експертизи 379 тис. грн з ПДВ). У 2024 році виконано роботи на пергоні Боржава – Виноградів (I черга) (виконано – 1,2 км), об’єкт введено в експлуатацію. Вартість виконання робіт (I черга) становить – 27 096,38 тис.грн. (частину робіт виконано господарським способом за кошти АТ «Укрзалізниця»). У 2025 році виконано роботи II черги на перегоні Виноградія – Б/П 67км (виконано – 5,7 км). Вартість виконання робіт (II черга) становить – 134 961,52 тис.грн. (частина робіт виконано господарським способом за кошти АТ «Укрзалізниця»). У 2026 році заплановано виконання робіт (III та IV черга). Здача об’єкта в експлуатацію запланована на IV квартал 2026 року.
	3) встановлення динамічних вагонних ваг на колії шириною 1520 мм та колії шириною 1435мм	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця»(за згодою)	3 000	600	2 400		Виконується Передбачалася реалізація заходу у рамках міжнародної технічної допомоги «Економічна підтримка України», що фінансується USAID. У січні 2025 року Товариством отримано лист, в якому повідомлено про призупинення поточних програм USAID.
	4) проєктування реконструкції споруд залізниці з впровадженням колії 1435 мм на ділянці “Ужгород – Львів”	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця»(за згодою)	457 885,01		159 205,25		Виконується Розпочато підготовчі роботи для розробки проєктної документації стадії «ТЕО».
18. Реконструкція пункту пропуску для автомобільного сполучення «Дзвінкове»	1) оформлення прав землекористування, у тому числі відшкодування втрат лісогосподарського виробництва	Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	200		200		Виконується Визначено межі проєктування. Розпочато процедури, необхідні для оформлення прав землекористування Прийнято рішення територіальної громади від 28.08.2025 № 30 про надання дозволу на виготовлення детального плану територій.
	2) підготовчі роботи з реконструкції пункту пропуску та сервісної зони, у тому числі влаштування проїзду до об’єктів	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області Закарпатська	80 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
	будівництва	облдержадміністрація (військова адміністрація) органи місцевого самоврядування (за згодою)					
	3) реконструкція пункту пропуску та сервісної зони	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	320 044,73		1492,47	2 000	Виконується 12.05.2025 Службою відновлення укладено договір № 9 з ТОВ «ІНТЕРПРОЄКТ GMBH» на розробку проектної документації на реконструкцію пункту пропуску для автомобільного сполучення «Дзвінкове – Лонья» (будівництво нових об’єктів інфраструктури та сервісної зони перед пунктом пропуску), Закарпатська область (стадія ТЕО). Договір продовжено на 2026 рік. У 2025 році в рамках експлуатаційного утримання виконано поточний ремонт пункту пропуску відповідно до договору від 19.09.2025 № 36 ТОВ «АГРО КОНСТРАКШН».
	4) придбання скануючої системи стаціонарного типу для легкових автомобілів	Держмитслужба Мінфін	98 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік
19. Реконструкція пункту пропуску для автомобільного сполучення «Косино»	1) оформлення прав землекористування, у тому числі відшкодування втрат лісогосподарського виробництва	Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	200		200		Виконується Визначено межі проектування. Розпочато процедури, необхідні для оформлення прав землекористування. Прийнято рішення Косоньської сільської ради від 08.07.2025 № 1411 про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 2,5 га. та рішення від 22.12.2025 № 1510 про виготовлення детального плану території площею 4,00 га. 31.10.2025 Службою відновлення укладено договір № 60 з ТОВ «Центр проєктів» на виконання передпроектних робіт по об’єкту «Реконструкція пункту пропуску для автомобільного сполучення «Косино – Барабаш» (будівництво нових об’єктів інфраструктури та сервісної зони перед пунктом пропуску), Закарпатська область» (розроблення документації із землеустрою).
	2) підготовчі роботи з реконструкції пункту пропуску та сервісної зони, у тому числі	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	80 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
	влаштування проїзду до об'єктів будівництва	Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) органи місцевого самоврядування (за згодою)					
	3) реконструкція пункту пропуску та сервісної зони	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області Держмитслужба	320 400	2 000	22000	1 800	Виконується 23.07.2025 Службою відновлення укладено договір № 21 на розробку проєктної документації з ФОП Ніга Джульєта Анатоліївна Договір продовжено на 2026 рік. У 2025 році в рамках експлуатаційного утримання виконано поточний ремонт пункту пропуску відповідно до договору від 19.09.2025 № 38 ТОВ «АГРО КОНСТРАКШН»
	4) придбання скануючої системи стаціонарного типу для легкових автомобілів	Держмитслужба Мінфін	98 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2028 рік
20. Будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Дийда»	1) оформлення прав землекористування, у тому числі відшкодування втрат лісогосподарського виробництва	Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	45 500	500	21000		Виконується Визначено межі проєктування. Розпочато процедури необхідні для оформлення прав землекористування
	2) будівництво пункту пропуску та сервісної зони	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація)	1 089 550	1 500		100	31.10.2025 укладено договір № 61 на виготовлення землевпорядної документації з ТОВ «ЮЛЕНД», Договір продовжено на 2026 рік.
	3) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією портального сканування	Держмитслужба Мінфін	157 500				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2028 рік
	4) придбання скануючої системи стаціонарного типу для легкових автомобілів	Держмитслужба Мінфін	98 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2028 рік
	5) будівництво автомобільної	Агентство відновлення	5 500 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
	дороги категорії Іа на ділянці від державного кордону з Угорщиною до автомобільної дороги М-24 Велика Добронь – Мукачеве – Берегове – пункт пропуску “Лужанка”, довжиною 10,3 км	Служба відновлення у Закарпатській області					– 2029 роки
21. Реконструкція пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка»	1) реконструкція пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	486 475,03	4 666,93	235 983,9	50000	Виконується У лютому 2025 року Служба відновлення провела закупівлю на коригування проєктної документації. 18.08.2025 отримано позитивний звіт експертизи на проєктну документацію щодо реконструкції пункту пропуску (І-черга). 26.08.2025 проєкту документацію затверджено Агентством відновлення. За результатами проведеної закупівлі було визначено переможця та 24.10.2025 укладено договір РПП-45 з ТОВ «ПБС» на виконання робіт по об’єкту : «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка». Коригування.» Також укладено договори на здійснення авторського та технічного нагляду за реконструкцією міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка». (І черга) Проведено закупівлю та 28.01.2026 укладено договір з ФОП «ПАВЛИКІВСЬКИЙ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ» на надання послуг інженера консультанта по об’єкту: «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка». Коригування».
	2) реконструкція об’єктів інфраструктури пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	398 130		150000		Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2025 – 2026 роки
	3) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією порталного сканування	Держмитслужба Мінфін	157 500				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік
	4) оформлення прав землекористування на земельні ділянки для розширення пункту пропуску, у тому числі	Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) Адміністрація	900		900		Виконується Визначено межі проєктування. Розпочато процедури необхідні для оформлення прав землекористування



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
	відшкодування втрат лісогосподарського виробництва	Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області					
	5) розширення пункту пропуску для влаштування скануючих систем, боксів огляду легкового та вантажного автотранспорту; складу для зберігання конфіскованого майна на території вантажної ділянки; реконструкція об'єктів інфраструктури пункту пропуску	Агентство відновлення, Служба відновлення у Закарпатській області Держмитслужба	504 000		4000		Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2025 – 2027 роки
	6) будівництво сервісної зони	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	172 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 – 2027 роки
22. Реконструкція пункту пропуску для автомобільного сполучення «Вилок»	1) оформлення прав землекористування, у тому числі відшкодування втрат лісогосподарського виробництва	Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	2 000		2000		Виконується Визначено межі проєктування. Розпочато процедури, необхідні для оформлення прав землекористування. Пийтерфолвівською сільською радою прийнято рішення від 26.02.2025 № 2454 про надання дозволу для розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель площею 10,0 га. та рішення про виготовлення детального плану територій від 25.11.2025 № 2658 площею 4,8182 га. 05.12.2025 Службою відновлення отримано дозвіл на виготовлення детального плану територій. Укладено договір на виготовлення землевпорядної документації.
	2) реконструкція пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	287 000			50	Виконується Реалізація заходу передбачена на 2026 – 2028 роки У 2025 році в рамках експлуатаційного утримання виконано поточний ремонт пункту пропуску відповідно до договору від 19.09.2025 №38 з ТОВ «АГРО КОНСТРАКШН».
	3) придбання скануючої системи стаціонарного типу для легкових автомобілів	Держмитслужба Мінфін	98 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2028 рік



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
23. Будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Велика Паладь»	1) оформлення прав землекористування, у тому числі відшкодування втрат лісогосподарського виробництва	Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	400		400		Виконується Визначено межі проєктування. Розпочато процедури, необхідні для оформлення прав землекористування. Надано згоду на поділ земельної ділянки 65,7 га. Пийтерфолвівською сільською радою прийнято рішення: від 26.02.2025 № 2437 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 0,23847 га. від 15.04.2025 № 2462 про надання дозволу на поділ земельної ділянки 0,202 га та 8.4869 га. від 05.12.2024 № 2378 про надання дозволу на внесення змін до детального плану території прикордонної зони. від 15.04.2025р № 2461 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок площею 0,25 га та 0,02 га. 02.06.2025 Службою відновлення укладено договір № 14 з ФОП Прохорчук І.В. на виконання робіт з топографо-геодезичних вишукувань.
	2) будівництво контрольного пункту в'їзду-виїзду для відкриття пункту пропуску з розміщенням комплексу споруд призначених для обслуговування населення та приєднанням (підключенням) до інженерних мереж	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області, Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) Адміністрація Держприкордонслужби	6 600	6 600		2 791,36	Виконано Погоджено завдання на проєктування з будівництва тимчасової інфраструктури пункту пропуску «Велика Паладь». Облаштовано приєднання до електропостачання та водопостачання. Встановлено модулі з робочими місцями контролюючих органів. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.04.2025 № 397, 08.04.2025 року розпочав роботу пункт пропуску «Велика Паладь» з тимчасовими інфраструктурними умовами для автомобільного пасажирського сполучення, крім автобусів з постійним режимом функціонування за центральним європейським часом з 07:00 до 18:00. 27.03.2025 укладено договір з ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 01.05.2025 укладено договір № 8 з ПрАТ «Виноградівська ПМК-78». 27.03.2025 укладено договір 07/0038/2025 з ТОВ «БКЕ».
	3) будівництво пункту пропуску та сервісної зони	Агентство відновлення Служба відновлення у	386 015	1 450	384565	50,8	Виконується Розпочаті заходи з оформлення прав землекористування.



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
		Закарпатській області, Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація)					Територіальною громадою прийнято рішення про внесення змін до детального плану територій для формування земельної ділянки площею 1,3 га (для руху авто та автобусів згідно з угодою).
24. Реконструкція пункту пропуску для автомобільного сполучення «Дякове»	1) оформлення прав землекористування, у тому числі відшкодування втрат лісогосподарського виробництва	Фонд державного майна Держмитслужба Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	200		200		Виконується Визначено межі проєктування. Розпочато процедури, необхідні для оформлення прав землекористування. Прийнято рішення Пийтерфолвівської сільської ради від 25.11.2025 № 2657 про надання дозволу на виготовлення детального плану територій площею 10,6676 га.
	2) передача об'єктів державної власності діючого пункту пропуску, переоформлення права власності та землекористування	Держмитслужба Закарпатська митниця Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	5		5		Виконується Розпочато процедуру передачі майна від ДП «Укрінтеравтосервіс» до сфери управління Агенства відновлення. Наказом Фонду державного майна України від 17.04.2025 № 582 «Про передачу державного майна до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України» передбачено передачу об'єктів державної власності, зокрема пункту пропуску «Дяково», до сфери управління Агентства відновлення.
	3) реконструкція пункту пропуску, в тому числі створення системи відеоконтролю, зважування та сервісної зони	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	1 292 550				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 – 2028 роки
	4) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією порталного сканування	Держмитслужба Мінфін	157 500				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2028 рік
25. Будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Хижа»	1) оформлення прав землекористування, у тому числі відшкодування втрат лісогосподарського виробництва	Держмитслужба Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) органи місцевого самоврядування (за згодою)	200		200	50	Виконується Визначено межі проєктування. Розпочато процедури необхідні для оформлення прав землекористування 22.12.2025 Службою відновлення укладено договір № 68 з ТОВ «Інжинирінг Корп.» на виконання робіт з топографо-геодезичних вишукувань.



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
		Адміністрація Держприкордонслужби Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області					
	2) передача об'єктів державної власності недіючого пункту пропуску, переоформлення права власності та землекористування	Держмитслужба Закарпатська митниця Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	5		5		Виконується Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2025 № 1085 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 і від 24 березня 2023 р. № 280» та спільного наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України і Державної митної служби України від 23.12.2025 № Н-658 «Про безоплатну передачу об'єктів державної власності пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та/або пішохідного сполучення Закарпатської митниці» пункт пропуску передано зі сфери управління Державної митної служби України до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури на баланс Служби відновлення об'єкти державної власності пункту пропуску через державний кордон для автомобільного «Хижа – Тарна-Маре».
	3) будівництво пункту пропуску та сервісної зони	Агентство відновлення, Служба відновлення у Закарпатській області Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) органи місцевого самоврядування (за згодою)	59 024,14				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 – 2028 роки
26. Будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Яблунівка»	1) одержання офіційної згоди суміжної держави на відкриття пункту пропуску та укладення міжнародного договору	Мінрозвитку МЗС Держмитслужба Адміністрація Держприкордонслужби					Виконується Мінрозвитку листом від 02.03.2025 № 4956/27/10-25 надіслано до МЗС пропозиції щодо внесення змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про відкриття пунктів пропуску для міжнародного сполучення від 31 серпня 2012 року і 11 вересня 2012 року. Змінами, зокрема, пропонується відкрити пункт пропуску для міжнародного сполучення «Яблунівка –



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
							Ремета (Каминиця)», який функціонуватиме у такому режимі: для пішохідного та автомобільного сполучення (включно з автобусами), включаючи вантажне загальною вагою до 3,5 тонн, з графіком роботи – цілодобово. Станом на 20.04.2026 офіційної відповіді від румунської сторони не отримано.
	2) оформлення прав землекористування, у тому числі відшкодування втрат лісогосподарського виробництва	Закарпатська облдержадміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	400		400	110	Виконується Визначено межі проектування. Розпочато процедури необхідні для оформлення прав землекористування. 31.10.2025 Службою відновлення укладено договір № 59 з ТОВ «МОЯ ЗЕМЛЯ» на виготовлення землевпорядної документації. 05.12.2025 отримано витяг з ДРПП від 27.11.2025 на право постійного користування земельною ділянкою для будівництва пункту пропуску площею 1.4274 га з кадастровим номером 2125355300:07:001:0018.
	3) підготовчі роботи з будівництва пункту пропуску та сервісної зони, у тому числі влаштування проїзду до об’єктів будівництва	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області Закарпатська облдержадміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою)	80 000				Виконується Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік. 17.12.2025 укладено договір № 65 ТОВ «Інжинирінг Корп.» про виконання робіт з топографо-геодезичних вишукувань.
	4) будівництво пункту пропуску та сервісної зони	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області Закарпатська облдержадміністрація (військова адміністрація) органи місцевого самоврядування (за згодою)	221 023,11				Реалізація заходу передбачена на 2026 – 2027 роки. Підготовлено проектну пропозицію для участі у програмі Interreg RO-UA.
27. Ремонт, облаштування та модернізація пункту пропуску для	капітальний ремонт пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	10 550	550	10000	12 277,5	Виконується 03.04.2025 Службою відновлення укладено договір з ФОП Ольховик К.Ю.4 на розроблення проектної документації.



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
автомобільного сполучення «Солотвино»							У 2025 році Служба відновлення кілька разів оголошувала закупівлю за об’єктом: «Капітальний ремонт об’єктів інфраструктури пункту пропуску на державному кордоні для автомобільного сполучення «Солотвино-Сігету Мармацієй», проте закупівля не відбулася.
28. Будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Біла Церква»	1) будівництво пункту пропуску з під’їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту	Агентство відновлення Служба відновлення у Закарпатській області	1 519 500	19 500	174080	700 000	Виконується Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2024 № 377 затверджено Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія). Службою відновлення було актуалізовано завдання на розроблення проектної документації. 13.05.2025 укладено договір № 10 з ТОВ «ІНЖИНІРИНГ КОРП.» на розробку передпроектної документації «Будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мамацієй (Румунія) з під’їздними шляхами до автодорожнього мосту у Закарпатській області». За результатами проведеної закупівлі визначено переможця та 18.07.2025 укладено договір підряду з ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСІНЛ» на виконання робіт з будівництва об’єкта з розробленням проектної документації: «Будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія) з під’їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту у Закарпатській області». 04.09.2025 укладено договір з ТОВ «ІНЖИНІРИНГ КОРП.» на надання послуг інженера консультанта та технагляду по об’єкту будівництва. 25.11.2025 зареєстровано повідомлення про початок виконання будівельних робіт. 26.12.2025 підготовлено документи на здійснення попередньої оплати. Роботи тривають.



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
	2) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією портального сканування	Держмитслужба Мінфін	157 500				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2028 рік
29. Будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Руська»	1) передача Службі відновлення у Чернівецькій області від Держмитслужби об'єктів державної власності земельної ділянки недіючого пункту пропуску	Держмитслужба Чернівецька митниця Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області					Виконується Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2025 № 1085 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 і від 24 березня 2023 р. № 280» та спільного наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України і Державної митної служби України від 23.12.2025 № Н-657 «Про безоплатну передачу об'єктів державної власності пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та/або пішохідного сполучення Чернівецької митниці» передано зі сфери управління Державної митної служби України з балансу Чернівецької митниці як відокремленого підрозділу ДМС до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури на баланс Служби відновлення об'єкти державної власності, які розташовані на території пункту пропуску «Руська – Ульма». 09.02.2026 акти приймання передачі затверджено головою Агентства відновлення та Службою відновлення розпочато реєстрацію майна. Перереєстрація земельних ділянок пункту пропуску: площею 0,2134 га, кадастровий номер 7323584503:01:004:0001 та площею 0,2501 га, кадастровий номер 7323584503:01:004:0002, які перебувають на праві постійного користування у Держмитслужбі України, буде здійснено у 2026 році.
	2) будівництво пункту пропуску із забезпеченням транспортного сполучення	Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області	210 000				Виконується Реалізація заходу передбачена на 2026 – 2027 роки. Після державної реєстрації майна (термін завершення квітень 2026 р) та виділення бюджетних асигнувань Службою відновлення буде розроблено завдання на проектування та оголошено закупівлю на техніко-економічне обґрунтування.
30. Будівництво пункту пропуску для автомобільного	1) передача Службі відновлення у Чернівецькій області від Держмитслужби об'єктів	Держмитслужба Чернівецька митниця Агентство відновлення					Агентство відновлення Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2025 № 1085 «Про внесення змін до постанов Кабінету



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
сполучення «Шепіт»	державної власності та земельної ділянки недіючого пункту пропуску	Служба відновлення у Чернівецькій області					Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 і від 24 березня 2023 р. № 280» та спільного наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України і Державної митної служби України від 23.12.2025 № Н-657 «Про безоплатну передачу об’єктів державної власності пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та/або пішохідного сполучення Чернівецької митниці» передано зі сфери управління Державної митної служби України з балансу Чернівецької митниці як відокремленого підрозділу ДМС до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури на баланс Служби відновлення об’єкти державної власності, які розташовані на території пункту пропуску «Шепіт – Ізвоареле Сучевей». 09.02.2026 акти приймання передачі затверджено головою Агентства відновлення та Службою розпочато ресестацію майна. Перереєстрація земельних ділянок пункту пропуску: площею 0,2674 га, кадастровий номер 7323586001:01:005:0003; площею 1,00 га кадастровий номер 7323586000:01:005:0387 та площею 0,357 га кадастровий номер 7323586000:01:005:0386, які перебувають на праві постійного користування у Держмитслужбі України, буде здійснено у 2026 році.
	2) будівництво пункту пропуску із забезпеченням транспортного сполучення	Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області Чернівецька облдержадміністрація (військова адміністрація)	185 000				Виконується Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 – 2027 роки. Після державної реєстрації майна (термін завершення квітень 2026 р) та виділення бюджетних асигнувань Службою відновлення буде розроблено завдання на проєктування та оголошено закупівлю на техніко-економічне обґрунтування.
31. Реконструкція та будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Порубне»	1) реконструкція пункту пропуску, в тому числі влаштування громадської вбиральні; влаштування навісів над зонами митного і прикордонного контролю на в’їзд та виїзд; влаштування системи	Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області	155 000	2 000	153 000	3 000	Виконується У 2025 році Службою відновлення розроблене та погоджене з Агентством відновлення завдання на розроблення техніко-економічного обґрунтування по об’єкту «Реконструкція пункту пропуску «Порубне-Сірет». 29.07.2025 укладено договір № 30-2025 на розробку техніко – економічного обґрунтування (ТЕО) з ТОВ «СОЛЮШН



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
	відеоконтролю, комп'ютерних мереж						ЛІДЕР». Триває розроблення ТЕО.
	2) придбання скануючої системи стаціонарного типу для легкових автомобілів	Держмитслужба Мінфін	98 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік
	3) будівництво та розширення вантажного під'їзду до пункту пропуску з установленням вагового комплексу, в тому числі з розробленням проектно-кошторисної документації; облаштування майданчиків для зважування транспортних засобів (до п'яти т) на в'їзд та виїзд (пасажирська частина) з розробленням проектно-кошторисної документації	Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області	434 051,15	6968,94	145 446,11	25071,37	Виконується Службою відновлення укладено договір від 28.01.2025 № 1CEF-2025 з ТОВ «Міжнародний проєктний інститут», яким виконано геологічні та геодезичні вишукування та розроблена проєктна документація з техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), яка пройшла державну експертизу. ТОВ «Міжнародний проєктний інститут» завершено розробку ПД I черга, та отримано Експертний звіт (позитивний). Службою відновлення проведено закупівлю на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція, перебудова, модернізація та розвиток дорожньої інфраструктури міжнародного автомобільного пункту пропуску «Порубне – Сірет» на українсько-румунському державному кордоні, Чернівецька область. I черга». Визначено переможця ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР», з яким 24.11.2025 укладено договір № 03CEF-2025. Укладено договори на проведення авторського нагляду та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об'єкті: «Реконструкція, перебудова, модернізація та розвиток дорожньої інфраструктури міжнародного автомобільного пункту пропуску «Порубне – Сірет» на українсько-румунському державному кордоні, Чернівецька область. I черга» 20.02.2026 укладено договір з ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ПРОЄКТНИЙ ІНСТИТУТ» «Розроблення проєктної документації з реконструкції, перебудови, модернізації та розвитку дорожньої інфраструктури міжнародного автомобільного пункту пропуску «Порубне – Сірет» на українсько-румунському державному кордоні, Чернівецька область. II Черга
32. Будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Біла	передача Службі відновлення у Чернівецькій області від Держмитслужби об'єктів державної власності та земельної	Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області Чернівецька	626 546				Виконується Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2025 № 1085 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 і від 24



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
Криниця»	ділянки недіючого пункту пропуску; виділення земельної ділянки для будівництва нового пункту пропуску; будівництво нового пункту пропуску, в тому числі системи відеоконтролю	облдержадміністрація (військова адміністрація)					березня 2023 р. № 280» та спільного наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України і Державної митної служби України від 23.12.2025 № Н-657 «Про безоплатну передачу об’єктів державної власності пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та/або пішохідного сполучення Чернівецької митниці» передано зі сфери управління Державної митної служби України з балансу Чернівецької митниці як відокремленого підрозділу ДМС до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури на баланс Служби відновлення об’єкти державної власності, які розташовані на території пункту пропуску «Біла Криниця – Клімеуць». 09.02.2026 акти приймання передачі затверджено головою Агентства відновлення та Службою розпочато ресестацію майна. Перереєстрацію земельної ділянки пункту пропуску: площа 0,0893 га, кадастровий номер 7321086300:02:001:0001, яка перебуває на праві постійного користування у Держмитслужбі України, буде здійснено у 2026 році.
33. Облаштування під’їзду до пункту пропуску для залізничного сполучення «Вадул-Сірет»	1) модернізація колій на станції «Вадул-Сірет» та «Глибока Буковинська»	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця»(за згодою)	107 004,06	25 785,99	81 218,07		Виконується Виконано капітальний ремонт залізничної колії №14 (1435 мм) станції Вадул-Сірет. Будівельні роботи завершено, об’єкт введено в експлуатацію. Акт введення в експлуатацію від 28.06.2024 на суму 7 934,609 тис. грн. (частина робіт виконано господарським способом за кошти АТ «Укрзалізниця»). Виконано капітальний ремонт залізничної колії № 21 на станції Вадул-Сірет (колія шириною 1520 мм). Будівельні роботи завершено, об’єкт введено в експлуатацію. Акт введення в експлуатацію від 31.12.2025 на суму 10 664,58 тис. грн. (частина робіт виконано господарським способом за кошти АТ «Укрзалізниця»). Виконано капітальний ремонт залізничної колії Пз (колія 1435 мм) на станції Глибока-Буковинська. Будівельні роботи завершено, об’єкт введено в експлуатацію. Акт введення в експлуатацію від 31.12.2025 на суму 28 725,065 тис. грн. (частина робіт виконано господарським способом за кошти АТ «Укрзалізниця»)



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
	2) проектування реконструкції споруд залізниці з будівництвом колії 1435 мм та електрифікацією на ділянці «Львів – Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон»	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця»(за згодою)	544 412,5		298 761,42		Виконується У 2025 році завершено розробку проектної документації стадії «ТЕО» за об'єктом «Реконструкція об'єктів інфраструктури залізничного транспорту на ділянці Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон в Чернівецькій області». Отримано позитивний експертний звіт. За актами виконаних робіт вартість проектування стадії «ТЕО» склала – 11652,44 тис.грн.В 2026 році планується виконання проектної документації стадії «П» за об'єктом «Реконструкція об'єктів інфраструктури залізничного транспорту на ділянці Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон в Чернівецькій області». Також планується у 2026 році розробити проектну документацію стадії «ТЕО» на ділянці Львів – Чернівці.
	3) будівництво колії 1435 мм на ділянці «Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон»	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця» (за згодою)	7 373 830,3				Виконується Розпочато підготовчі роботи з розробки проектної документації. 09.01.2025 проєкт погоджено на засіданні Інвестиційного комітету в частині проектування стадії ТЕО на суму 19 450 тис. грн без ПДВ. Готуються матеріали для винесення на розгляд Правління АТ «Укрзалізниця».
	4) встановлення динамічних вагонних ваг на суміщеній колії 1520/1435 мм	Мінрозвитку АТ «Укрзалізниця» (за згодою)	3 000	600	2 400		Виконується Проєкт призупинено у зв'язку з призупиненням програм у рамках міжнародної технічної допомоги «Економічна підтримка України», що фінансується USAID.
	5) облаштування пункту пропуску для залізничного сполучення (встановлення скануючої системи стаціонарного типу для огляду залізничного рухомого складу на перегоні «Вадул-Сірет – Вікшани»)	Держмитслужба АТ «Укрзалізниця»(за згодою)	382 500				Виконується Головним виконавцем визначено Держмитслужбу. Проєкт призупинено у зв'язку з призупиненням програм у рамках міжнародної технічної допомоги «Економічна підтримка України», що фінансується USAID.
34. Будівництво прикордонного мостового переходу через р. Дунай в Одеській області в районі с. Орлівка	будівництво мостового переходу через річку Дунай в Одеській області в районі с. Орлівка (Україна) та м. Ісакчі (Румунія)	Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області	11 200 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 – 2030 роки



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
(Україна) та м. Ісакчі (Румунія)							
35. Реконструкція пункту пропуску для автомобільного сполучення «Красноїльск»	1) реконструкція пункту пропуску (I та II черги)	Держмитслужба Мінфін Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області	85 200				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік
	2) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією портального сканування	Держмитслужба Мінфін	157 500				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік
36. Реконструкція пункту пропуску для автомобільного сполучення «Дяківці»	1) реконструкція пункту пропуску (I та II черги)	Держмитслужба Мінфін	117 000				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік
	2) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією портального сканування	Держмитслужба Мінфін	157 500				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік
37. Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного сполучення «Мамалига»	1) реконструкція пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області	57 250	1 846	3 404	2000	Виконується Службою розроблено та погоджено з Агентством відновлення завдання на розроблення техніко-економічного обґрунтування по об’єкту «Реконструкція пункту пропуску «Мамалига-Крива». Укладений договір №31-2025 від 29.07.2025 року на розробку техніко – економічного обґрунтування (ТЕО) з ТОВ «СОЛЮШН ЛІДЕР». Триває розробка ТЕО.
	2) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією портального сканування	Держмитслужба Мінфін	157 500				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2027 рік
38. Будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Кельменці»	будівництво пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області Чернівецька облдержадміністрація (військова адміністрація)	175 000	750	87 125		Виконано У 2025 році виконано поточний ремонт у пункті пропуску. Зокрема , відповідно до умов договору №29-2025 від 22.07.2025 ТОВ «ПБС» виконано роботи з заміни дорожнього покриття на території пункту пропуску. Водночас ТОВ «ШБУ– 58», згідно з договором №28-2025 від 11.07.2025, виконано комплекс заходів, зокрема: заміну навісу, встановлення сучасних модульних споруд для персоналу та пасажирів; модернізацію освітлення та інженерних мереж; влаштування дизельного генератора, нової огорожі, дорожньої розмітки та інформаційних знаків;



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
							оновлення інфраструктури відповідно до сучасних стандартів; облаштування санітарної зони та прилеглої території; встановлення місткості для води, автономної каналізаційної системи та контейнерів для роздільного збору сміття. Роботи виконано.
39. Реконструкція пункту пропуску для автомобільного сполучення «Росошани»	реконструкція пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області	57 250		5 250	2000	Виконується Службою відновлення розроблено та погоджено з Агентством відновлення завдання на розроблення техніко-економічного обґрунтування по об’єкту: «Реконструкція пункту пропуску «Росошани-Брічень». Укладено договір №32-2025 від 29.07.2025 року на розробку техніко – економічного обґрунтування (ТЕО) з ТОВ «СОЛЮШН ЛІДЕР». Триває розробка ТЕО.
40. Будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Вашківці»	будівництво пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області Чернівецька облдержадміністрація (військова адміністрація)	120 000		60 000		Виконується У 2025 році розпочато поточний ремонт пункту пропуску. За результатами відкритих торгів Службою відновлення укладено договір від 11.07.2025 №27-2025 на суму 18 050 250 грн з ТОВ «Шляхово-будівельне управління – 58». У межах поточного ремонту передбачається виконання таких основних видів робіт: влаштування чотирьох утеплених та енергоефективних модульних будівель для службовців пункту пропуску влаштування навісу над модульними спорудами; облаштування дизельного генератора, нової огорожі, нанесення дорожньої розмітки та встановлення інформаційних знаків; монтаж сучасної системи зовнішнього освітлення; виконання заходів з благоустрою території. Роботи тривають.
41. Реконструкція пункту пропуску для автомобільного сполучення «Сокиряни»	реконструкція пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Чернівецькій області	58 950	750	58 200	2000	Виконується Службою відновлення розроблено та погоджено з Агентством відновлення завдання на розроблення техніко-економічного обґрунтування по об’єкту «Реконструкція пункту пропуску «Сокиряни-Окниця». Укладено договір від 29.07.2025 № 33-2025 на розробку техніко – економічного обґрунтування (ТЕО) з ТОВ «СОЛЮШН ЛІДЕР». Триває розробка ТЕО.



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
42. Реконструкція пункту пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський»	1) реконструкція пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Вінницькій області	277 900		27 900	6000	Виконується Службою відновлення отримано від партнерів незавершену проєктну документацію, виконавцем якої було ТОВ «ЕЖІС ЕРТЛЕ ІНЖИНІРИНГ». З метою продовження реалізації проєкту з реконструкції пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський – Отач» та завершення виготовлення проєктної документації Службою відновлення було проведено закупівлю на розробку проєктної документації: «Реконструкція пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський – Отач» (завершення робіт), визначено переможця ТОВ «ЕЖІС ЕРТЛЕ ІНЖИНІРИНГ». Проєктну документацію розроблено, отримано позитивний експертний звіт, затверджено в Агентстві відновлення та подано у складі пропозицій щодо фінансування даного об’єкту за рахунок коштів, передбачених Рамковою угодою з Європейським інвестиційним банком.
	2) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією порталного сканування	Держмитслужба Мінфін	157 500				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік
43. Будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Бронниця – Унгурь»	будівництво пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення у Вінницькій області	62 100	2 100	60 000	47450	Виконується Службою відновлення розробено проєктну документацію з нового будівництва пункту пропуску. Виконано основні проєктні рішення щодо будівництва пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Бронниця-Унгурь. Отримано позитивний висновок за результатами експертизи та затверджено Агентством відновлення. За результатами проведеної закупівлі, визначено переможця ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» на виконання робіт з нового будівництва по об’єкту: «Нове будівництво пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Бронниця-Унгурь» в с. Бронниця Могилів-Подільського району Вінницької області», 02.10.2025 підписано договір. Отримано дозвіл на початок робіт та розпочато роботи. Розробка котлованів для влаштування колодязів, влаштування бетонної підготовки колодязів систем



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
							каналізації, розробка траншеї між колодязями для влаштування трубопроводу системи каналізації, влаштування піщаної підготовки в траншеях з ущільненням пневматичними ущільнювачами, прокладання трубопроводу каналізації, розробка котловану під сепаратор.
44. Будівництво прикордонного мостового переходу через р. Дністер в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць з будівництвом пункту пропуску для автомобільного сполучення «Ямпіль – Косеуць»	1) будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць (II черга – Будівництво пункту пропуску «Ямпіль – Косеуць»)	Агентство відновлення Служба відновлення у Вінницькій області	1 320 000		200 000		Виконується 12.06.2023 у м. Київ вчинено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць, яка ратифікована Законом України від 08.11.2023 № 3431-IX та набрала чинності 12.12.2023. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.07.2024 № 707-р утворено Українську частину українсько-молдовської Змішаної Комісії з питань будівництва автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць. 31.01.2025 відбулося засідання українсько-молдовської Змішаної Комісії з питань будівництва автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць. За результатами рішення Змішаної комісії молдовською стороною були надані в робочому порядку українській стороні ряд вихідних даних для забезпечення завершення коригування проєктної документації з техніко-економічного обґрунтування на будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць. Також на засіданні було обговорено питання щодо остаточного узгодження завдання на коригування ТЕО з урахуванням пропозицій молдовської сторони та молдовська сторона погодила основні проєктні рішення ТЕО. Нині Агентством відновлення завершується коригування проєктної документації з ТЕО та буде подано на експертизу. Наразі здійснюється коригування техніко-економічного



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
							обґрунтування на будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць, зокрема в частині будівництва пункту пропуску, який в складі загального проєкту винесено в окрему чергу. Проводяться міжнародні консультації з молдовською стороною щодо інфраструктурного статусу пункту пропуску через українсько-молдовський державний кордон в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць. Опрацьовується проєкт Генерального плану будівництва пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Ямпіль – Косеуць».
	2) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією портального сканування	Держмитслужба Мінфін	157 500				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2027 рік
45. Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче»	1) капітальний ремонт пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області	209 204		136 384		Виконується У 2024 році проведено державну реєстрацію прав на земельну ділянку під територією пункту пропуску площею 2,0 га, а також здійснено державну реєстрацію об’єктів майна державної власності на пункті пропуску. Службою відновлення розроблено та погоджено з Агентством відновлення завдання на розроблення техніко-економічного обґрунтування по об’єкту «Капітальний ремонт пункту пропуску «Старокозаче – Тудора». На пункті пропуску у 2025 році було проведено роботи з поточного ремонту. Фактично виконані та оплачені роботи у 2025 році складають – 6 211,20 тис. грн. Водночас, у зв’язку з реалізацією заходів з поточного ремонту, були прийняті управлінські рішення щодо перенесення виконання проєктних робіт з капітального ремонту. Це дозволить у проєктній документації врахувати фактично виконані ремонтні роботи, уникнути дублювання видів та обсягів робіт, а також забезпечити ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.
	2) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією портального сканування	Держмитслужба Мінфін	157 500				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік.



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
46. Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лісне»	модернізація та облаштування пункту пропуску	Одеська облдержадміністрація (військова адміністрація) органи місцевого самоврядування (за згодою) Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області	48 000				Виконується У 2024 році розроблено та затверджено землепорядну документацію на земельну ділянку під пунктом пропуску. У березні 2025 році здійснено державну реєстрацію прав на земельну ділянку, на якій розташований пункт пропуску. Службою відновлення розроблено та погоджено з Агентством відновлення завдання на розроблення техніко-економічного обґрунтування по об’єкту «Модернізація пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Лісне – Сеїць»». У 2025 році у пункті пропуску виконанно роботи з поточного ремонту. Фактично виконані та оплачені роботи у 2025 році складають – 1 090,18 тис. грн. Водночас, у зв’язку з реалізацією заходів з поточного ремонту, були прийняті управлінські рішення щодо перенесення виконання проєктних робіт з капітального ремонту. Це дозволить у проєктній документації врахувати фактично виконані ремонтні роботи, уникнути дублювання видів та обсягів робіт, а також забезпечити ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.
47. Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного сполучення «Серпнєве 1»	модернізація та облаштування пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області	48 000				Виконується У 2024 році розроблено та затверджено землепорядну документацію на земельну ділянку під пунктом пропуску. У березні 2025 році здійснено державну реєстрацію прав на земельну ділянку, на якій розташований пункт пропуску. Службою відновлення розроблено та погоджено з Агентством відновлення завдання на розроблення техніко-економічного обґрунтування по об’єкту “Модернізація пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Серпнєве 1 – Бесараб’яска»». У 2025 році виконано з поточного ремонту. Фактично виконані та оплачені роботи у 2025 році складають – 8 013,29 тис. грн. Термін завершення ремонтних робіт – І півріччя 2026 року. Водночас, у зв’язку з реалізацією заходів з поточного ремонту, були прийняті управлінські рішення щодо перенесення виконання проєктних робіт з капітального ремонту. Це дозволить у проєктній документації врахувати фактично виконані ремонтні роботи, уникнути дублювання



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
							видів та обсягів робіт, а також забезпечити ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.
48. Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного сполучення «Малоярославець 1»	модернізація та облаштування пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області	48 000				Виконується У 2024 році розроблено та затверджено землепорядну документацію на земельну ділянку під пунктом пропуску. У березні 2025 році здійснено державну реєстрацію прав на земельну ділянку, на якій розташований пункт пропуску. Службою відновлення розроблено та погоджено з Агентством відновлення завдання на розроблення техніко-економічного обґрунтування по об’єкту «Модернізація пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Малоярославець 1 – Чадир-Лунга». У 2025 році було виконано роботи з поточного ремонту. Фактично виконані та оплачені роботи у 2025 році складають – 1 114,63 тис. грн. Термін завершення ремонтних робіт – І півріччя 2026 року. Водночас, у зв’язку з реалізацією заходів з поточного ремонту, були прийняті управлінські рішення щодо перенесення виконання проєктних робіт з капітального ремонту. Це дозволить у проєктній документації врахувати фактично виконані ремонтні роботи, уникнути дублювання видів та обсягів робіт, а також забезпечити ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.
49. Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного сполучення «Нові Трояни»	модернізація та облаштування пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області Одеська облдержадміністрація (військова адміністрація) органи місцевого самоврядування (за згодою)	48 000				Виконується У 2024 році розроблено та затверджено землепорядну документацію на земельну ділянку під пунктом пропуску. У березні 2025 році здійснено державну реєстрацію прав на земельну ділянку, на якій розташований пункт пропуску. Службою відновлення розроблено та погоджено з Агентством відновлення завдання на розроблення техніко-економічного обґрунтування по об’єкту «Модернізація пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Нові Трояни – Чадир-Лунга». У 2025 році розпочато роботи з поточного ремонту. Фактично виконані та оплачені роботи у 2025 році складають – 5 067,42 тис. грн. Термін завершення ремонтних робіт – І півріччя 2026 року. Водночас, у зв’язку з реалізацією заходів з поточного



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
							ремонту, були прийняті управлінські рішення щодо перенесення виконання проєктних робіт з капітального ремонту. Це дозволить у проєктній документації врахувати фактично виконані ремонтні роботи, уникнути дублювання видів та обсягів робіт, а також забезпечити ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.
50. Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного сполучення «Табаки»	капітальний ремонт пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області	157 285,51	1 300,05	105 870	1 300	Виконується Службою відновлення розроблено та погоджено з Агентством відновлення завдання на розроблення техніко-економічного обґрунтування по об’єкту «Модернізація пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Табаки – Мирне». Водночас, у зв’язку з реалізацією заходів з поточного ремонту, були прийняті управлінські рішення щодо перенесення виконання проєктних робіт з капітального ремонту. Це дозволить у проєктній документації врахувати фактично виконані ремонтні роботи, уникнути дублювання видів та обсягів робіт, а також забезпечити ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.
51. Будівництво пункту пропуску для автомобільного сполучення «Виноградівка»	будівництво пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області	119 430	1 500	3 180		Виконується У 2024 році розроблено та затверджено землепорядну документацію на земельну ділянку під пунктом пропуску. У березні 2025 році здійснено державну реєстрацію прав на земельну ділянку, на якій розташований пункт пропуску. Проєктною організацією ТОВ «Науково-виробнича фірма «МОСТОПРОЄКТ» відповідно до укладеного договору зі Службою відновлення розроблено проєктну документацію з будівництва пункту пропуску «Виноградівка – Вулканешть», стадія – «Е» (ескізний проєкт). У 2025 році розпочато роботи з поточного ремонту. Фактично виконані та оплачені роботи у 2025 році складають – 8 013,22 тис. грн. Термін завершення ремонтних робіт – І півріччя 2026 року.
52. Модернізація та технічне переоснащення пункту пропуску для автомобільного	модернізація та облаштування пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області	48 000				Виконується У 2024 році розроблено та затверджено землепорядну документацію на земельну ділянку під пунктом пропуску. У березні 2025 році здійснено державну реєстрацію прав на земельну ділянку, на якій розташований пункт пропуску.



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
сполучення «Долинське»							Службою відновлення розроблено та погоджено з Агентством відновлення завдання на розроблення техніко-економічного обґрунтування по об’єкту: «Модернізація пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Долинське – Чишмікіой». У 2025 році було розпочато роботи з поточного ремонту. Фактично виконані та оплачені роботи у 2025 році складають – 6 729,47 тис. грн. Термін завершення ремонтних робіт – І півріччя 2026 року. Водночас, у зв’язку з реалізацією заходів з поточного ремонту, були прийняті управлінські рішення щодо перенесення виконання проєктних робіт з капітального ремонту. Це дозволить у проєктній документації врахувати фактично виконані ремонтні роботи, уникнути дублювання видів та обсягів робіт, а також забезпечити ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.
53. Реконструкція пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рені» та влаштування сервісної зони	1) реконструкція пункту пропуску	Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області	405 900	3 900	155 000		Виконується Реконструкція пункту пропуску фінансується ЄС через Міжнародну організацію з міграції (МОМ). Службою відновлення розроблено та погоджено з Агентством відновлення завдання на розроблення проєктної документації по об’єкту «Реконструкція пункту пропуску через державний кордон для автомобільног сполучення «Рені – Джюрджюлешть». У квітні 2025 року МОМ провела процедуру закупівлі послуг з розробки проєктної документації з реконструкції пункту пропуску «Рені» та визначено переможця. МОМ було укладено договір з проєктною організацією та розпочато роботи з розробки проєктної документації. Термін завершення робіт з проєктування – І півріччя 2026 року.
	2) розвиток паркувальної/сервісної зони	Агентство відновлення Служба відновлення в Одеській області	373 831,2		373 831,2	135 000	Виконується Проєкт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест). Влаштування майданчика для стоянки транспортних засобів і відпочинку учасників дорожнього руху на км 307 + 070 (зліва)» реалізується в рамках програми ЄС «Механізм «Сполучення Європи» (CEF). 26.02.2025 Служба відновлення отримала платіж у розмірі 35%



Найменування завдання	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень			Наявне фінансування у 2025 році (загальний та спеціальний фонд Держбюджету)	Інформація про стан виконання заходів
			обсяг загального фінансування	у тому числі за 2024 рік	у тому числі за 2025 рік		
							гранту ЄС, а саме – 1 000 737,50 євро. З метою розробки проєктної документації з влаштування майданчику для стоянки транспортних засобів і відпочинку учасників дорожнього руху на під’їзді до пункту пропуску «Рені – Джурджюлешть», Службою відновлення укладено відповідний договір з проєктною організацією ТОВ «ВІАКОН Україна» від 03.01.2025 № 3К/ПКД/25. Розроблена проєктна документацію пройшла експертизу та затверджена Агентством відновлення. За результатами закупівлі укладено договір на виконання робіт з ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» від 23.07.2025 № 3Л/25 від 23.07.2025 № 3К/25 на суму 179 460,00 тис. грн. Термін реалізації – до 31.12.2025. 25.07.2025 на об’єкті розпочато підготовчі роботи, а 08.08.2025 (після отримання відповідного дозволу) – будівельні роботи. У 2025 році профінансовано – 174 845,93 тис. грн: 135 000,00 тис.грн – держбюджет; 39 845,93 тис. грн – грант СЕФ. Фактично виконані та сплачені роботи становлять – 91 597,56 тис. грн: 51 751,63 тис.грн – держбюджет; 39 845,93 тис. грн – грант СЕФ. Відповідно до наказу Агентства відновлення Службі відновлення продовжено термін повернення попередньої оплати (авансу) до 24.06.2026.
	3) придбання скануючої системи мобільного типу з функцією портального сканування	Держмитслужба Мінфін	157 500				Реалізація заходу в операційному плані передбачена на 2026 рік
	Разом		100 682 826,78	1 575 926,93	9 997 036,92	2 852843,08036	
	у тому числі Держмитслужба		6 532 181,3	873 501,3	1 620 224,2	1 167 459,5	
	у тому числі Мінрозвитку		94 150 645,48	702 425,63	8 376 812,72	1 685 383,58036	

